

18/53

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Ekeby-Törnvreten torrlägningsföretag Ekeby-Karlaro torrlägningsföretag			
Kommun	Län		
Västerhaninge socken	Stockholms län		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Godsäg. G. Halner, Ekeby, <u>Tungelsta</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
27 juni 1952		3 600	14 700 x)
Arbetslid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetslid	Kontr. arb.-tid förl. till
1 november 1954	-	-	-

Vid besiktningen, som verkställts av assistenten Ingvar Larsson

den 5 juni 1953, har befunnits att

ifrågavarande företag — med nedan angivna undantag — voro utförda i nära överensstämmelse med fastställd arbetsplan.

Ekeby-Törnvreten tf: Sträckan E-F hade utförts av 6" betongrör i stället för 4" och sträckan F-G av 5" tegelrör i stället för 3". Sträckan K-5⁺⁷⁷ har utförts av 450 mm (18") betongrör i stället för öppet dike med inspektionsbrunn vid 5⁺⁷⁷. Å avloppet K-A har stenfyllning ej utförts kring brunnarna vid punkt 2, 3⁺²⁴ och 4⁺²⁷. Slambrunnen vid C⁺⁷³ har utförts av 18" rör och saknar slamrum. Förstärkning av rörlutloppet vid C saknas.

Ekeby-Karlaro tf: Föreskrivet öppet avlopp å sträckan 6⁺⁷⁵-7 hade ersatts med täckt ledning av 15" betongrör. Rörledningen å sträckan 6⁺⁷⁵-C-B hade vid 6⁺⁷⁵ bottenläget +8,54, vid C bottenläget +9,10, vid 9⁺⁷⁵ bottenläget +10,42 och vid B bottenläget +11,10, varjämte ledningen å sträckan C = 7⁺³²-C⁺⁸⁰ vid C givits bottenläget +9,10 och vid C⁺⁸⁰ bottenläget +9,43.

Samtliga avvikelser från den fastställda planen ha å hithörande profilritningar markerats med grön färg.

Avvikelserna inom Ekeby-Karlaro tf ha medfört en höjning av vissa delar av avloppens bottenläge. Den i företaget ingående marken har varit mycket kuperad och ojämn. I samband med de öppna avloppens igenfyllning

företogs en omfattande planering och utjämning av markytan, varigenom marknivån i förekommande hälor höjdes. Då fallförhållandena därtill äro mycket gynnsamma kan höjningen av avloppens bottenläge icke anses ha medfört försämrade torrläggningssmöggheter för den i företaget ingående marken.

En utbetalning av c:a 10 % av beviljat statsbidrag och lån tillstyrkes.

Stockholm den 22 juni 1953



lantbruksingenjör



assistent

x) Beloppet avser sammanlagd lånegaranti för utförande av Ekeby nedre skiftes torrlägningsföretag, Ekeby-Törnvreten torrlägningsföretag och Ekeby-Karlaro torrlägningsföretag.