


XII: 8: 7.

Ö 523



Kungl. Lantbrukstyreletsens
Kulturtekniska byrås arkiv

E. --- 2*1748

12/7 1934

inf.

Inskr. i vattenb.
d. 19/ 1939

298

Odensgöls dikningsföretag år 1934.

Björsäter socken.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

12/7 34

NO. 68

Odensgöls dikningsföretag år 1934,

avseende uppgrävning av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Odensgöl och Ekhammar
i Björsäter socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående utförande av
"Odensgöls dikningsföretag år 1934" i Björ-
säter socken av Östergötlands län.

1934, den 16 augusti kl. 10 f.m. inställde sig under-
tecknad förrättningsman på Odensgöls gård för att enligt Länssty-
relsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen G.V. Karlsson i Sunnebo och Sven Nilsson i
Höstbäck.

Ende intressenten i företaget, greve Philip von Schwerin,
Odensgöl, Björsäter.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrel-
sens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättnings-
mannen, bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
innevarande år uppmätts och avvägs, samt förslag till företagets
utförande utarbetats.

§ 4.

Sökanden påyrkade företagets utförande i enlighet med det
upprättade förslaget.

§ 5.

Upplästes synemännens utlåtande, bil. D.

§ 6.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättnings-
mannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 2,5 dagar enligt
närmare anteckningar i arvodesräkningen.

§ 7.

Meddelades, att missnöje med förrättningen skall anföras
genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söder-

2.

bygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Odensgöl den 16 augusti 1934.

På tjänstens vägnar:

Leas Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

G. W. Carlsson

Leif Hultén

Bil. 1.Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar

N:r 1228.
25 D.D.

Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 12 juli 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpelavgift Fem kronor.

Bet. av sök.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom mig tillhöriga Odensgöl i Björsäter socken.

Inga andra fastigheter beröras av företaget.

Odensgöl, Björsäter, den 9 juli 1934.

Philip Olof Schwan

Tez. Björsäter 35 b.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Björnsäter socken</u> Odensgöl	$\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		<u>Philip von Schween</u> 1 Rng, myska / korna 2 Rng 3 " " 4 Backe 5 Rng 6 " " 7 " " 8 " " 9 " " 10 " " 11 " " 12 " " 13 Backe 14 Rng 15 Rng 16 Rng 17 Impediment 18 Rng 19 " "
<u>Ekhammar</u>	1' ~~1~~		$\frac{1}{8}$		<u>Philip von Schween</u> 20 Rng 21 " 22 " 23 " 24 " 25 "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		22						100	22 -		400	88 -		300	66 -	
1 08								580	626 40		900	972 -		320	345 60	
90								"	522 20		"	810 -		"	288 -	
						29										
82								400	328 -		900	738 -		500	410 -	
94								"	376 -		"	846 -		"	470 -	
1								380	380		500	5 -		120	120	
6								"	22 80		"	30 -		"	720	
57								400	228 -		900	513 -		500	285 -	
61								"	244 -		"	549 -		"	305 -	
1 06								250	265		700	742 -		450	477 -	
1 08								"	270 -		"	756 -		"	486 -	
						4										
74								400	296 -		900	666 -		500	370 -	
		8						120	10 40		200	16 -		70	560	
79								400	316 -		900	711 -		500	395 -	
						1										
1 10								250	275 -		700	770 -		450	495 -	
51								580	295 80		900	459 -		320	163 20	
32.								300	96 -		1000	320 -		700	224 -	
65								"	195 -		"	650		"	455 -	
22.								400	88 -		"	220 -		600	132 -	
38								300	114 -		"	380 -		700	266 -	
33.								"	99 -		"	330 -		"	231 -	
32.								400	128 -		"	320 -		600	192 -	
12 49		30				34		482 20			10895 -			6069 80		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Deläggarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Odergöl den 16 augusti 1934. På Gärtners vägnar: Sven Sten. Statens Lantbruksingenjör Såsom godkännt: C. W. Carlsson Carl Gustafsson

Bil.B.Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 23 m. nordost om punkt 2+50, belägen på höjden + 6,64 m.
2. Kors i jordfast sten 18 m. norr om punkt 7+75, belägen på höjden + 7,20 m.
3. Kors i jordfast sten 5 m. öster om punkt 0+58 av diket C-D, belägen på höjden + 7,00 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:Beträffande de öppna diken:

att dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diken och ej läggas närmare dikeskanterna än 1 meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock minst på var 50:de meter,

att diken skola utföras med på profilritningarna angivna bottenlägen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under

de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna,

att vid arbetenas utförande nya avvägningspålar skola utsättas och

att rätning i möjligaste mån av dikenas krökar skall verkställas.

Beträffande de täckta ledningarna:

att cementrören skola utföras i enlighet med Svenska Kommunal-
tekniska Föreningens bestämmelser,

att rören skola läggas i grusbädd,

att läggningen av rören skall utföras av därtill fullt kompetent
person,

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att stödjemurar, brunn och slambassäng skola utföras enligt upp-
rättade ritningar och

att brunnen vid punkt D skall utföras av cementrör (källrör)

med minst 0,75 m. inre diameter, vilka rör skola ställas på

tjärad plankbotten, 0,5 m. under avloppsrörets underkant samt

förses med cementlock.

Odensgöl den 16 augusti 1934.

Svan Sten

Lantbruksingeniör.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Ågövägstrumma vid 4+50 ene ritning</u>						
		60 cm. armade kulverbän, fri körbana 4 meter						
		Rivning av gamla trumman				50 -		
		Grundgrävning	4	2:-		8 -		
		Kulverbän 18.	7	13:-		91 -		
		Jidommar (gamla sten kan användas)	3	10:-		30 -		
		Torvstättning				40 -		
		Stenstättning av botten och stenter m ²	6	2:-		12 -	231 -	
		Kulverbäns lagning, fyllning, planering					69 -	
		<u>Summa</u>					300 -	

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Utblapps diket st. C-D.</u>						
C=0-0+40	40.	Lera med mgt. block	60.	0.90.	54	-		
0+40-2+12	172.	Berg och block	25	8.-	200	-		
=D		block rusten i lera	60	4.-	240	-		
		Lera och dy	87.	0.75	65	25		
		9" cementrör m. frakt	172	2.25	387	-		
		Kross lagging, diket igen-						
		gylning samt grävning	172	1.-	172	-		
C		Fotografkamera och ritning	1.	60.-	60	-		
0+40		Utblapp	1.	25.-	25	-		
		för arbetsledning, aftrickad						
		färd m. m. ca 10%.			126	75	1330	-
	212	<u>Summa.</u>					1330	-

1.500

Odnagat den 16 augusti 1934.

På Gärtens vägnar:

Sven Hedin.

Statens konstruktionsingenjör

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Odensgöls dikningsföretag år 1934, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Odensgöl och Ekhammar i Björsäter socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1934.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsföretag till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet intaget yrkande, avser detta företag torrläggning av de på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade områdena, belägna 6 km. nordväst om Yxnerums kyrka.

På grund av det oberoende i torrlägningshänseende, som råder mellan de båda i företaget ingående ägoområdena, har företaget indelats i två från varandra beträffande dikningsarbetenas utförande skiljda områden enligt nedanstående:

Område I: Avloppsdiket, sträckan A-B på hithörande plan- och profilritningar, med en längd av 1,036 m.

Område II: Avloppsdiket, sträckan C-D, med en längd av 212 "

Summa 1,248 m.

Företaget ingår i Söderköpingsåns nederbördsområde n:o 68.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner m.m. ~~XXXXXXXXXXXXX~~

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes
utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även det bottenfall, som föresla-
gits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge
över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror ome-
delbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Nederbördsområdet för dikessträckan A-B omfattar en
areal av 1 kvkm, och har medelmaximivattenmängden beräknats till
0.08 kbm/sek. Bottenlutningen på sträckan 5+20 - 5+70 har före-
slagits till 2:1000, och skall nämnda dikessträcka igenläggas
med 15" ~~EE~~ cementrör med stödjemur vid punkt 5+20 och intags-
bassäng vid punkt 5+70 enligt ritning. De övriga delarna av
sträckan A-B skola utföras med en bottenbredd av 0,30 m. och en
sidolutning av 1:1,50.

Nederbördsområdet för sträckan C-D utgör 20 har, och

har sträckan föreslagits till igenläggning med 9" cementrör

med slambrunn vid punkt D och stödmur vid punkt 0+40.

Bottenlutningen på sträckan 0+40 - D skall vara 2:1000.

Sträckan 0 - 0+40 skall utföras som öppet dike med bottenbredd

0,30 m. och sidolutning 1:1. I övrigt framgå de föreslagna dikes-

dimensionerna av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt

enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnads-

uppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingsläng-

den, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad ut-

göres av jordförbättring.

Ersättningar i samband med företagets utförande skola

ej utgå.

Trumma.

I företagets arbeten skall endast ingå utförande av

rörtrumma vid punkt 4+50 av diket A-B enligt upprättad ritning.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, har kostnaden för

företaget, ~~en~~ekostnaderna oberoende, uppskattats till

för område I 3,600:- kr.

" " II 1,330:- "

Summa 4,930:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden
 har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden,
 bil.A, uppskattats till

inom område I	4,569:80 kr.
" " II	1,500:- "
Summa	6,069:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

På grund av de båda i företaget ingående områdenas
 belägenhet i förhållande till varandra bestämma synemännen,
 att samtliga kostnader, med undantag av förrättningskostnader
 och dylikt, skola särskilt fördelas inom vart och ett av de
 båda områdena. Sålunda skall ägaren av $\frac{1}{2}$ mtl. Odensgöl,
 Jrn. /' , bekosta utförandet av dikessträckan A-B (område I)
 och ägaren av $\frac{1}{8}$ mtl. Ekhammar, Jrn 1¹, bekosta utförandet av
 dikessträckan C-D (område II).

I de sammanlagda förrättningskostnaderna för område I
 och II skall område I deltaga med 75 % och område II med
 25 %.

Framtida underhållet av företagets arbeten skall utgå
 efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.
 Rensning för dikenas bibehållande i förslagsenligt skick skall
 verkställas, så snart så visar sig erforderligt.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Odensgöls dikningsföretag år 1934. Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1936.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift skall ej utgå i samband med detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Odensgöls gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt skall anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens
påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de
handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Odensgöl den 16 augusti 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:



ARVODESRÄKNING



för laga syneförrättning angående *Odningsbo dikning*
paritag år 1934
i *Björnåter* socken och *Odningsbo* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	3	0,50			1	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 62 ar	20	0.36	7	20		
		har	12.49	0.54	6	74		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ar	2	0.14		28		
		har	0.30	0.74		22		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	3	0.05		15		
		har	0.34	0.78		26		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~			4	—		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~					29	05
		Överföres					30	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 55
		Avvägning:				
1934	maj 17	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har	12.79	0.50	6 39	
		avvägda punkter	75	0.03	2 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.3	2,00	6 60	
		i annan mark		5,00		33 24
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 53 ar,	25	0.07	1 75	
			13.13	0.06	79	2 54
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	22	0,06	1 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	22	0,12	2 64	3 96
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.2	3.50	4 20	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 70
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar		12,00		
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	31	0,03	93	1 93
		Överföres				92 42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 42
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. /	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 90	9 73
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
						8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	75	0,01		75
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 5	3,00		15 —
1927	avg. 16	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	4 —	
		slanficka	"	12,00	5 —	
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 53 ar ägofigurer	st. 25	0,10	2 50	
			har 1313	0,08	1 05	
		Överföres			10 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			89	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 75	0,02	1 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	3/	0,05	1 55	16 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	1.2 6	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, ” ”			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		13 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00		10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 13	0,55		7 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Indikering</i>				2 -
		Summa kronor				53 09
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 30
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 60	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				34 60
		Summa kronor				41 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			158 90	
		Lösen för kopior och avskrifter			53 09	201 99
		Övriga förrättningskostnader				41 90
		Summa kronor				253 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Barkarby* häradsrätt.

Odensgrät den *16 aug.* 19 *37.*

Sven Holm.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

G.W. Kochman

Torsten Nilsson

Kronor kvitteras:

den 19

