

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheter Kårby nr. 1⁶, 2³ och 2⁵ uti Törnsfalla socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 3 km. sydväst om Törnsfall sockens kyrka och mellan de i K.K. den 13 april 1934 med nr. 70 och 71 betecknade nederbördsområdena.

Företaget är å tillhörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 8 maj 1934 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningsökandenas yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts lagahinder, och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning, och bestämma, att detsamma skall benämnas Kårby dikningsföretag

Företagets omfattning.

De i företaget ingående vattenskadade markerna äro å hit-
hörande plankarta inmätta och avvägda, och å densamma begränsade
medelst en streckad linje, den s.k. begränsningskurvan. Såsom
vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej
kan erhålla full torrläggning till nuvarande medelvattenytan
i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med
tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet helägen
mark.

För markernas torrläggning skall ett avlopp upptagas, vilket
å streckan 0+58 - 2+42 skall utföras såsom täckt ledning och
på sträckan 2+42 - 6+43 såsom öppet avlopp.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. E, fram-
går, att de marker, som erhålla förbättring genom företagets
utförande, omfatta en areal av 5,42 hektar, varav 4,21 hektar
odlad mark och 1,21 hektar odlingsmark.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet har beräknats till 1,2 km².

För den täckta ledningen har bestämts 15" = 37,5 cm. ce-
mentrör och för det öppna avloppet har bestämts en botten-
bredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen är
avloppets djup angivna vid de nedslagna avvägningspälarna,
höjderna för
varjämte såväl den täckta ledningens underkant som det öpp-

seplan finnas angivna. Dessa höjder skola gälla före de nämnda
avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sek-
tionsritningarna.

Jordvärdering.

Synemännen hava verkställt i lag föreskrivna värderingar
av de i företaget ingående vattenskadade markerna. De sålunda
uppskattade värdena före och efter företagets utförande, och de
på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av efter-
stående värderingslängd, bil. litt. E.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagets
utförande, har reducering av dess blivande värde verkställt.

Av nämnda längd framgår, att förbättringsvärdet för hela
företaget uppgår till 2.221:10 kronor.

Ersättningar.

Några ersättningar i följd av företagets utförande skall
icke utgå.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande har enligt det upprät-
tade kostnadsförslaget, bil. litt. F, beräknats till 1.940:- kro-
nor.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas såsom en sam-
fällighet, och skola kostnaderna fördelas därefter efter följande

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd,

bil. litt. G, upprättad. I denna längd finnes för varje fastighet angivet dess andel i de beräknade torrlägningskostnaderna, och förrättningskostnaderna samt deras delaktighetsprocent i företaget.

Broar.

I företagets gemensamma kostnader ingår ej uppförande av några broar.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar, och äro fixpunkterna i såväl plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord eller sten, som upptages ut avloppet såväl vid företagets utförande som ^{vid} framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 m., och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullfölja det samma, utföras i full överensstämmelse med det nu upprättade och framlagda förslaget med tillämpning av de bestämmelser som

vunnit laga kraft och skall vara helt fullbordat senast den 15 september 1937.

Avsyrning.

Vid företagets fullbordande skola arbetena avsynas och godkännas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall noga underhållas, och skall avlopp, ledning och brunnar ränsas så ofta det visar sig nödvändigt. Kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas på de olika fastigheterna efter kostnadsfördelningslängdens procenttal.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras, får ej företagas.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Kårby nr. 2⁵, som för närvarande äges av lantbrukaren Seth André, Kårby, Almvik.


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola insändas i tre exemplar


skola till besvärerna fogas de handlingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11
§ 85 vattenlagen rörande besvärers ingivande.

Kärby, Almvik den 13 december 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavarens namn
Namn	Re- gister num- mer	Man- tal	Ägo- littera		
1	2	3	4	5	6
Kärby	2 ³	$\frac{1}{16}$	G	För.	Gustaf Rudarsson
"	1 ⁶	$\frac{1}{8}$	F	För.	Densamma
"	2 ⁵	$\frac{1}{4}$	J	För.	Leth Rudra
					Summa

Markens värde				Förbättrings- värde		Delaktighet i kostnaderna för				Delaktig- het i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrlägg- ningen		synför- rättningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
464 20		606 10		1744 90						
1596 75		2868 -		1271 25						
897 05		1705 -		807 95						
2958 -		5179 10		2221 10		1946 -		218 17	100.00	

Kärby, Aluvik den 13 december 1934.
 På tjänstens bryn:
 Leth Rudra
 Håkan Leth Rudra
 Hugo Wick
 Petrus Rudra godkänner