

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförrättas i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Juxtorp nr. 1¹², 1¹³, 1¹⁴ och 1¹⁶ samt Skälsebo nr. 1² uti Tuna socken av Kalmar län.

Nom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företags omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i nom. 3 här nedan närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 16 km. sydost om Tuna kyrka och 14 km. nordost om Kristdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 72 Kärströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 7 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 142b betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D - E - F, ~~B - I~~ C - K, D - L och M - N, vilka samtliga sträckor skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. till. F, beräknats till 19,03 hektar, varav 15,61 hektar

åker, 1,12 hektar odlingsmark och 2,50 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Juxtorps dikningsföretag av år 1938", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 25 augusti 1934, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall rör på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankarten omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankarten betecknas åker med grön färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 3,15 km².

Avrinningen har beräknats till 70 sek. lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

På grund härav skola huvudavloppen A-B-C-D-E-F och G-H kunna framföra en högvattenmängd av 0,22 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,022 m³/sek.

För dessa avlopp har bestämts en bottenbredd i jord av 0,5 m. och i berg 0,80 m. samt en släntlutning av 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kunna då dessa avlopp framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,6 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m. vid en minsta bottenlutning av 0,4:1000.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Sottenbredden har för dessa diken bestämts till 0,3 m. i jord samt 0,6 m. i berg för diket D - L och 0,8 m. i berg för diket E - M.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,0 i jord för dikessträckan B - I, C - K, D - L och E - M samt 1:1,25 i jord för dikessträckan M - M¹.

För bergsektion har för dessa dikessträckor bestämts en sidolutning av 1:0,1.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 7 st. ägovägsbroar av trä och en byvägs-trumma av 30" betongkulvert utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummor och broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till ^{men} 1. här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jord ersättningslängd, bil. litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, *förda af intressenterna anmälunda bestämna* ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande

enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för den del av företaget, som nu skall utföras, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil. litt. H, beräknats till 5.730:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade,

som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande-, blivande- och båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl.

kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 11 avdelningar.

Den mark, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad och kostnad samt rel. kostnad framgå av efterstående.

Avdelning	Dikessträckor	Ägofigurernas nr.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel.kostnad
I	A-B	1-5; 13	225:70	1.700:-	7,53
II	B-C	6-12; 36a-42	1.295:30	850:-	0,65
III	C-D	35; 43-46	616:50	120:-	0,19
IV	D-E	47;55-64;66-70	799:45	940:-	1,18
V	E-F	65;77a-123b	2.345:90	1.400:-	0,60
VI	F-H	124-131	549:60	490:-	0,89
VII	B-I	14-29	546:70	530:-	0,97
VIII	C-K	30a-34	271:10	80:-	0,29
IX	D-L	48-54	434:-	430:-	0,99
X	E-M	74-76	96:60	210:-	2,19
XI	F-M ¹	132-142b	708:20	860:-	1,21
Summa			7.889:05	7.610:-	0,96

För utförande av samtliga dikessträckor har beräknats att avlopp upptages till punkt A.

för att de i de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta dikningskostnad, har befunnits att avdelningarna I, II, III, IV, V, VI och VIII skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, att avdelningarna X och XI skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, men att avdelningarna VII och IX var och en skola bära sin kostnad.

Härav erhålles

Avdelningar	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel.kostnad
I+II+III+IV+V+VI+VIII	6.103:55	5.580:-	0,9142225
VII	546:70	530:-	0,97
IX	434:-	430:-	0,99
X+XI	804:80	1.070:-	1,3295228
Summa	7.889:05	7.610:-	

Inom dessa grupper av avdelningar hava kostnaderna fördelats på de inom grupperna ingående fastigheterna efter resp. relativtal enl. efterstående

	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.
Avd. I+II+III+IV+V+VI+VIII.		
Juxtorp 1 ¹⁴ , ägofig. 1-13.	898:05	821:02
" 1 ¹⁵ , " 35-47;55-70; 77a-112.	3.796:60	3.470:93
" 1 ¹⁶ , " 113-131.	1.137:80	1.040:20
Skälsebo 1 ² , " 30a-34.	271:10	247:85
Trpt.	6.103:55	5.580:-

Trpt.	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.
	6.103:55	5.580:-

Avd. VII.

Skälsebo 1 ² , ägofig. 14-29.	546:70	530:-
--	--------	-------

Avd. IX.

Juxtorp 1 ¹³ , " 48-54.	434:-	430:-
------------------------------------	-------	-------

Avd. X+XI.

Juxtorp 1 ¹³ , " 74-76.	96:60	128:43
" 1 ¹² , " 132-142b.	708:20	941:57

Summa	7.889:05	7.210:-
-------	----------	---------

Enär ägarna av fastigheterna Juxtorp nr. 1¹², 1¹⁶ samt Skälsebo nr. 1² ej önska upptagande av dikessträckorna B-I, G-H och M- M¹, så erhålla dessa fastigheter minskning av sina kostnadsandelar för företags ut-
 förande motsvarande kostnaderna för dessa dikessträckors upptagande enl. efterstående.

	Beräknad kostnad Kr.	Avdrags- kostnad Kr.	Återstående kostnad Kr.
Juxtorp 1 ¹²	941:57	860:-	81:57
" 1 ¹⁶	1.040:20	490:-	550:20
Summa	1.981:77	1.350:-	631:77

Vidare erhålla sistnämnda fastigheter ett båtnadsavdrag uppgående till för Juxtorp nr. 1¹² = $\frac{860}{1,3295228} = 646:85$ kr., för Juxtorp nr. 1¹⁶ = $\frac{490}{0,9142225} = 535,97$ kr. och för Skälsebo nr. 1² 546:70 kronor, varför för den del av företaget som skall utföras, båtnaden

fördelningslängd, bil. litt. I , upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företags utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartisionstal, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 9.Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-,

betstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid före-tagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och pro-filritningar, äro lagligen skyddade och f. icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter an-mälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Till-fälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kost-nadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsnings-jords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga vill-kor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut under-hållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbets-styrelse, som enligt beslut, § ¹⁰ i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med bi-träde av aukunnig person, att i mån av arbetets fortgång

20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistaämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Juxtorp nr. 1¹³, som för närvarande äges av lantbrukaren Wärner Klingstedt, Dalehorva, Ishult.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,

ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvär ingivande.

Mom. 15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Dalsbo, Ishult den 14 december 1938.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Juxtorp	1 ¹⁴	27/1000	Cm	—	August Karlsson
Skälsebo	1 ²	3/20	A	Likst. m.sök.	John Thunberg
Juxtorp	1 ¹³	42/1000	Cl	Sök.	Wärner Klingstedt
D:o	1 ¹⁶	32/1000	Co	—	Axel Ottosson
D:o	1 ¹²	23/1000	Ch	—	Josef Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
928	95	1.827	-	898	05	821	02	103	07	14,33
807	15	1.078	25	271	10	247	85	31	14	4,33
4.369	65	8.696	85	4.327	20	4.029	36	505	79	70,32
1.142	50	1.744	33	601	83	550	20	69	05	9,60
811	80	873	15	61	35	81	57	10	22	1,42
8.060	05	14.219	58	6.159	53	5.730	-	719	27	100,00

Dalsbo, Ishult den 14 december 1938.

På tjänstens vägnar:

W. S. Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

E. J. Johansson *E. J. Johansson*

Biträdande godemän.