

U T L Å T A N D E

avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning, enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheten Gässhult 1¹ i Misterhult socken, Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företags omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrlägningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 4.5 km SO Misterhult kyrka samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 3 i förrättningsprotokollet skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr. 1-56 betecknade ägofigureerna och de dikessträckor, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-B¹.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företags utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. 1, beräknats till 6.81 hektar, varav 6.25 hektar åker och 0.56 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Gässhult dikningsföretag av år 1955 anser förrättningsmannen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Förordnande.

Handläggandet av förrättningen grundar sig på länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 september 1954.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankartan.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, och med heldragen enkel röd linje de täckta avlopp, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och totalt beräknats till 55 ha. På grund av nederbördsområdets ringa storlek har någon hydrografisk utredning ej verkställts för de öppna avloppen. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m och släntlutningen till 1:1.

De täckta avloppen äro dimensionerade för en spec högvattenavrinning av 1.25 l/s, ha.

Sträcka	Nbo	I	HQ	D	Mtr
	ha	o/oo	l/s	mm	
2+40-4+40	47	1.0	60	400	lantbr.rör
6+56-7+20	33	2.0	41	300	"
10+00-10+30	20	2.0	25	250	"
16+00-16+50	6	4.0	8	150	tegelrör

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall en trumma av vägrör med dimensionen 500 mm byggas genom enskilda vägen från Gässhult till allmänna vägen nr 749 vid pkt 1+62 i diket A-B. En befintlig bro under allmänna landsvägen nr 749 utbytes mot en trumma i enlighet med det upprättade, och av Vägförvaltningen godkända, bil. 4 förslaget. Den befintliga brons höjdlägen medge ej torrläggning till fullt djup av marker som redan vid nuvarande brons tillkomst voro odlade.

Den nya trumman kommer emedan den befintliga bron ombyggs efter den 1 januari 1880 att bekostas av Vägförvaltningen enl. åtagandet i 4 Trummornas läge framgår av kostnadsförslaget bil. 2.

Beträffande underhållet av i företaget ingående trummor hänvisas till mom. 11 härnadan.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar i samband med detta företags utförande skall ej utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företags utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag bil. 2, beräknats till 12900 kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av företags lönsamhet har approximativ båtnads-

uppskattning verkstälts.

Markens värde i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har uppskattats med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

Nuvarande och blivande värden samt approximativa alstringsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. 1.

Kostnaden för företagets utförande skall helt åvila fastigheten Gässhult 1¹, ägare: civilingenjör E. Hogfors.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, vid förrättningens avslutande förskjutas av sökanden.

Sådana omständigheter, som omförmåles i 7 kap. 6, 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företagets utförande:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och

lämpliga för delägarna,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken, dock minst på var 100:de meter, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår, att ras eller förskjutningar som till äventyrs inträffa omedelbart skall avhjälpas och erforderliga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas, att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas, att fixpunkter som anordnats för utsättningar och kontroller icke, få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya, att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutfört före den 1 september 1960, att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts, att i arbetsbeskrivningen, bil. 3 lämnade direktiv följas.

Mom. 10.

Besiktning.

Besiktning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen vid eventuell ändring i plan och före arbetstidens utgång, skall verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom. 11

Framtida underhållet.

I företaget ingående dikessträckor skola rensas, så ofta det vi-

sar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas, minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt på växande gröda. Kostnaden för rensning skall helt åvila fastigheten Gässhult 1¹. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummar, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom.12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras på fastigheten Gässhult 1¹.

Mom.13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej utgå vid detta företag.

Mom.14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.14 här ovan angivna tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i förrättningsmannens utlåtande kan komma till stånd.

Gässhult, Kärsvik den 23 augusti 1955.



Sven Svensson

e.o. lantbruksingenjör.