

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheterna Äshult nr. 1², 1³, 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 3⁵ och 3⁶ uti Döderhults socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande torrlägningsområde är beläget 8.5 km.nord-nordväst om Döderhults kyrka och mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 73 och 74 betecknade nederbörsområdena, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar resolution den 19 december 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningsökandenas och övriga intressenters vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen, som anse, att torrlägningsområdet skall uppdelas i två särskilda företag, och att företagen böra be-

traktas som dikning bestämma att desamma skola benämnas

Företagens omfattning.

De i företagen ingående vattenskadade markerna äro å hit-hörande plankarta inmätta och avvägda och å densamma omgivna av en svart streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. De landvinningar, som beräknas uppkomma äro utåt begränsade medelst en blå streckad linje.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla torrläggning till 1,2 meters djup till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i berintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

För markernas torrläggning skola på sökandenas yrkanden upptagas sträckorna 2 - 10+16 och 10+50 - 33+73 av diket nr 1 samt diken nr. 2 - 5.

Företaget nr. 1 omfattar de marker, som torrläggas genom upptagande av sträckan 2 - 10+16 av diket nr. 1 eller de å plankartan med nr. 1 - 43 betecknade ägofigurerna. Företaget nr. 2 omfattar de marker, som torrläggas genom upptagande av sträckan 10+50 - 33+73 av diket nr. 1 samt diken nr. 2 - 5 eller de å plankartan med nr. 44 - 358 betecknade ägofigurerna.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. *F*, framgår, att de marker, som erhålla förbättring genom företags

ker, som erhålla förbättring genom utförande av företaget nr. 2, omfatta en areal av 38.37 hektar, varav 23.27 hektar odlad mark, 3.86 hektar ägg och odlingsmark samt 11.24 hektar annan mark och landvinning.

Hydrografi och dimensioner.

Nederbördsområdet har beräknats till 4.4 km^2 för företaget nr. 1 och till 3.62 km^2 för företaget nr. 2.

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr. km^2 , varför diket nr. 1 på sträckan 2 - 10+16 skall kunna framföra $0.308 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och $0.031 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid respektive hög- och medelvattenföring. Likaså skall diket nr. 1 på sträckan 10+50 - 33+73 kunna framföra högst $0.25 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och $0.025 \text{ m}^3/\text{sek.}$ vid respektive hög- och medelvattenföring.

För diket nr. 1 har bestämts en bottenbredd av 0.5 m. i jord och 0.8 m. i berg samt en sidolutning av 1:1,25 i jord och 10:1 i berg.

Efter verkställda beräkningar med dessa dimensioner kan då diket nr. 1 på sträckan 2 - 10+16 framföra medelvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.20 m. och högvattenmängden vid ett vattendjup av högst 1.0 m. Å sträckan 10+50 - 33+73 kan medelvattenmängden framföras vid ett vattendjup av högst 0.15 m. och högvattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.70 m.

omfattning, varför några hydrografiska beräkningar för dessa avlopp ej varit erforderliga. För dessa diken har bestämts en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för dessa bottenlinjers brytpunkter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdijsen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärderingar.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagens utförande ej lämpligen kunnat träffas, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av de i företagen ingående markerna. De sålunda uppskattade värdena före och efter företagens utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. *F*.

För mark, som ej erhåller full torrläggning efter företagens utförande har reducering av blivande värdet verkställt.

Enligt denna längd uppgår förbättringsvärdet för hela röretaget nr. 1 till 3.111:45 kronor och för röretaget nr. 2 till 12.568:40 kronor.

sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil. litt. *3*.

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning även utgå för mark, som tages i anspråk för jordupplag. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter markens blivande värde enligt värderingslängden. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Kostnad.

Kostnaderna för företagens utförande hava, enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. *24*, beräknats till 2.500:-kronor för företaget nr. 1 och till 11.000:-kronor för företaget nr. 2.

Kostnaderna för denna förrättning skola förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande och fördelas mellan delägarena efter kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Kostnadsfördelning.

Synemännen anse att företaget nr. 1 skall utgöra en samfällighet, men att företaget nr. 2 skall uppdelas i 9 avdelningar. Den mark inom sistnämnda företag, som tillhör de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnadsvärde och relativa kostnad framgå av nedanstående.

No.	Diket		Figurernas	Förbättrings- värde	Förbättrings- kostnad	Rel. egen- kostn.	Rel. egen- kostn.
del- ning	Nr.	sträckan	nr.	Sk.	Sk.	Sk.	Sk.
I	1	10.50-17.90	44-114, 117-122, 125-130, 146-154	3.277.05	2.520.-	0.76	
II	1	17.90-26	115-116, 171-251, 253, 257-267	4.791.25	3.630.-	0.73	
III	1	26-27.65	252, 253a, 270-273, 294-297	348.10	670.-	2.70	
IV	1	27.65-28.65	298, 299, 300-300a	92.95	140.-	1.51	
V	1	28.65-31.69	301, 302b-304, 335-344	1.477.65	1.340.-	0.91	1.920.- 0.82
VI	1	31.69-33.73	327b, 328a, 329, 331, 334-358	850.10	300.-	0.38	
VII	2		365-387a, 388b	343.55	550.-	1.60	
VIII	3		274-290	644.50	780.-	1.21	
IX	4		123-124, 131-145, 162-171	637.85	1.070.-	1.67	
<u>Sum</u>				12.568.40	14.000.-	0.88	

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla minsta rel. kostnad, har berunnits att, avdelningarna I och II skola sammanföras för sig, avdelningarna III, IV och VIII för sig samt avdelningarna V och VI för sig, men att avdelningarna VII och IX skola utföras var för sig.

På grundval av dessa utredningar är erterstående kostnadsfördelningslängder, bil. litt. *J*, upprättade. I dessa längder finnas angivna varje i respektive företag ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företagen.

All delaktighet är grundad på den båtnad av jordförbättring, som vinnes genom företagets utförande.

I gemensamma kostnader för de båda företagen skall företaget nr. 1 deltaga med 19.84 % och företaget nr. 2 med

Broar.

I företagens gemensamma kostnader ingår utförande av 16 ägovägsbroar och 2 byvägstrummor, vilka skola utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i jordfasta stenar och äro såväl i plan som profil till läge angivna. Dessa fixpunkter få ej rubbas.

Dikesjorden.

Den jord och sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsräningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0.8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företagets skola, om intressenterna vilja fullfölja det samma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och får påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skola vara fullbordade senast den 15

september 1938.

Arbetsstyrelse.

Företagens angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företagens utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagens inkomster och utgifter, vilka räkenskaper skola framläggas för intressenterna för granskning,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde

och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen del-

givas samtliga deltagare i företaget minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl Döderhults sockens kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Å sammanträde äger envar deltagare i företaget rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget.

Avsyrning.

Vid företagens fullbordande skall avsyrning av arbetena verkställas av vederbörande statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företagen skola genom arbetsstyrelsens försorg nogga underhållas, och skola diken ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart 3 dje år, och skola kostnaderna för företagens underhåll fördelas efter samma procenttal som fördelningen av kostnaderna för företagens utförande.

Dock skola kostnaderna för underhållet av de i företaget ingående broarna bestridas av dem som förut underhållit respektive broar.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras får ej företagas, och skall, därest skada uppstår genom delägares åtgörande, detta av denne genast avhjälpas. Bättras ej detta förhållande omedelbart, äger den,

som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Konungens Befallningshavande i Kalmar län med 18:84 kronor för företaget nr. 2, innan företaget får påbörjas.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten *Äshult nr. 2⁵*, som för närvarande äges av lantbrukaren *Götafrid Karlsson, Äshult, Forshult,*


Talan mot förrättningen.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärs ingivande.


Äshult, Forshult den

den 10 mars 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

[illegible]