

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheten Falsterbobruk nr. 1⁸ uti Hjortedes socken av Kalmar län.

Läge.

Ifrågavarande företag är beläget 6,5 km. nordost om Hjortedes kyrka och tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 71 betecknade nederbördsområdet.

Företaget är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

Förordnande.

Genom länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 30 december 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga förenämnda förrättning, och har på grund därav och inanslutning till förrättningsökandens vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmäts laga hinder, och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning, och bestämma, att detsamma skall benämnas Falsterbobruks torr-

De i företaget ingående vattenskadade ^{markerna} äro å hithörande plankarta inmätta och avvägda, och å densamma omgivna av en streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. De landvinningar, som beräknas uppkomma i följd av företagets utförande, äro utåt begränsade med en blå streckad linje.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närvarande ej kan erhålla full torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark.

För markernas torrläggning skola 2 avlopp upptagas, å hithörande handlingar och ritningar betecknade såsom diken nr. 1 och 2. Avloppen äro å plankartan markerade medelst tvänne jämlöpande röda linjer.

Av den upprättade ägobeskrivningen, bil. litt. D, framgår, att de vattenskadade markerna omfatta en areal av 21,08 hektar, varav 14,72 hektar odlad mark, 0,13 hektar odlingsmark och 4,22 hektar annan mark och landvinning.

Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har beräknats till 2 km².

Avrinningen har antagits till 80 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och 8 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring, var-

0,016 m³/ sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

Bottenbredden har bestämts till 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg för sträckan 0 - 9+90 av diket nr. 1 och för diket nr. 2 och men till 0,5 m. för sträckorna 10-12 - 11+35 och 12+4 - 13+84 av diket nr. 1. Sidolutningen har för samtliga dikessträckor bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med ovan angivna dimensioner kunna avloppen i enlighet med verkställda beräkningar framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,50 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m., då bottenlutningen är 0,5:1000.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningspålarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för bottenlinjernas brytpunkter och ändpunkter. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade sektionsritningarna.

Jordvärdering.

Synskallen hava verkställt i lag föreskrivna värderingar av de i företaget ingående vattenskadade markerna. De sålunda uppskattade värdena för och efter företagets utförande samt de på grundval härav uträknade förbättringsvärdena framgå av efterstående värderingslängd, bil. litt. D.

För mark som ej erhåller full torrläggning efter företagets

Enligt värderingslängden uppgår förbättringsvärdet för hela

företaget till *6.891:85 Kronor.*

Ersättningar.

Några ersättningar i följd av företagets utförande skola icke utgå.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava enligt det upprättade kostnadsförslaget, bil. litt. *6*, beräknats till *4.900: Kronor.*

Broar.

Den vid punkt 5+11 å diket nr. 1 befintliga landsvägs-
trumman måste fördjupas. Då den befintliga trumman blivit utförd efter den 1 januari 1880, bestämma synemännen, att arbetet för denna fördjupning skall utföras och bekostas av Södra Tjusts härads väghållningsdistrikt. Botten i trumman får ej läggas högre än på höjden +3,97 m. över vid förrättningen antaget jämförelseplan, och skall genomloppsöppningen vara minst 0,8 m. bred och 1,0 m. hög.

I företagets kostander ingår därjämte uppförande av 7 st.

Ägolvägsbroar vid 1+80, 4+20, 8 och 10+30 å diket nr. 1 samt vid 13, 15 och 17+75 å diket nr. 2. Dessa broar skola utföras med minst de dimensioner och på det sätt, som respektive typ-ritningar angiva.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetenas utförande och framtida

håll finnas fixpunkter inhuggna såsom ringformiga märken i berg, vilka fixpunkter äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Dikesjorden.

Den jord eller sten, som upptagas ur dikena såväl vid företagets utförande som vid framtida underhållsrensningar, få ej läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m. på lös jord och 0,8 m. på fast mark, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100de meter för ytvattnets avledande.

Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden vill fullfölja detsamma utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget, och får påbörjas, såsnart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara helt fullbordat senast den

15 september 1939.

Arbetena för den nämnda landsvägstrumman skola utföras så, att ej arbetena för företagets utförande, därigenom förhindras.

Avsättning.

Vid företagets fullbordande skola arbetena avsynas och godkännas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Underhåll.

Företaget skall noga underhållas, och skola dikena ränsas

så ofta det visar sig nödvändigt och på

är ej företagas.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 10 kap. 95 § vattenla-
gen skall ej erläggas i följd av företagets utförande.

Aktförvarare.


Till företaget hörande handlingar och ritningar skola
förvaras av ägaren till Falsterbobruk nr. 18, för närvarande
Bruksägaren Sven Spånberg, Ankarsrum.

Talan mot förrättningen.


Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens
Vattendostol, adress Stockholm inom sextio (60) dagar från ne-
anstående dag. I besvären, som skola ingivas i 3 exemplar, sko-
la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas
till kap. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärs ingivande.

Ankarsrum den 15 december 1934.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

1845

286

st. 759.

0,02

1518

1	75
---	----

49

0,05

245 40 69

1) enligt tariff VIII, endast markyta km.

km.

"

71

0.1325	=	0.66
--------	---	------

22

1876 6:- 12 96

3) *broar och trummor,* " " -----

—

2

3,00

9-2862

Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar

daqar

12,00

12,00

25

0.55

1210

4 -

1610

8541

Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode

Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar

Ersättning till gode männen enligt egna räkningar

.....

165 -

Förrättningsmannens arvode

Övriga förrättningskostnader

58378

7 till *Tadea Snyck* häradsrätt.

Luksemburg den 15. december 1934

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :