

U T L Å T A N D E

avgivet av förrättningsmannen vid syneförrättning enligt vattenlagen utan biträde av godemän rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheten Näs 1⁴ i Tuna socken, Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet samt namn m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, och är beläget 2,5 km SO Totebo station på vägen Hjorted-Totebo samt är på hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 4 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de på hithörande plankarta med nr 1 - 21 betecknade ägofigurerna och den dikessträcka, som på hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. D, beräknats till 3,99 hektar åker.

Företaget, vilket skall benämnas Karlebo dikningsföretag av år 1954 anser förrättningsmannen vara att hänföra till dikning.

Mom. 2.Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 10 sept. 1954, har något laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.Karta, profilritning m.m.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala

1:4000.

Av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark. Dessa marker äro på plankarten omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark. På plankarten betecknas åker med gul färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan äro angivna på plankarten.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har på hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $2,3 \text{ km}^2$.

Avrinningen har beräknats efter 100 l/s, km^2 vid högvatten och 10 l/s, km^2 vid medelvatten.

Med en bottenbredd av 0,3 m i jord och 0,3 m i berg, samt släntlutning 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg har de olika vattendjupen beräknats till:

$$HQ = 230 \text{ l/s ger högvattnets djup} = 0,60 \text{ m}$$

$$HQ = 23 \text{ l/s " medelvattnets " } = 0,20 \text{ "}$$

allt vid en bottenlutning av 1:1000.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

Några broar eller trummor skall icke om- eller nybyggas i samband

med företagets utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

Några ersättningar skall ej utgå i samband med företagets utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaden för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil. E, beräknats till 4800 kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av företagets lönsamhet har approximativ båtnadsuppskattning verkställt av förrättningsmannen.

1. Alstringsbåtnad.

Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Däremot har ej hänsyn tagits till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör alstringsbåtnadsvärdet.

2. Brukningsbåtnad.

Förekommer ej vid detta företag.

3. Båtnad av annat slag än jordförbättring.

Förekomme ej vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt alstringsbåtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. D.

Företaget skall helt bekostas av ägaren till fastigheten Näs 1⁴.

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företagets utförande:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kantar och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1. Erforderliga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas vid alla tillstötande öppna diken; dock minst på var 100:de meter,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som till äventyrs inträffa omedelbart skall avhjälpas och nödvändiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att broar och trummor, som eventuellt komma att utföras i avloppet skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att skadlig uppdämning ej förorsakas,

att fixpunkter, som anordnas för utsättningar och kontroller, icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya,

att arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutfört före den 1 sept. 1958,

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts, att i arbetsbeskrivningen, bil. F, lämnade direktiv följas.

Mom. 10.

Avsättning.

Avsättning av företaget jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall verkställas genom i länet tjänstgörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Avloppet skall fullständigt rensas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra rensningar verkställas minst vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skall dock omedelbart avlägsnas. Rensningar bör verkställas på tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skall åvila ägaren till fastigheten Näs 1⁴. Kostnad för rensningsåtgärd, som förorsakats av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 12.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av lantbrukare Ivar Persson, Näs 1⁴, adress Karlebo, Totebo.

Mom. 13.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos lantbrukare Ivar Persson, Karlebo, Totebo.

Mom. 14.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen

skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 15.

Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptägas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fögas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägandedom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i förrättningsmannens utlåtande kan komma till stånd.

Kalmar den 16 oktober 1954.



Sven Svensson

e.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+10-1+50	140	<u>Diket A-B</u>				
		Mulljord m ³	55	3,00	165,00	
		Stenb. grus "	85	10,00	850,00	
		Berg "	95	35,00	<u>3325,00</u>	4340,00
		För arbetets tillsyn, oförut- sedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				460,00
		Summa kronor				4800,00
Kalmar den 16 oktober 1954.  e.o. lantbruksingenjör.						