

FÖRETAG: BERG - BAGGEBOL - HÄLLSÄTTER.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören M. Lingström
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 30.200

» en första rensning » 3.040 kr. 33.240

Lån till företagets utförande kr. 45.310

Skuldsättning överlämnad
till Rådgivare Friberg
den 6/2 1953
Godkänd den 9/2 1953

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1953
DIARIE Nr 264
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952 till
TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET BERG - BAGGEBOL - HÄLLSÄTTER i Tystberga
och Svärta kommuner, Södermanlands län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med trettiotretusentvåhund-
rafyrtio (33.240) kronor, varav till företagets

utförande trettiotusentvåhundra (30.200) kronor och till

en första rensning av avloppen tretusenfyrtio (3.040) kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyrtiofemtusentrehundratio
(45.310) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse-^{ordförande} ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende-
intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björksund, Tystberga den 22 januari 1953.

C. G. Mörner
C. G. Mörner
Greve, Godsägare

Björksund, Tystberga.

Att Greve C. G. Mörner

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Björksund, Tystberga

Adress Björksund, Tystberga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 februari 1953.

Lars Wernberg

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

38

Ser. E XIII komb
3738-6

D 6*0459

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Berg-Daggebo-Hälsätter
i Sjöstberga och Svärta socknar, Södermanlands län;
upprättade vid laga synförrättning
åren 1949-1950 av
Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör

Här till se ritningar.

2.

Protokoll, fört vid sammanträdet
under lagn, ryreförvärtning med avse-
ende på företag för torrläggning av vatten-
sjuka marker, tillhörande arrendelot-
terna Berg, Backa, Måstorp, Hålsät-
ter, Tvinsätter, Baggebol, Landstugan
och Blindkäila under Björksund i
Dystberga socken samt Snaga med
Fågels och Hålsätter i Västra socken,
Födermanlands län.

Den 30 september 1949.

Föredan undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit
för denna gjort ansökan /Bil. B./ av Koningens Befall-
ningshavande i länet förordnad /Bil. B^o B²/ att hand-
lägga denna ryreförvärtning, hade sammanträde i ären-
det utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 f.m.
i Måstorps skola, till vilket sammanträde socknarna
blivit särskilt kallade.

Att sålunda utsätta tid och plats för sammanträdet
inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör,
de för förvärtningen tillkallade biträdande godemännen
Klas Gustafsson, Tältra, och
Oskar Karlsson, Stene.

samt socknarna

Gare C. G. Körner, ägare av 11 $\frac{41}{280}$ mil Björksund 2' och
av. lagn. Snaga med Fågels 1 $\frac{3}{4}$ /Blindkällskäret m/.

Gunnar Blackert, ägare av 1/4 mil. Hålsätter 1'.

Värdingenjören K. Wölffert som ordbud för värdförvärt-
ningen i Födermanlands län.

G. Rundström } arrendatorer av arrendelotten Berg under Björksund 2'

G. Rundström, }

G. Karlsson, arrendator " " Backa " 1/2

G. Laglund, " " " Måstorp " 1/2

G. Westerberg, " " " Tvinsätter " 1/2

M. Axelsson, " " " Baggebol " 1/2

N. Gustafsson, arendator av arendelotten Tandstugan under Björksund.
J. Andersson, " " " Blindhällen " 50.
E. Karlsson, " " 1/4 mil. Hållsäter 1.

§ 1.

Ansöknungen om förvärtningen samt Konungens Befehlingshärskandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

För anmälles inte mot förvärtningssmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt föreskriver godmansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvisningar av de vätningsjakt markerna verkställt genom förvärtningssmannens försorg. Därvid uppräntade plan- och profilritningar föreställes i koncept vid sammanträdet, varjämte förvärtningssmannen redogjorde för vissa preliminära beräkningar rörande företaget.

§ 4.

Förhandlarna till företaget yrkade, att erforderliga utlägg skulle för upptagas för tilläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara lämpligt ur ekonomisk synpunkt, i överensstämmelse med det av förvärtningssmannen preliminärt framlagda förslaget. Förordnandet härmed skulle i erforderlig mån utbyggas och av de av företaget berörda böarna.

§ 5.

Upplystes, att den för allmänna vägen Ragn - Björksund vid punkt 35+31 befintliga trumman nybyggdes omkring år 1930. För den under byggnad varande nya allmänna vägen Ragn - Helgö hade några bolyggnader, som berörde företaget, ännu inte utförts. Väggenjören Wolfelt förklarade, att de blivande böarna skulle komma att

medläggs på för frihetets utförande erforderligt dyrt.

§6.

De närvarande sakägarna förklarade, att de inte hade anspråk på ersättning för mark, som komme att åtgå för arluppens breddning, men yrkade de ersättning för skada och inbång genom uppliggning av jordsträngarna längs arluppen.

§7.

Förväktningssmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens ardebringsfonder. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd inte tidigare utgått för tillvägagång av den i frihetet ingående marken.

§8.

Beräts och tillsätts en styrelse av fyra personer för frihetet.

Till ordförande i styrelsen samt aktförman utsågs greve C. G. Mörner, Björksund, och till öfriga ledamöter utsågos godsägaren Gunnar Blackert, Svartagård och arrendatorerna Torv Rundström, Berg, och M. Nelson, Bräggbo.

§9.

Förväktningssmannen meddelade, att syregång och vinning av markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungärbes skulle utfärdas på sitt värdelösa därom stadgar.

§10

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Ståtstop på fjira den 30 september 1907

St tjänstens signatur:

Staten hingsström.

Statens lantbruksmagasin.

Oskar Carlsson

Klas Gustafsson

Biträdande godemän

Den 21 juni 1900.

Förestående dag kloden 9.30 f. m. inställde sig understecknade styrelsemedlemmar i Matsstorpss skola för att fortsätta denna styrelseförhandling.

Kungärbes om sammmanträdet hade anslagits i Lystberga och Torsta församlingar samt införts i Torstmanlands läns tidning / Bil 6^a - 6^b /, varjämte underrättelser om sammmanträdet utsänts till prästerna enligt bifogade förteckning / Bil. 8. /

Vid sammmanträdet anmälde sig följande prästerna närvarande.

Greve E. G. Mörner, ägare av $11 \frac{41}{280}$ mil. Björksund 2' och
avs. lög. skola med Fäglö 1³ / Blindkälskärnet m. 1)

Vägingenjören K. Wauffelt, som ombud för vägförvaltningen i
Torstmanlands län.

Förste sektionsingenjören H. E. Moberg, som ombud för Telegrafverket
enligt fullmakt / Bil. 6. /

J. Rundström } arrendatorer an arrendelotten Berg under Björksund 2'
J. Rundström }

J. Karlsson, arrendator " " " " " " " " " " " "

J. Haglund, " " " " " " " " " " " "

E. Johansson, " " " " " " " " " " " "

E. Westerberg, " " " " " " " " " " " "

M. Kellström, " " " " " " " " " " " "

J. Andersson, " " " " " " " " " " " "

E. Karlsson, " " " " " " " " " " " "

§ 11.

Förvaltningsmannen redogjorde för det sedan förra sammmanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, för de där för beräknade kostnaderna, ersättningarna, betnadsuppskötningen och kostnadernas fördelning m. m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade betnadsvidet samt ur kostnadsfördelningsslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

Förste sektionsingenjören H. E. Moberg förklarade, att den av företaget berörda telefonledningen Angarnen-Hallsåter skulle genom Telegrafverkets försorg och utan kostnad för företaget flyttas i sådant i den mån anslaget på den berörda stråken kommer att breddas. Telegrafverket skulle dock i god tid under rättas före arbetets påbörjande härstädes.

§ 13.

Förväldningsmannen hade för vägdirektören i länet förelagt det upprättade tornläggningsförslaget ävensom överlämnat en skrivelse angående företagets förhållande till allmän väg. I skriften / Bil. F. / hade vägdirektören avgivit yttrande, vilket antogs upplästes och bilades protokoll.

§ 14.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de närmaste resultatet av denna undersökning / Bil. 3 & 32 /

§ 15.

Lynemännens utlåtande upplästes, varvid bevisförhörning lämnades under meddelande, att talan mot förväldningen finge inom trettio dagar härnäst anföras vid Österlångstens ständamöte, Hockholm.

§ 16.

Slutet för företaget bekräftades, att för arbetets utförande upplaga banklån med högst 65.000.- kronor.

§ 17.

Förväldningsmannen avlämnade räkning för förväldningen. Förväldningsarvordet kronor 2051.56 skulle inom trettio dagar härnäst insättas på Kungl. Landbrukstyrehs postgirokonton nr 1036.

Av övriga förväldningskostnader, som antecknades efter räkningen, gäldades förväldningsmannens utlägg för annonskostnad och inbindning av handlingarna samt godemännens

7.
rese- och testamenters ersättning.

§ 18.

Örgens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen
förklarades avslutad.

Kriststorp för Jön den 21 juni 1950.

A. Jönstens vägnar.

Martin Lingshörn.

Statens lantbruksingenjör.

Klas Gustafsson Oskar Karlsson

Biträdande godemän

Torrläggingsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 22/4 1947. Nr. 25.
Behandl. i prot. d. 15/9 1947 § 5
Besv. d. 15/9 1947. Nr. 60

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Inkom den
18 SEP. 1947
MI
Södermanlands
Län

Vördsamt anhålles om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Berg, Backa, Mastorp, Blindkälla m.fl. under Björksund 2¹ i Tystberga socken samt Hällsäter i Svärta socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 75 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

Tystberga socken.

Berg	under Björksund 2 ¹	} ägare: Greve C.G. Mörner.
Backa	" "	
Mastorp	" "	
Håksäter	" "	
Svinsäter	" "	
Baggebol	" "	
Sandstugan	" "	
Blindkälla	" "	

Svärta socken.

Avs. Blindkällskärret	"	Greve C.G. Mörner.
1/4 mtl. Hällsäter	"	Gunnar Blackert, Svärtagård.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Ånga - Björksund.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till greve C.G. Mörner, Björksund, tel. Tystberga 70 a.

Björksund den 16/4 1947.

Gunnar Blackert C.G. Mörner

Anteckning
18 SEP. 1947
Länshövdingens
Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrlägningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Godsägare Gunnar Blackerts m.fl., Svärta gård, Svärtagård, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

./.

Ansökan bifogas. Nyköping den 15 september 1947.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

P. W. W. W.



Nr 36/10 D.R. 1947.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av greve C.G. Mörner, Björksund, m.fl. hos torrlägningsnämnden i länet gjord, av sagda torrlägningsnämnd hit överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Berg, Backa, Mastorp, Blindkälla m.fl. under Björksund 2¹ i Tystberga socken samt Hällsäter i Svärta socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Cy 4

Nyköping i landskansliet den 19 september 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
(S. Ljungstedt)

[Signature]
(B. Löfström)

Utan stämpelavgift.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter, Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken samt Ånga med Fågelö och Hällsätter i Svärta socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas i Matstorps skola onsdagen den 21 juni 1950, kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Ånga-Björksund och Telegrafverkets telefonledning Ångaviken-Hällsätter.

Nyköping den 30 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

Knut Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Tystberga församling

den 4. 6 1950

Kyrkoherde v. Pastor Komminisler Kyrkoordförrätt

Tystberga den 16/6 1950
J. E. Björkblom
Kyrkoherde

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 21 juni 1950 för torrläggning av mark, berörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter, Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken, Ånga med Fågelö och Hällsätter i Svärta socken samt allmänna vägen Ånga-Björksund och Telegrafverkets telefonledning Ångaviken-Hällsätter.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter, Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken samt Ånga med Fågelö och Hällsätter i Svärta socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas i Matstorps skola onsdagen den 21 juni 1950, kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Företaget berör därjämte allmänna vägen Ånga-Björksund och Telegrafverkets telefonledning Ångaviken-Hällsätter.

Nyköping den 30 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

Karlén Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 21 juni 1950 för torrläggning av mark, berörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter, Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken, Ånga med Fågelö och Hällsätter i Svärta socken samt allmänna vägen Ånga-Björksund och Telegrafverkets telefonledning Ångaviken-Hällsätter.

K U N G Ö R E L S E

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter, Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken samt Ånga med Fågelö och Hällsätter i Svärta socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas i Matstorps skola onsdagen den 21 juni 1950, kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Ånga-Björksund och Telegrafverkets telefonledning Ångaviken-Hällsätter.

Nyköping den 30 maj 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Införd i Södermanlands Läns Tidning den 31/5 1950, intygas av:

A.-B. Södermanlands Läns Tidning
Nyköping
E. E.



grundad 1862

AB Södermanlands Läns Tidning

Bil. 64 14.
FAKTURA
Nr 1203
Åberopas vid likvidens
insändande

BOKTRYCKERI • Södermanlands enda dagliga högertidning • BOKBINDERI

TELEFONER:

Expedition och Tryckerikontor 69
Redaktion 26 och 468
POSTGIROKONTO 96000

NYKÖPING den 21/5 1950 Lantbruksing. Martin Lingström, Fruängsgatan 3, ~~DEBET~~

		An annons	ggr	mm	à öre	Brutto kr.	Netto kr.
31/5	2430	Sammanträde syneförrättning 21/6 Berg, Backa, Måstorp m.fl.	1	95		Kronor: 24:70	

KVITTERAS

Nyköping 21/5 1950

A-B. SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING
H.L.

Likvid påräknas per omg. eller inom 30 dagar. Därefter bortfaller all event. rabatt liksom vid inkassoåtgärd, ackord eller konkurs.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 21 juni 1950 för laga syneför-
rättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker,
tillhörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter,
Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken
samt Ånga med Fågelö och Hällsätter i Svärta socken, Södermanlands län,
till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 1 juni 1950.

Namn	Adress	
C.G. Mörner	Björksund,	Björksund.
G. Rundström	Berg,	Tystberga.
I. Rundström	"	"
S. Karlsson	Backa,	"
S. Laglund	Matstorp,	"
E. Johansson	Håksätter,	Sjösa.
E. Westerberg	Svinsätter,	"
M. Axelsson	Baggebol,	"
A. Gustafsson	Sandstugan,	"
J. Andersson	Blindkälla,	"
Gunnar Blackert		Svärtagård.
E. Karlsson	Hällsätter,	Sjösa.
Vägförvaltningen i Södermanlands län		Nyköping.
Distriktsförvaltningen för		
III Distriktet	Telegrafverket,	Norrköping.
Skiftesgodemannen Oskar Karlsson ...	Stene,	Tystberga.
" Klas (August) Gus- tafsson	St. Sättra,	"

Nyköping den 1 juni 1950.

Arvid Ljungström

Statens lantbruksingenjör.



TELEGRAFVERKET

16.
Bil. 6.

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjören K E Moberg i Norrköping eller den han i sitt ställe förordnar att vid syneförrättning onsdagen den 21 juni 1950 i Matstorps skola rörande torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Björksund med underlydande, Ånga med Fågelö och Hällsäter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län, föra telegrafverkets talan samt dess rätt och bästa iakttaga och bevaka. Norrköping den 13 juni 1950.

För Telegrafverket:

(M Wahlström)
Distriktschef

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

LANTBRUKSNÄMNDEN

1

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

Till Vägdirektören i Södermanlands län,

Nyköping.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av torrlägningsföretaget Berg-Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län.

Företaget berör en trumma för allmänna vägen Ånga-Björksund, belägen vid punkt 35+31 omkring 500 m. väster om Hårkranktorp. Trumman har tillräckliga dimensioner för företagets utförande enligt upprättade förslaget.

Den under byggnad varande nya allmänna vägen Ånga-Helgö beröres av företaget på två ställen, dels 150 m. norr om Backa gård, där den nya vägen kommer att passera över huvudavloppet från markerna, och dels 100 m. väster om Backa gård, där vägen passerar över ett sidodike, som föreslagits till igenläggning med 12" rör.

Nyköping den 15 juni 1950.

Martin Ljungström

Vägförvaltningens yttrande.

Ur vägsynpunkt ingen erinran. Med hänsyn till nödvändigheten av att armerade vägrör användas vid korsningen med nya vägen kommer vägförvaltningen att inom vägområdet anordna vattengenomloppet av

dylika rör under villkor, att torrlägningsföretaget utför
och bekostar dagvattenbrunnar å ömse sidor om vägen.

Nyköping den 20 juni 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Vilh. Bengtsson
Vilh. Bengtsson

Analysbevis Nr. 2059

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Herr E. Karlsson, Hällsäter, Sjösa,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 8/11 1949.
Märke: Prov på grundvatten från Backa, Tystberga.


Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	3,4			
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	44,0	milligram	per	liter
Aggr. " " " " "	38,1	"	"	"

obetydlig anmärkning

Örebro den 15 november 1949

Analysavgift Kr. 5:25


Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

Analysbevis Nr. 2060.

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av

Herr E. Karlsson, Hällsäter, Sjösa,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 8/11 1949.

Märke: Prov på grundvatten fr. Hällsäter i Svärta.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	0,3
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	69,3 milligram per liter
Aggr. " " " " "	63,2 " " "

Stor angreppsmängd

Örebro den 15 november 1949

Analysavgift Kr.

5:25


Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Tystberga socken.										
11 $\frac{41}{280}$ mtl Björksund 2 ¹ .										
C.G. Mörner										
Arrendelotten Berg. (44,17 har åker.)										
G. Rundström										
Arr. I. Rundström										
Äng, dy och svämjord	1			40		200	(1000) 250	50	20	--
Kärr, " " "	2			67		60	(600) 90	30	20	10
" " " " ,vassbev.	3			50		90	(600) 120	30	15	--
" " " " "	4			62		60	(600) 90	30	18	60
Äng, " " "	5			23		150	(1000) 200	50	11	50
Åker, dy på lera	6	19				640	(1600) 720	80	15	20
" " " "	7	20				400	(1600) 480	80	16	--
" " " "	8	12				560	(1600) 640	80	9	60
" lermylla på sandbl. lera	9	38				1360	(1700) 1445	85	32	30
" " " " "	10	06				1615	1700	85	5	10
Äng, dy och svämjord på sand	11			56		150	(1000) 200	50	28	--
" " " " "	12			30		150	(1000) 200	50	15	--
" " " " "	13			10		200	(1000) 250	50	5	--
" " " " "	14			22		250	(1000) 300	50	11	--
Åker, lermylla på sandbl. lera	15	70				425	(1700) 510	85	59	50
" " " " "	16	71				510	(1700) 595	85	60	35
" dymylla " " "	17	42				340	(1700) 425	85	35	70
" lermylla på lera	18	12				1260	(1800) 1350	90	10	80
" " " " "	19	10				1710	1800	90	9	--
" " " " "	20	11				1710	1800	90	9	90
" " " " "	21	05				1710	1800	90	4	50
" " " " "	22	15				1440	(1800) 1530	90	13	50
" dymylla på sandbl. lera	23	37				340	(1700) 425	85	31	45
" " " " "	24	60				340	(1700) 425	85	51	--
" lermylla " " "	25	60				340	(1700) 595	255	153	--
" " " lera	26	28				1620	1800	180	50	40
Transport	1-26	5	16	3	60				711	50

0043 11 100000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	1-26	5	16	3	60				711	50
Åker, lermylla på sandbl.lera	27		12			510	(1700) 765	255	30	60
Äng, dy och svämjord	28			1	75	150	(1000) 200	50	87	50
" " " "	29				67	100	(1000) 150	50	33	50
" lermylla på lera	30				08	900	(1200) 1080	180	14	40
" dy och svämjord	31				60	240	(1200) 360	120	72	--
" " " "	32			1	02	240	(1200) 360	120	122	40
Åker, lermylla på lera	33		07			850	(1700) 1360	510	35	70
" " " "	34		07			1615	1700	85	5	95
Äng, dy och svämjord	35			30		240	(1200) 480	240	72	--
Åker, " " "	36		56			300	(1500) 600	300	168	--
" dy på gyttjehl. lera	37	1	10			400	(1600) 1440	1040	1144	--
" dymylla på lera	38		06			1105	1700	595	35	70
" " " "	39		08			595	1700	1105	88	40
" lermylla på lera	40		17			1530	1700	170	28	90
" " " "	41		03			1615	1700	85	2	55
" dymylla på gyttjehl. lera	42	1	17			400	(1600) 1440	1040	1216	80
" lermylla på lera	43		40			680	1700	1020	408	--
" " " " , något sandbl.	44		89			1360	1700	340	302	60
" " " " " "	45		35			1190	1700	510	178	50
" " " " " "	46		30			1615	1700	85	25	50
" " " " " "	47		30			1615	1700	85	25	50
" " " " " "	48		48			1360	1700	340	163	20
" " " " " "	49		40			1445	1700	255	102	--
" " " " " "	50		27			1445	1700	255	68	85
" " " " " "	51		12			1530	1700	170	20	40
" " " " " "	52		40			1170	(1800) 1710	540	216	--
" " " " " "	53		03			1710	1800	90	2	70
" " " " " "	54		28			1275	1700	425	119	--
" " " " " "	55		50			1105	1700	595	297	50
" " " " " "	56		59			1530	1700	170	100	30
" " " " " "	57		11			1530	1700	170	18	70
Transport	1-57	14	01	8	02				5918	65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	1-57	14	01	8	02				5918	65
Åker, lermylla på lera, ngt sandbl.	58		10			1275	1700	425	42	50
" " " " " "	59		31			1360	1700	340	105	40
" " " " " "	60		27			1445	1700	255	68	85
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet 68+40- 69+90 = 150 m. à 3:- kr.									450	--
Arrendelotten Backa. (19.25 har åker.)										
Arr. S. Karlsson.										
Åker, lermylla på lera, ngt sandbl.	61		38			1530	1700	170	64	60
" dymylla på gyttjebl. lera	62		19			765	1700	935	177	65
" " " " " "	63		20			480	(1600) 1520	1040	208	--
" lermylla på lera	64		05			1615	1700	85	4	25
" svämjord och lera	65		30			560	(1600) 1520	960	288	--
" lermylla på lera	66		19			1530	1700	170	32	30
" dy och svämjord	67		67			375	(1500) 750	375	251	25
" " " " "	68		76			225	(1500) 525	300	228	--
Äng, lera	69			27		900	1200	300	81	--
Åker, lermylla på lera, ngt sandbl.	70		70			1020	1700	680	476	--
" " " " " "	71		19			1530	1700	170	32	30
" lermylla på lera	72	1	59			540	1800	1260	2003	40
Betesmark, lera	73			06		900	1000	100	6	--
Åker, lermylla på lera	74		40			1260	1800	540	216	--
" " " " "	75		44			1440	1800	360	158	40
" " " " "	76		71			1170	1800	630	447	30
" " " " "	77		07			720	1600	880	61	60
" " " " "	78		92			540	1800	1260	1159	20
" " " " "	79		32			720	1800	1080	345	60
" " " " "	80	2	30			720	1800	1080	2484	--
" " " " "	81		32			1080	1800	720	230	40
" " " " " ngt sandbl.	82		93			1530	1700	170	158	10
" " " " " "	83		30			1445	1700	255	76	50
" " " " " "	84		04			1360	1700	340	13	60
Transport	1-84	26	66	8	35				15788	85

Q 27 110 17

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	1-84	26	66	8	35				15788	85
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet 69+90- 75+67=L = 500 m. à 3:- kr.									1500	--
Arrendelotten Måstorp. (26.73 har åker.)										
Arr. S. Laglund.										
Åker, lermylla på lera, ngt sandbl.	85		05			1615	1700	85	4	25
" " " " " "	86		20			1275	(1700) 1615	340	68	--
" " " " " "	87		22			1360	(1700) 1615	255	56	10
" " " " " "	88		76			1530	1700	170	129	20
" " " " " "	89		26			1105	(1700) 1530	425	110	50
" " " sand och lera	90		30			1280	1600	320	96	--
" " " " " "	91		93			1520	1600	80	74	40
" " " lera, ngt sandbl.	92	1	12			1190	(1700) 1615	425	476	--
Äng, lera	93			06		1080	1200	120	7	20
Åker, lermylla på sand o lera	94		42			1040	1600	560	235	20
" " " " " "	95		28			1520	1600	80	22	40
" dymylla " " " "	96		66			1360	1600	240	158	40
" lermylla " " " "	97		53			960	1600	640	339	20
" " " " " "	98		39			880	1600	720	280	80
" " " lera	99		34			630	1800	1170	397	80
" " " " "	100		52			540	(1800) 1710	1170	608	40
" " " " "	101	1	34			540	(1800) 1710	1170	1567	80
" " " " "	102		20			1350	1800	450	90	--
" " " " "	103		41			990	1800	810	332	10
Arrendelotten Håksätter. (19.5 har åker.)										
Arr. E. Johansson.										
Åker, lermylla på lera	104		34			630	1800	1170	397	80
" " " " "	105		81			540	1800	1260	1020	60
" " " " "	106	1	30			540	1800	1260	1638	--
" " " " "	107		06			1105	1700	595	35	70
" " " " "	108		12			630	1800	1170	140	40
" " " " "	109		03			810	1800	990	29	70
" " " " "	110		29			1530	1800	270	78	30
Transport	1-110	38	54	8	41				25683	10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport			1-110	38	54	8	41				25683	10
2	Åker, lermylla på lera			111		27			1350	1800	450	121	50
3	"	"	"	112	1	52			630	1800	1170	1778	40
4	"	"	"	113		89			540	1800	1260	1121	40
5	"	"	"	114		25			1020	1700	680	170	--
6	"	"	"	115		12			765	1700	935	112	20
7	Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet C-C ¹ =												
8	370 m. à 3:-											1110	--
9	Arrendelotten Svinsätter. (16,89 har åker.)												
10	Arr. E. Westerberg.												
11	Åker, lermylla på lera			116		20			765	1700	935	187	--
12	"	"	"	117		73			810	1800	990	722	70
13	"	"	"	118		20			850	1700	850	170	--
14	"	"	"	119		23			680	1700	1020	234	60
15	"	"	"	120		13			850	1700	850	110	50
16	"	"	"	121		12			1020	1700	680	81	60
17	"	dymylla	"	122		13			510	1700	1190	154	70
18	"	"	"	123		42			680	1700	1020	428	40
19	"	lermylla	"	124		12			935	1700	765	91	80
20	"	"	"	125		15			1275	1700	425	63	75
21	"	"	"	126		12			1445	1700	255	30	60
22	"	"	"	127		78			810	1800	990	772	20
23	"	"	"	128		86			900	1800	900	774	--
24	"	"	"	129		93			990	1800	810	753	30
25	"	"	"	130		70			1080	1800	720	504	--
26	"	"	"	131		47			1170	1800	630	296	10
27	"	"	"	132		37			1530	1800	270	99	90
28	"	"	"	133		26			1170	(1800) 1710	540	140	40
29	"	"	"	134		49			1080	(1800) 1710	630	308	70
30	"	"	"	135		18			1260	1800	540	97	20
31	"	"	"	136		07			1530	1800	270	18	90
32													
33	Transport			1-136	49	25	8	41				36136	95

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	1-136	49	25	8	41				36136	95
Åker, lermylla på lera	137		02			1710	1800	90	1	80
" " " "	138		24			1350	1800	450	108	--
" " " "	139		29			1170	1800	630	182	70
" " " "	140		52			1170	1800	630	327	60
" " " "	141		09			1710	1800	90	8	10
Äng, sandblandad lera	142			12		1140	1200	60	7	20
Betesmark, " " , skogbev.	143			07		760	800	40	2	80
Arrendelotten Baggebol. (22.33 har åker)										
Arr. M. Axelsson.										
Åker, lermylla på lera, ngt sandbl.	144		78			1020	1700	680	530	40
" " " " " "	145		47			1360	1700	340	159	80
" " " "	146		71			900	1800	900	639	--
" " " "	147	1	31			720	(1800) 1710	990	1296	90
" " " "	148		52			1620	1800	180	93	60
Betesmark, lera, skogsbev.	149			05		900	1000	100	5	--
Åker, lermylla på lera	150	1	74			450	(1800) 1620	1170	2035	80
" " " "	151	1	11			540	(1800) 1710	1170	1298	70
" " " "	152	1	21			540	(1800) 1710	1170	1415	70
" " " "	153	1	17			720	(1800) 1710	990	1158	30
" " " "	154		61			810	1800	990	603	90
" " " "	155		48			1530	1800	270	129	60
" " " "	156		03			1710	1800	90	2	70
" " " "	157		07			1710	1800	90	6	30
" " " "	158		34			1620	1800	180	61	20
" " " "	159		29			1080	1800	720	208	80
" " " "	160		15			990	1800	810	121	50
" " " "	161		32			1350	1800	450	144	--
" " " "	162		12			1710	1800	90	10	80
" " " "	163	1	10			1170	1800	630	693	--
" " " "	164	1	10			450	1800	1350	1485	--
" " " "	165	1	10			630	1800	1170	1287	--
Transport	1-165	65	14	8	65				50162	15

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport	1-165	65	14	8	65				50162	15
2	Åker, lermylla på lera	166	1	16			630	1800	1170	1357	20
3	" " " "	167		04			1520	1600	80	3	20
4	" " " "	168		05			1040	1600	560	28	--
5	Äng, lera, ngt sandbl.	169			67		720	1200	480	321	60
6	" " " " ,stenb.	170			37		700	1000	300	111	--
7	" " " "	171			33		720	1200	480	158	40
8	Arrendelotten Sandstugan. (14,71 har åker)										
9	Arr. A. Gustafsson.										
10	Betesmark, lera, ngt sandbl. skogbeväxt	172			07		560	800	240	16	80
11	" lera	173			27		480	800	320	86	40
12	Åker, lermylla på lera	174		30			1710	1800	90	27	--
13	" " " "	175		60			630	1800	1170	702	--
14	" " " "	176		60			360 (1800)	1710	1350	810	--
15	" " " "	177		91			270 (1800)	1620	1350	1228	50
16	" " " "	178		47			360 (1800)	1710	1350	634	50
17	" " " "	179		75			360 (1800)	1710	1350	1012	50
18	" " " "	180		18			360 (1800)	1710	1350	243	--
19	" " " "	181		88			630	1800	1170	1029	60
20	" " " "	182		41			1350	1800	450	184	50
21	" " " "	183		41			540	1800	1260	516	60
22	" " " "	184		41			540	1800	1260	516	60
23	" " " "	185		17			1620	1800	180	30	60
24	" " " "	186		08			1530	1800	270	21	60
25	" " " "	187		53			450	1800	1350	715	50
26	Arrendelotten Blindkälla. (20,25 har åker)										
27	Arr. J. Andersson.										
28	Åker, lermylla på lera	198		11			1530	1800	270	29	70
29	" " " " , ngt sandbl.	199		27			1275	1700	425	114	75
30	" " " " " "	200		60			1275	1700	425	255	--
31	" " " " " "	201		87			1445	1700	255	221	85
32	" " " sand o lera	202		87			1440	1600	160	139	20
33	Transport	1-187 198-202	75	81	10	36				60677	75

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
										kronor	kronor
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport	210		25						127	50
2	Åker, lermylla på lera	211		69			1080	1800	720	496	80
3	" dymylla på gyttjebl. lera	212	1	38			425	1700	1275	1759	50
4	" lermylla på lera	213		44			900	1800	900	396	--
5	" dymylla på gyttjebl. lera	214		71			340	1700	1360	965	60
6	" " " " "	215		42			425	1700	1275	535	50
7	" " " " "	216		54			170	(1700) 1530	1360	734	40
8	" " " " "	217		85			170	(1700) 1530	1360	1156	--
9	" lermylla på lera	218		09			270	(1800) 1710	1440	129	60
10	" " " "	219	1	38			360	1800	1440	1987	20
11	" dymylla på gyttjebl. lera	220		60			340	1700	1360	816	--
12	" " " " "	221	1	70			340	1700	1360	2312	--
13	" lermylla på lera	222		64			450	1800	1350	864	--
14	" " " "	223		20			1360	1700	340	68	--
15	" " " "	224		55			990	1800	810	445	50
16	" " " "	225	1	00			540	1800	1260	1260	--
17	" " " "	226		18			1260	1800	540	97	20
18	" " " "	227		82			540	1800	1260	1033	20
19	" " " "	228		21			180	(1800) 1620	1440	302	40
20	" dymylla på gyttjebl. lera	229	1	11			170	(1700) 1530	1360	1509	60
21	" dymylla på lera	230		56			595	1700	1105	618	80
22	" " " "	231	1	30			425	1700	1275	1657	50
23	Äng, lera	232			03		840	1200	360	10	80
24	" "	233			08		840	1200	360	28	80
25	" "	234			06		840	1200	360	21	60
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet F-F ¹ = 135 m. à 5:- kr.										675	--
Summa		210-234	15	62	17					20008	50
<u>S a m m a n d r a g.</u>											
<u>Tystberga socken.</u>											
11 $\frac{41}{280}$ mtl Björksund 2 ¹											
Transport											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport										
C.G. Mörner	1-187 198-209	81	79	10	36				63687	--
Svärta socken.										
Avs.läg. Ånga med Fågelö 1 ³ . (Blinkällskärret N:r 1.)										
C.G. Mörner	188-197	6	12		09				7990	50
1/4 mtl Hällsätter 1 ¹										
Gunnar Blackert	210-234	15	62		17				20008	50
Summa	1-234	103	53	10	62				91686	--
Matstorp pr Sjösa den 21 juni 1950.										
Å tjänstens vägnar:										
<i>Martin Ljungström</i>										
Statens lantbruksingenjör.										
<i>Klas Gustafsson</i> <i>Oskar Carlsson</i>										
Biträdande godemän.										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Jordersättningslängd

för lantäggningsförelaget Berg-Baggel-Hälsäter i Tystberga och
Tvärte socknar, Lödermanlands län, uppmätt vid laga synförelägg-
ning åren 1949-1950.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättnings belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättnings belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet A-B-C-D</u>									
<u>Tystberga socken</u>									
11 ⁴ / ₂₈₀ mbl. Björksund 2'					5.0	8.-	40 -		
C. G. Hörner					2.7	10.-	27 -		
Avrindelotten Berg					6.3	12.-	75 60		
Avr. G. Rundshäm					4.9	15.-	73 50		
" I. Rundshäm					10.8	16.-	172 80		
					21.8	17.-	370 60		
					3.7	18.-	66 60	826 10	826 10
Avrindelotten Backa					5.7	15.-	85 50		
Avr. I. Karlsson					6.9	16.-	110 40		
					8.5	17.-	144 50	340 40	340 40
Avrindelotten Hästorp					26.9	16.-	430 40		
Avr. I. Laglund					9.4	17.-	159 80		
					13.1	18.-	235 80	826 -	826 -
Avrindelotten Hälsäter									
Avr. G. Johansson					1.7	18.-	30 60	30 60	30 60
					8.7	12.-	104 40		
Avrindelotten Linsäter					12.3	17.-	209 10		
Transport							313 50	2023 10	2023 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport							313 50	2023 10	2023 10
Mrs. E. Waskberg					297 18:-		534 60	848 10	848 10
					8.4 10:-		84 -		
Arrendelotten Baggehol					13.6 12:-		163 20		
Mrs. M. Nilsson					9.6 17:-		163 20		
					309 18:-		556 20	966 60	966 60
Arrendelotten Landslugan					2.8 8:-		22 40		
Mrs. A. Gustafsson					2.8 18:-		50 40	72 80	72 80
Tvärå socken									
Mrs. Ljg. Inga med Fågels ¹³									
(Blindhällskäret nr. 1)									
E. G. Möller					1.9 8:-		15 20		
Arrendelotten Landslugan					11.0 17:-		187 -		
Mrs. A. Gustafsson					12.9 18:-		232 20	434 40	434 40
Arrendelotten Blindhälla									
Mrs. J. Andersson					2.9 18:-		52 20	52 20	52 20
Summa kronor								4397 20	4397 20
Avloppet D-E									
Tvärå socken									
Mrs. Ljg. Inga med Fågels ¹³									
(Blindhällskäret nr. 1)									
E. G. Möller									
Arrendelotten Blindhälla									
Mrs. J. Andersson					7.6 18:-		136 80	136 80	136 80
Tystberga socken									
11 ⁴¹ / ₂₈₀ mlt. Björksund 2 ¹					2.4 8:-		19 20		
E. G. Möller					14.7 16:-		235 20		
Arrendelotten Blindhälla					26.3 17:-		447 10		
Mrs. J. Andersson					37.5 18:-		675 -	1376 50	1376 50
Summa kronor								1513 30	1513 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet 6-F-4-H.</u>									
<u>Träsk socken.</u>									
1/4 mlt. Hålsäter 1'					255 17:-	433 50			
Gunnar Blackert					420 18:-	756 -	1189 50	1189 50	
Mr. G. Karlsson.									
Summa kronor							1189 50	1189 50	
<u>Lammavdrag.</u>									
Avloppet A-B-6-D							4397 20	4397 20	
- " - D-6							1513 30	1513 30	
- " - 6-F-4-H							1189 50	1189 50	
Summa kronor							7100 -	7100 -	
<u>Beräkning av jorderställningarna</u>									
<u>för upplagande av avloppet D-6</u>									
<u>till sträckade betänkligheter.</u>									
<u>Träsk socken.</u>									
Mrs. Lög. Ånga med Fågelä 1 ³									
(Blindkällakäret nr 1)									
G. G. Mörner					70 18:-	126 -	126 -	126 -	
<u>Lystberga socken.</u>									
11.280 mlt. Björkesund 2'					13 8:-	10 40			
G. G. Mörner					70 16:-	112 -			
					114 17:-	193 80			
					232 18:-	417 60	733 80	733 80	
Summa kronor							859 80	859 80	

Matskerp pr Ljosa den 21 juni 1950.

Martin Lingsjö

Statens landbruksingenjör

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hällsätter i
Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län, upprättat vid laga syne-
förrättning åren 1949 - 1950.

(Timpenning 2:25 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B-C-D.</u>						
A								
0 - 3	300	Schaktning av sandblandad dy och gyttja med vassrötter	130	2:50	325	--		
3 - 6	300	Schaktning av sandblandad dy och gyttja med vassrötter	230	2:50	575	--		
		Schaktning av sandblandad lera	60	2:25	135	--	1035	--
6 - 9	300	Schaktning av sandblandad dy och gyttja	470	2:25	1057	50		
		" " lera, delvis sandblandad	190	2:25	427	50		
9 - 12	300	" " " "	580	2:25	1305	--		
		" " sandblandad lera med sten och rötter	70	3:50	245	--		
		" " grus och sten	10	4:50	45	--	3080	--
		Omläggning av ägovägsbro vid 10+80 med användande av befintligt virke					100	--
12 - 15	300	Schaktning av sandblandad lera med en- staka stenar och rötter	260	2:50	650	--		
		" " grus och sten	10	4:50	45	--		
		Bergsprängning	2	30:-	60	--	755	--
		Omläggning av ägovägsbro vid 14+67 med användande av befintligt virke					100	--
15 - 18	300	Schaktning av sandblandad lera med en- staka stenar och rötter	290	2:50	725	--	725	--
		Omläggning av ägovägsbro vid 17+70 med						
	1800	Transport					5795	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1800	Transport					5795	--
		användande av befintligt virke					100	--
18-21	300	Schaktning av sandblandad lera med en-						
		staka stenar och rötter	190	2:50	475	--		
		" " grus och sten	10	4:50	45	--		
21-24	300	" " sandblandad lera med en-						
		staka stenar o något rötter	300	2:50	750	--		
24-27	300	" " sandblandad lera	700	2:25	1575	--		
		" " " " med en-						
		staka stenar	10	2:50	25	--	2870	--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 26+82 enl.						
		specificerat kostnadsförslag					560	--
27-30	300	Schaktning av sandblandad lera	1000	2:25	2250	--		
30-33	300	" " " "	870	2:25	1957	50		
		Bergsprängning	1	30:-	30	--		
33-36	300	Schaktning av sandblandad lera	660	2:25	1485	--		
		" " " " m. sten	20	2:50	50	--		
		" " grus och sten	10	4:50	45	--	5817	50
		Ombyggnad av ägobro vid 33+4 enligt						
		specificerat kostnadsförslag					420	--
36-39	300	Schaktning av sandblandad lera	360	2:25	810	--		
		" " sand och rötter	220	2:25	495	--		
		" " sand och lera med sten,						
		sprängsten och rötter	120	4:-	480	--		
		" " grus och sten	20	4:50	90	--		
		Bergsprängning	25	30:-	750	--		
39-42	300	Schaktning av sandblandad lera	920	2:25	2070	--	4695	--
		Ombyggnad av ägobro vid 40+62 enligt						
		specificerat kostnadsförslag					420	--
42-45	300	Schaktning av sandblandad lera med nå-						
		got rötter	530	2:25	1192	50		
		" " sand med rötter	440	2:25	990	--		
	4500	Transport			2182	50	20677	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4500	Transport			2182	50	20677	50
		Schaktning av sandblandad lera med en-						
		staka stenar	40	2:50	100	--		
45-48	300	" " sandblandad lera med nå-						
		got rötter	520	2:25	1170	--		
		" " sand med något rötter	820	2:25	1845	--		
D								
48-50	200	" " sandblandad lera	660	2:25	1485	--		
		" " sand	80	2:25	180	--		
		Bergsprängning	15	30:--	450	--	7412	50
		Ägobro vid 48+25 enligt specificerat						
		kostnadsförslag					450	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
		förestående belopp					2860	--
Summa	5000	Summa kronor					31400	--
		<u>Avloppet D-E.</u>						
D								
50-52	200	Schaktning av sandblandad lera	700	2:25	1575	--		
52-54	200	" " " "	920	2:25	2070	--	3645	--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid						
		52+28 enligt specificerat kostnadsför-						
		slag					950	--
54-57	300	Schaktning av sandblandad lera	1260	2:25	2835	--		
		" " lera med sten och rötter	150	3:50	525	--		
E								
57-59+86	286	" " sandblandad lera	1440	2:25	3240	--	6600	--
		Omläggning av ägovägsbro vid 57+61 med						
		användande av befintligt virke					150	--
		Flyttning av telefonstolpar å sträckan						
		52+50-59+15 verkställes av Telegraf-						
		verket på egen bekostnad					--	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
		förestående belopp					1155	--
Summa	986	Summa kronor					12500	--
		<u>Avloppet E-F-G-H.</u>						
E								
59+86-63	314	Schaktning av sandblandad lera	1340	2:25	3015	--		
G								
63-65+85	285	" " lera	1080	2:25	2430	--	5445	--
	599	Transport					5445	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	599	Transport					5445	--
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 65+80 enligt specificerat kostnadsförslag					950	--
^G 65+85- ^H 68+10	225	Schaktning av lera	660	2:25	1485	--	1485	--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 67+59 enligt specificerat kostnadsförslag					450	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					870	--
Summa	824	Summa kronor					9200	--
		<u>Avloppet B-I-K-I-M-N.</u>						
^B 68+10- ^I 69+33 =16+40	123	Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.						
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") rör av vibrerad betong, blandning 1:3 1m.	122	7:65	933	30		
		Schaktning av lera, delvis sandblandad	100	2:50	250	--		
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	122	1:50	183	--		
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring vid B			30	--		
		Samlingsbrunn av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt sten- fyllning vid I			150	--	1546	30
^I 69+33- ^K 70+7 ^L 70+27- ^M 73+91	438	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.						
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") rör av vibrerad betong, blandning 1:3 1m.	438	5:10	2233	80		
		Schaktning av lera	260	2:50	650	--		
		" " " med något rötter	40	2:75	110	--		
		" " grus och sten	10	6:-	60	--		
		Bergsprängning	3	30:-	90	--		
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	438	1:25	547	50		
		Grusbädd 0,2 m. under rören i berg- skärning			5	--		
		Samlingsbrunnar av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt sten- fyllning vid 70+7, 70+27, 71+80 och 73+91	4	130:-	520	--	4216	30
	561	Transport					5762	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	561	Transport					5762	60
K L 70+7-70+27	20	Rörledningen genom den nya allmänna vägen, att bekostas av vägförvaltningen						- -
M N 73+91-75+67	176	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av vibrerad betong, blandning 1:3 lm.	176	3:40	598	40		
		Schaktning av lera	100	2:50	250	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	176	1:-	176	--		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong jämte sten- fyllning vid N st.	1	80:-	80	--	1104	40
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					733	--
Summa	757	Summa kronor					7600	--
		<u>Avloppet C-C¹.</u>						
C C ¹ 80-83+72	372	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.						
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") rör av tät betong, blandning 1:3 lm.	372	5:10	1897	20		
		Schaktning av sandblandad lera	160	2:50	400	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	372	1:25	465	--		
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring vid C			25	--		
		Samlingsbrunnar av 80 cm:s betongrör, blandning 1:3 med botten och lock av betong samt stenfyllning vid 80+74, 82+90 och 83+72 st.	3	130:-	390	--	3177	20
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					322	80
Summa	372	Summa kronor					3500	--
		<u>Avloppet F-F¹.</u>						
F F ¹ 90 -91+45 =63+62	145	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av vibrerad eller centrifugerad betong, blandning 1:3, tillverkade av Portland						
	145	Transport						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	145	Transport						
		cement klass A 1m.	145	3:70	536	50		
		Schaktning av lera	50	2:50	125	--		
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	145	1:-	145	--		
		Trumöga av betong 1:3 med förankring vid F			20	--		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör, blandning 1:3 med botten och lock av betong samt stenfyllning vid F ¹			80	--	906	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					93	50
Summa	145	Summa kronor					1000	--
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
	5000	Avloppet A-B-C-D					31400	--
	986	" D-E					12500	--
	824	" E-F-G-H					9200	--
	757	" B-I-K-L-M-N					7600	--
	372	" C-C ¹					3500	--
	145	" F-F ¹					1000	--
Summa	8084	Summa kronor					65200	--
		<u>Specificerade kostnadsförslag för brobyggnader.</u>						
		<u>Ägovägsbro vid 26+82.</u>						
		10 st. 4 m:s pålar, 8" mitt	1,26					
		2 " hammarband 0,20x0,20x4x2	0,32					
		5 " underslag 0,20x0,225x4,7x5	1,06					
		Broplank 0,075x4,7x4,0	1,41					
		Stötplank och överslag:						
		0,075x0,30x4x2						
		0,075x0,10x4,9x2	0,26					
		Väggar av 3" plank 0,075x0,70x5,40x2	0,57					
		Summa virke	4,88	100:-	488	--		
		Rivning av gamla bron. papp. tjära. spik m.m.			72	--		
		Summa kronor			560	--		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Ägobroar vid 33+4 och 40+62.</u>						
		2 st. bäddbjälkar 0,20x0,20x4,40x2	0,35					
		5 " underslag 0,20x0,225x5,40x5	1,22					
		Broplank 0,075x4,00x5,40	1,62					
		Stötplank och överslag:						
		0,075x0,50x4,0x2						
		0,075x0,10x5,60x2	0,38					
		Summa virke	3,57	100:-	357	--		
		Rivning av gamla bron, papp, tjära, spik m.m.			63	--		
		Summa kronor			420	--		
		<u>Ägobro vid 48+25.</u>						
		2 st. bäddbjälkar 0,20x0,20x4,40x2	0,35					
		5 " underslag 0,20x0,25x5,70x5	1,43					
		Broplank 0,075x4,00x5,70	1,71					
		Stötplank och överslag:						
		0,075x0,525x4,00x2						
		0,075x0,10x5,90x2	0,41					
		Summa virke	3,90	100:-	390	--		
		Papp, tjära, spik m.m.			60	--		
		Summa kronor			450	--		
		<u>Broar för utfarts- och ägovägar vid 52+28 och 65+80.</u>						
		Inköp och frakt av 1,30 m:s armerade rör av tät betong, blandning 1:3, 0,60 meter långa	st. 10	40:-	400	--		
		Dubbel rustbädd av 20 cm:s virke			60	--		
		Läggning av rören	st. 10	8:-	80	--		
		2 st. dragband av 20 mm:s rundjärn, asfaltimpregnerade			30	--		
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med arme- ring av 16 mm:s rundjärn vid båda rör- mynningarna	2	150:-	300	--		
		Om så är möjligt användes i stället trumögon av betong.						
		Grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			80	--		
		Summa kronor			950	--		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<u>Bro för utfartsväg vid 67+59.</u>						
		Inköp och frakt av 1,0 m:s armerade vägrör av vibrerad betong, blandning 1:3, 0,75 m. långa	st.	6 27:--	162	--		
		Inköp och frakt av trumögon	"	2 70:--	140	--		
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			50	--		
		Läggning av rören och förankring av trumögon			50	--		
		Grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			48	--		
		<u>Summa kronor</u>			450	--		
		<u>Kostnadsförslag för avloppet D-E till streckade bottenlinjen.</u>						
D								
50-52	200	Schaktning av sandblandad lera	480	2:25	1080	--		
52-54	200	" " " "	300	2:25	675	--	1755	--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 52+28 enl. specificerat kostnadsförslag					950	--
54-57	300	Schaktning av sandblandad lera	440	2:25	990	--		
		" " lera med sten och rötter	70	3:50	245	--		
E								
57-59+86	286	" " sandblandad lera	600	2:25	1350	--	2585	--
		Omläggning av ägovägsbro vid 57+61 med användande av befintligt virke					150	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					560	--
Summa	986	<u>Summa kronor</u>					6000	--
		 Matstorp pr Sjösa den 21 juni 1950. <i>Martin Lingsjö</i> Statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggningsföretaget Burg-Baggebol-Hållsätter i Tystberga och
Ivårta socknar, Södermanlands län, upprättad vid laga synfö-
rättning åren 1949-1950.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärde Kr. ö öre	Repartitionstal inom avdelningen %	Kostnad för		Summa kostnad	Repartitionstal för företaget i dess helhet %	Kostnad för laga synförrättningen Kr. ö öre
				torrläggningen	ersättningar			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Avdelning I</u>								
<u>Ägofigureerna 1-209.</u>								
<u>Tystberga socken.</u>								
<u>1/280 mbl. Björksund 2'</u>								
C. G. Hörner 1	S	63687 -	88.8521	43093 27	4670 95	47764 22	66.0639	2017 06
<i>Svarta socken</i>								
Aus. lög. Ånga med Fägelö 1 ³								
(Blindkällskärr nr. 1)								
C. G. Hörner 1	S	7990 50	11.1479	5406 73	586 05	5992 78	8.2888	253 08
<u>Summa</u>		71677 50	100.0000	48500 -	5257 -	53757 -	74.3527	2270 14
<u>Avdelning II</u>								
<u>Ägofigureerna 210-234.</u>								
<u>Ivårta socken.</u>								
<u>1/4 mbl. Hållsätter 1'</u>								
Gunnar Blackert 2	S	20008 50	100.0000	16700 -	1843 -	18543 -	25.6473	783 06
<u>Summa</u>		20008 50	100.0000	16700 -	1843 -	18543 -	25.6473	783 06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
<u>Sammandrag</u>													
Avdelning I	71677	50	100.0000	48500	-	5257	-	53757	-	74.3527	2270	14	74.35%
- " - II	20008	50	100.0000	16700	-	1843	-	18543	-	25.6473	783	06	25.65
Summa	91686	-	-	65200	-	7100	-	72300	-	100.0000	3053	20	100.000

Skatstyre pr Lysa den 21 juni 1950.

i tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Klas Gustafsson

Orkar Karlsson

Bihärande godmän.

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande arrendelotterna Berg, Backa, Måstorp, Håksätter, Svinsätter, Baggebol, Sandstugan och Blindkälla under Björksund i Tystberga socken samt Ånga med Fågelö och Hållsätter i Svärta socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsföretaget är beläget 8,5 - 14,5 kilometer sydost om Svärta kyrka med utlopp till Östersjön mellan nederbördsområdena nr. 63 och 64 och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 114,15 har, varav 103,53 har åker och 10,62 har äng och annan mark.

Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består närmast Östersjön av djup dy och svämjord och i övrigt huvudsakligen av ler- eller dymylla på lerbotten, delvis sandblandad. Å de lägre belägna delarna av Hållsätter utgöres jordmänen av gyttjeblandad lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppet A-B-C-D-E-F-G-H samt utförande av rörledningarna B-I-K-L-M-N, C-C¹ och F-F¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 15 km^2 för avloppet A-B, $13,5 \text{ km}^2$ för avloppet B-C, $11,5 \text{ km}^2$ för avloppet C-D, $8,4 \text{ km}^2$ för avloppet D-E-F-G och $3,1 \text{ km}^2$ för avloppet G-H. För rörledningarna har nederbördsområdets storlek vid olika punkter angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har för det öppna avloppet beräknats efter 80 sekundliter pr km^2 till $1,2 \text{ m}^3/\text{sek.}$ från området i dess helhet. För rörledningarna har avrinningen vid flöden beräknats efter 100 - 130 sekundliter pr km^2 .

Det öppna avloppet har föreslagits till utförande med ^{en} bottenbredd av 1,25 meter å sträckan A-10+50, 1,0 meter å sträckan 10+50-B-C, 0,75 meter å sträckan C-D-E-F och 0,50 meter å sträckan F-G-H. Sidolutningen är 1:1,5 och minsta bottenlutningen 0,5:1000. I bergskärning är bottenbredden dock 2,0 meter och sidolutningen 1:0,1. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avböras vid ett största vattendjup av 0,96 meter vid flöden och 0,32 meter vid medelvattenföring. Härvid har hänsyn dock icke tagits till den uppdämning, som i nedre delen av avloppet A-B förorsakas av vattenståndet i Östersjön.

Rörledningarna skola utföras av 37,5 cm:s (15") betongrör å sträckan B-I, 30 cm:s (12") betongrör å sträckorna I-K, L-M och C-C¹ och av 22,5 cm:s (9") betongrör å sträckorna M-N och F-F¹. Minsta bottenlutningen är 1:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av

Hessles formel $v = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}) \sqrt{RI}$ med koefficienten k antagen till 43 för 37,5 cm:s, 42 för 30 cm:s och 40 för 22,5 cm:s rör. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid B, C och F, samlingsbrunnar av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkterna I, K, L, M, 80+74, 82+90 och 83+72 och av 60 cm:s betongrör vid N och F¹ i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade blivande vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställtts av Kemiska stationen i Örebro. Vattenprov har därvid tagits, dels å Backa vid avloppet B-I-K-L-M-N, och dels å Hällsätter vid avloppet F-F¹. Av de erhållna analysbevisen framgår, att vattnet vid Backa har obetydlig angreppsförmåga på betong, och att vattnet vid Hällsätter har stor angreppsförmåga på betong. De till användning föreslagna betongrören skola vara tillverkade av vibrerad eller centrifugerad betong, blandning 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods och vad beträffar rörledningen F-F¹ med användande uteslutande av portlandcement klass A. Rören skola i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

47.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola fyra ägovägsbroar vid punkterna 10+86, 14+67, 17+70 och 57+61 omläggas med användande av befintligt virke. Fyra ägo- och ägovägsbroar vid punkterna 26+82, 33+4, 40+62 och 48+25 skola ombyggas av trä, och tre broar för utfarts- eller ägovägar vid punkterna 52+28, 65+80 och 67+59 skola ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Ånga-Björksund beröres av företaget vid punkt 35+31. Den därstädes befintliga trumman har enligt undersökningen tillräckliga dimensioner för företagets utförande, varför någon ombyggnad eller ändring av densamma beräknats icke behöva ske. Som trumman tillkommit efter den 1 januari 1880, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen eventuellt erforderlig ändring eller förstärkning av trumman bekostas av vägförvaltningen i Södermanlands län. Den under byggnad varande nya allmänna vägen Ånga - Helgö beröres därjämte av företaget vid punkterna 16+25 och 70+7. De för vägen härstädes erforderliga brobyggnaderna, som ännu icke påbörjats, skola av vägförvaltningen utföras till för företagets genomförande erforderligt djup och med en storlek av minst 1,5 m:s

inre diameter eller sida vid punkt 16+25 och minst 0,30 m:s inre diameter vid punkt 70+7, i sistnämnda fall i direkt anslutning till den för företaget beräknade rörledningen.

Företagets förhållande till telefonledningen Ångaviken-Hällsätter.

Telegrafverkets telefonledning Ångaviken-Hällsätter går fram ut-
efter det öppna avloppet å sträckan 52+50-59+15. Telefonstolparna, som
stå i den västra dikeskanten, måste flyttas ^{i sidled} på grund av avloppets bredd-
ning. Enligt åtagande kommer detta att ske genom Telegrafverkets försorg
utan kostnad för företaget, dock skall Telegrafverket i god tid under-
rättas, innan arbetet för företaget utföres härstädes.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytav-
vägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en
begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medel-
vattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall
till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nu-
varande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma
efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och bli-
vande värdet pr har samt båtnaden beräknats och införts i hithörande
värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits
till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt

gångse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningarna och möjligheten att helt lägga igen de förutvarande öppna avloppen därstädes, har för de berörda fastigheterna beräknats brukningsbåtnad efter 3:- kronor pr meter avlopp å sträckorna B-I-K-L-M-N och C-C¹ och 5:- kronor pr meter avlopp å sträckan F-F¹.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 91.686:- kronor, varav alstringsbåtnad 87.951:- kronor och brukningsbåtnad 3.735:- kronor.


Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 65.200:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna längs det öppna avloppet. Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som finnas avgivna i kolumn 6 av värderingslängden.

Torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hällsätter
i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län.



I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet och arrendelott uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 7.100:- kronor.

Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utbetalas till arrendatorn, i den mån han undanskaffat jordsträngarna.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första utförande skall iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Vid undersökning av kostnadernas förhållande till båtnaden utefter olika dikessträckor har det visat sig, att kostnaden för torrläggning av den till Björksund med underlydande hörande marken blir lägre därest Hällsätter icke deltagit i dikningen. Enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen skall därför vid kostnadernas fördelning

jämkning ske så att andelen i företaget för Björksund 2¹ med underlydande fastigheten Ånga med Fågelö 1³ svarar mot den egna torrlägningskostnaden.

I enlighet härmed har företaget uppdelats i två avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande Björksund 2¹ och Ånga med Fågelö 1³, ägofigurer-

na 1 - 209, och utförande av avloppen A-B-C-D, B-I-K-L-M-N, C-C¹ samt

avloppssträckan D-E till streckade bottenlinjen med kostnad för torr-

läggning och ersättningar 53.757:- kronor, förbättringsvärdet 71.677:-

kronor och relativa kostnaden sålunda 0,75,

avdelning II, omfattande Hällsätter 1¹, ägofigurererna 210 - 234, och ut-

förande av avloppen E-F-G-H, F-F¹ samt avloppssträckan D-E från streckade

till heldragna bottenlinjen med kostnad för torrläggning och ersättningar

18.543:- kronor, förbättringsvärdet 20.008:50 kronor och relativa kost-

naden sålunda 0,93.

Inom avdelning I hava kostnaderna uppdelats på de båda fastigheter-
na i förhållande till värdet av den uppskattade båtnaden. Efter de å varje
fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i pro-
cent uträknats för fördelning av såväl torrlägnings- som förrättnings-
kostnaderna inom företaget i dess helhet och införts i kolumn 8 av hit-
hörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas före-
finnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt med-
givande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämna-

de bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1959.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör enligt bestämmelser under rubrik vattenmängd och dimensioner här ovan få användas, att rören i bergskärning läggas på en minst 0,2 meter tjock grusbädd och i övrigt, om så erfordras, på rustbädd av 2"x5" plank, två i bredd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över desamma av minst 1,0 meter, att sten icke får placeras över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i de anordnade brunnarna. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter

inhuggits i berg och jordfasta stenar, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Det för företaget använda nollplanet ligger 10 meter lägre än Sveriges normalnollplan, varför höjdsiffrorna äro 10 meter högre än det officiella höjdsystemets. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

- Fixp. 1. +10,81 m., ring i berg, 10 meter sydost om punkt 1+50.
- Fixp. 2. +10,30 m., ring i berg. 5 meter väster om punkt 87+25.
- Fixp. 3. +12,64 m., ring i berg, 17 meter sydväst om punkt 10+20.
- Fixp. 4. +18,23 m., triangel i sten, 39 meter öster om punkt 70.
- Fixp. 5. +18,78 m., ring i berg i västra dikeskanten vid punkt 20+44.
- Fixp. 6. +19,74 m., ring i berg, 14 meter sydväst om punkt 26+95.
- Fixp. 7. +19,57 m., ring i berg, 34 meter nordväst om punkt 80+42.
- Fixp. 8. +20,13 m., ring i nordöstra hörnet av trumdäck vid punkt 35+37.
- Fixp. 9. +21,85 m., ring i berg, 14 meter nordost om punkt 44+53.
- Fixp. 10. +22,05 m., ring i berg, 18 meter väster om punkt 49+5.
- Fixp. 11. +23,80 m., ring i berg, 38 meter öster om punkt 57+20.
- Fixp. 12. +23,67 m., ring i berg, 7 meter väster om punkt 61+7.
- Fixp. 13. +24,23 m., ring i berg, 20 meter sydväst om punkt 65+71.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året, det öppna avloppet skall grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islammningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skall genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 137 kronor och 53 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom 60 dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län.

Matstorp pr Sjösa den 21 juni 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Klas Gustafsson

Oskar Carlsson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING Förrättn.nr. 92.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hällsätter i Tystberga och Svärta
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

socknar, Södermanlands län.

Åtgärden omfattar tiden 31 maj 1948 - 21 juni 1950.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 115 ha.				
710:- kr för 100 ha och 5 kr för varje ha däröver	785	--		
1,6 % av 79.159:80 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1266	56		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	2051	56		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			2051	56
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			2051	56

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2051	56
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} överbälgande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets- kostnad kr. kr jänte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f); (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagarvoden å kr dagarvoden å kr dagarvoden å kr				
Summa kronor:			2051	56

Anmärkningar:

.....

.....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Matstorp pr Sjösa den 21 juni 19 50.

Martin Lingsjö
lantbruksingenjör

Övriga förärlningskostnader.

Anmanskostnad	24.70	
Inbjudning av handbrigar	4. -	28.70
Utsättning till godsmännen		95.40
Handlangning		862.54
Kostnad för valhansly		15. -
Summa kronor		1001.64

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hållsätter i Tystberga och Svärta
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
socknar, Södermanlands län.

Åtgärden omfattar tiden 31 maj 1948 - 21 juni 1950.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2-8 JUN 1950
DIARIE Nr 1197
SAK N: _____
Ersättning

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ~~utan~~ ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 115 ha. 710:- kr för 100 ha och 5 kr för varje ha däröver 1,6 % av 79.159:80 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	785	--		
	1266	56		
	2051	56		
			2051	56
2. Täckdikningsplaner. 65200:- 6000:- 7100:- 859:80 79159:80				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
			2051	56

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			2051	56
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			2051	56

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 21 juni 1950 överlämnats till
greve C.G. Mörner, Björksund, enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i styrelsen för företaget.
Nyköping den 27 juni 1950.
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 1/2 52 av

Ser. E XIII *komb*
3738

D 6*0459

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1950
DIARIE Nr 0698
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiknings-
anslag och lån från statens avdiknings-
lånefond till torrlägningsföretaget
BERG-BAGGEBOL-HÄLLSÄTTER i Tystberga
och Svärta socknar, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av
MARTIN LINGSTRÖM
Lantbruksingenjör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, ordförande i styrelsen för torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande

Björksund pr Tystberga den 20/7 1950.

P. G. Olsson

Genom beslut den 26 sept. 1959 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 83.124:83 kr., till företaget beviljat bidrag med 33.240:— kr. och lån med
45.310:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
-med tillägg, att

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1950.

DIARIE Nr

0698

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

torrlägningsföretaget Berg - Baggebol - Hällsätter i Tystberga och

(företagets namn samt socken och län)

Svärta socknar, Södermanlands län.

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Greve C.G. Mörner, Björksund, Tystberga.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Martin Lingström.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 september 1947. Förrättningen avslutad 21 juni 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 6 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1959. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 91.686:-- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 83.124:83 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Dy och gyttja, lera, sand
och sandbl. lera med något rötter och enstaka stenar 2:25-2:50 kr./m³, lera
med sten och rötter 3:50 kr./m³, grus och sten 4:50 kr./m³, berg 30:- kr./m³.
Betongrör: 37,5 cm:s 7:65 kr./lm, 30 cm:s 5:10 kr./lm, 22,5 cm:s vanliga
rör 3:40 kr./lm, 22,5 cm:s av A-cement 3:70 kr./lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	65200	--	7100	--	3224	83	75524	83	7600	83124	83

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	103	53	10	62	114	15	91686	--	1	83124	83	730	1/3	27700

Av bidraget belöper omkring 25.170.-kr. på företagets utförande och omkring 2.530.-kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	91686	--	100,0000	75524	83	2/3	50340

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna ekonomiskt brukas.

Såsom framgår av i värderingslängden meddelade uppgifter har fyra av de i företaget ingående till Björksund hörande arrendelotterna vardera en total åkerareal, som icke överstiger 20 har. Av båtnaden för företaget belöper omkring 36 procent på dessa jordbruk, som av nämnden anses f.n. vara ofullständiga.

Arbetet är påbörjat. Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av i företaget ingående mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 27.700:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 50.340:- kronor.

Till detta betänkande fogas:


Bilaga 1. Laga kraftbevis.


" 2. Ansökning om lån.

Bilaga 3. Fastighetsförteckning.

- " 4. Beräkning av kostnad för en första rensning.
- " 5. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping den 25 oktober 1950.


(Bo Hammarskjöld)


(Martin Lingström)

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen
angivna tid icke anförts över en enligt uppgift av sta-
tens lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av
gode män den 21 juni 1950 avslutad laga syneförrättning
rörande torrlägningsföretaget Berg-Baggebol-Hällsätter
i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län; bety-
gar i Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den
3 oktober 1950.

Ex officio:

Gundel Johansson



Stämpel: 3:--.

Komm. 1:--
Port 50
4.50

Lantbruksingenjören Martin Lingström, Nyköping.

Ansökning om lån.

Undertecknade, delägare i torrlägningsföretaget Berg - Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län, förklara härmed, att vi önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1949 - 1950 upprättat förslag, och lämna vi styrelsens ordförande i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Björksund pr Tystberga den 20/7 1950.

1. *E. L. Linné*

2. *Gunmar Blackst*

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

*Sinadys
Björksund*

*Herta Lundgren
Svärta*

100/109

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i torrlägningsföretaget Berg-Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Tystberga socken.

11 $4\frac{1}{2}$ mtl Björksund 2¹ ägare: C.G. Mörner. /

Svärta socken.

Avs.läg. Ånga med Fågelö 1³

(Blindkällskärret n:r 1) " C.G. Mörner. /

1/4 mtl Hällsätter 1¹ " Gunnar Blackert. 2.

Nyköping i oktober 1950.

Martin Lingsjö
Lantbruksingenjör.

Torrlägningsföretaget Berg-Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län.

Beräkning av kostnad för en första rensning.

Sträckan A - 10+50,	1050 lm à 1:50	1575:--
" 10+50-B-C,	1965 " " ~1:20	2360:--
" C-D-E-F,	3347 " " ~1:--	3350:--
" F-G-H,	448 " " ~0:70	315:--

Summa kronor 7600:--

Nyköping i oktober 1950.

Martin Ljungström
Lantbruksingenjör.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Torrläggningsföretaget Berg-Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
socknar. Södermanlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1950.									
juni	21	Kostnad för syneförrättning enligt arvodesräkning 3:29/50, hantlangning m.m.						3053	20
juli	22	Arbetsritningar, ozalidkopior						29	55
okt.	3	Laga kraftbevis. Lösen och kommissionärsarvode					4 55		
		Avgift till vattendomstol						137	53
							4 55	3220	28
okt.	13	Uttaget pr postförskott						4	55

Nyköping den 13 oktober 1950.

Martin Lingsjö
Lantbruksingenjör.

1952
Kronb

AD/MG

Greve C. G. Mörner,
Björksund,
Tystberga.

Ang. TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET BERG - BAGGEBOL - HÄLLSÄTTER i Tyst-
berga och Svärta socknar, Södermanlands län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för
ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt
avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas
till den 1 september 1955.

Stockholm den 8 februari 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

1953
huvud

7B-

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Box 16307,

Stockholm 16.

BESLUT
DEN 8 FEB 1955
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, styrelse för torrlägningsföretaget Berg-
Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands
län, få härmed vördsamt anhålla om förlängning av tiden för före-
tagets fullbordande till den 1 september 1955. På grund av stor
nederbörd under året har det varit omöjligt att fullborda arbetet
inom den föreskrivna tiden.

Björksund pr Tystberga den 25/1 1955.

E. G. Mörner

Gunnar Blackefors Matt Rundström Martin Jernman

föl. till 1/9 55 medg.

[Signature]

Ansökningen tillstyrkes.

Martin Ringström

1953
kamf

SL/MG

Greve C. G. Mörner,
Björksund,
Tystberga.

Ang. TORRLAGGNINGSFÖRETAGET BERG - BAGGEBOL - HALLSÄTTER i Tyst-
berga och Svärta kommuner, Södermanlands län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt
med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den
1 september 1953.


Styrelsen har denna dag medgivit, att ifrågavarande arbetstid må
utsträckas till den 1 september 1954.

Stockholm den 9 januari 1954.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Box 16307,

Stockholm 16.

238
52
LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

SL T
9 JAN 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

*Beslutad
d. 8.9.53*

Undertecknade, styrelse för torrlägningsföretaget Berg-
Baggebol-Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands
län, få härmed vördsamt anhålla om förlängning av tiden för före-
tagets fullbordande till den 1 september 1954. En del inträffade
ras och förskjutningar hade beräknats kunna upptagas under inne-
varande år. Avhjälpandet av rasen synes dock böra uppskjutas
till kommande år, för att marken skall kunna ytterligare stabili-
sera sig.

Björksund pr Tystberga den 4/11 1953.

O. G. Nilsson Gunna Blacket

Jean H. Lundström Martin Nilsson

Ansökningen tillstyrkes.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

BESLUT

DEN 4. OKT. 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

1952
kmt

över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Berg-Baggebol-Hällsätter
i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 september 1952.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 33.240:- kronor,
varav till företagets utförande 30.200:- kronor och till en
första rensning 3.040:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 45.310:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 februari 1953.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1955.

Styrelsens ordförande: Greve C.G. Mörner, Björksund, Tystberga.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson
den 31 augusti 1955. Företaget, som vid besiktning den 15 januari 1952
befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med undantag för smärre kompletteringsarbeten beträffande vissa
broar samt fyllningen på rören å rörledningarna, var nu i sin helhet
utfört enligt den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till god-
kännande.

Avsyning verkställdes även av en första rensning av det i före-
taget ingående öppna avloppet. Rensningsarbetet befanns därvid vara i
föreskriven ordning utfört och förordas till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget över-
stigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Utanordning tillstyrkes av såväl till företagets utförande som
till en första rensning beviljat statsunderstöd.

Godkänd d. 4/10 55

Nyköping den 23 september 1955.

A tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Berg - Brygget - Hållrättis

Ordsp.

X bef.

Grene C. G. Mårner,
Björksund,
Tystberga.

Sådan skuldförb. godkännts.

Antag kontr.

Utbet. bidr 25'000

" lån 38'000


63'000

SLUT

FEB 1953

I

LANTBRUKSSTYRELSEN



SLUT

FEB 1953

besiktning av torrlägningsföretag.

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

31 JAN. 1953

DIARIE Nr 264

SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Berg - Baggebol -

Hällsätter i Tystberga och Svärta socknar, Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 september 1952.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 33.240:- kronor,
varav till företagets utförande 30.200:- kronor och till en
första rensning 3.040:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 45.310:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1953.

Styrelsens ordförande: Greve C.G. Mörner, ^{by}Björksund, Tyst-
berga.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 januari 1952.
Företaget befanns därvid hava varit i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, med undantag för smärre
kompletteringsarbeten beträffande vissa broar samt fyllningen på
rören å rörledningarna.

Efter arbetets utförande har i det öppna avloppet ett flertal
ras och förskjutningar inträffat. Arbetet med avhjälpandet härav
har beräknats ske under instundande sommar i samband med en första
rensning av avloppen.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det
utförda arbetet beräknats motsvara 64.000:--

Härtill komma:

Ersättningar 7.100:--

Förrättningskostnader o.d. 3.224:83

Summa kronor 74.324:83

utgörande omkring 98 procent av den vid arbetsplanens fastställande

J 264/53

SL/BE

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Nyköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 45.310 kr till utförande av TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET BERG - BAGGEBO - HÄLLSÄTTER i Tystberga och Svärta kommuner, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Tystberga socken</u>		
Björksund	2 ¹	C. G. Mörner
<u>Svärta socken</u>		
Ånga med Fågelså avs.läg. (Blindkällskärret n:r 1)	1 ³	C. G. Mörner
Hällsätter	1 ¹	Gunnar Blackert

Stockholm den 13 februari 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen*J. Berglund*