

4251-8

D 8*0503

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Torrlägningsföretaget
Skälby-Lukastorp
*i Hörads och Länna socknar,
 Södermanlands län.*

Nederbärdsområde nr. 120/121 Mälaren-Norrström

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 16/6 19.53.
 NÄMNDEN ☒ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
 STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den 27/7 19.53 utan
~~med~~

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å be o da ritningar
 med färgbeteckning)

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ den / 19.....
 NÄMNDEN ☐

LANTBRUKS- ☒ den 9/10 19.54
 STYRELSEN ☒

Arbetets utförande godkänt

den 21/12 19.54 utan
~~med~~

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å be o da ritningar
 med färgbeteckning)

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Skälby-Lukastorp
i Harads och Vänera socknar, Län
upprättade vid laga synförrättning
åren 1950-1951 av
Martin Ringström,
Statens lantbruksingenjör.

Härin äro ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den under laga synföreläggning med
avseende på förslag för tröreläggning
av mark, tillhörande Skälby,
Svanfrarö och Ödusbrda i Flä-
rads socken samt Ouhastorp,
Boulänna, Kluckebrda, Ösätter,
Vinteröd och Väbytorp i Vänera
socken, Södermanlands län.

Den 28 november 1950.

Sedan underutsknad, status lantbrukssingeljä, blivit på denna gjord ansökan (Prot. A.) av Kommunens befallningshavande i länet förordnad (Prot. B' & B²) att handlägga denna synföreläggning, hade genom i Fläreds och Vänera församlingar anslagen och i Stenungs Tidning införd kungörelse (Prot. C' - C³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestäm-
de dag kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Ragnar Elvall, Svanfrarö, varjämte underutsknaden om sammanträdet utsatts till sakägarna enligt bifogade föreläggning (Prot. D.).

På såunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställdes sig underutsknad, status lantbrukssingeljä, och de för föreläggningen tillhållade biträdande godsmännen Svan Brunnfors, Brunnna, och Ernst Andersson, Fredriksberg.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakäga-
re närvarande.

T. Fehnd, ägare av an.läg. Skälby 1⁴ (Karbyå m 1),
Rune Jergby, såsom ombud enligt fullmakt (Kil.E) fr.

Kr. Johnson, ägare av 5¹/₈ mtl. Skälby 1⁶,
H. Gauschoff, innehavare av 5¹/₈ + 5¹/₈ mtl. Skälby 2' och 3',
E. R. Ednvall, ägare av 1²/₂ mtl. Svafvåstryp 1',
Herbert Lagerkvist, " " 1¹/₈ mtl. Pedersbrda 1²
och 1¹/₈ mtl. d = 1³,

Knut Lundell, ägare av tryet Vikastryp 1'.
Vörmande var därefter agronomen Hanna Vikström
vid Vantbrynsnämnden i Södermanlands län.

§ 1.

Förordningen om förädlingsen, Konungens Befälhållningsbemyndas i anledning därefter utfärdade förordnande samt kungäres angående sammantädet upplästes.

§ 2.

Jär anmälades icke mot förädlingsmannen eller de biträdande godsmännen, vilka senare hade arlagt förskuren godsmanssed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avräkningar av markerna verkställt genom förädlingsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profildragningar förutades i koncept vid sammantädet.

§ 4.

Sökanden till företaget yphade, att erforderliga artopp skulle få upptagas för trötäggning av

4.
de i frätaget ingående markerna till fullständigt
djup eller till så stort djup, som kunde vara lämp-
ligt ur ekonomisk synpunkt och att i samband
därmed ombyggnad skulle i utförbarlig mån ske
av de av frätaget berörda bevarna.

§ 5.

Ejarna av Skälby 1⁶ och Ukkastorp 1¹ ingi-
fröning med sökandena om frätagets utförande
genom fröningsskrivelse, som ritordades genom
syndemännens påskrift (Bil. F.).

§ 6.

Samtliga närrarande sakägare förklarade, att
de icke hade anspråk på ersättning för mark,
som komme att ätgå för arbjettens breddning, men
yrkade de ersättning för skada och intrång genom
uppläggning av jordskänkarna längs arbjett.

§ 7.

Förordningsmannen redogjorde för nu gällande
villkor för erhållande av statsbidrag och lån från
statens arbjettsskatter, och förklarade intressenterna,
att de önskade komma i åktjttande av sådant stats-
understöd.

För så vitt de närrarande hade sig bekant, hade
statsunderstöd icke tidigare utgått för trösläggning
av den i frätaget ingående marken.

§ 8.

Förordningsmannen meddelade, att syngång
och värdering av markerna omedelbart komme att

rehotätas, samt att nytt sammanträde i ärendet
komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse
skulle utfärdas på sätt därnär rattulagen stadgar.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet
avslutades.

Smarravtryp Härad för Skängrås den 28 november 1950

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ringdén

Status lantbrukssingeln.

Ern Ringfors

Ernst Jönasson

Gods män

Den 17 maj 1951.

Förstärkt dag kl. 10 f. m. inställdes sig me-
deltidande synemän hos godsägaren Hans Cauckhoff,
Väsbyholm, för att fortsätta denna synföreläsning.

Kungörelse om sammanträdet hade anslagits i
Härads och Länns församlingar samt införts i Skeng-
rås Tidning (Bil. G'-G'), varjämte underkännet
om sammanträdet utsänts till sakägarna enligt
bifogade föreläsning (Bil. H.).

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakäga-
re närvarande:

T. Fehnd, ägare av are. lög. Skälby 1⁴ (Karlbyä m. 1),

Kr. Jönsson, " " 5¹/₈ mtl Skälby 1⁶,

Rune Jönsson, arendator av 2² 2²

H. Cauckhoff, innehavare av 5¹/₈ mtl Skälby 2¹ och 5¹/₈ mtl Skälby 3¹,

6.

E. P. Elmvall, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Svannartryp 1,
Herbert Lagerkvist, " " $\frac{1}{8}$ mtl Ockersbrda 1² och
 $\frac{1}{8}$ mtl Ockersbrda 1³

Knut Lundell, ägare av trypet Vikastryp 1.

Förvarande var därjämte agronomen Hanna Nilsson
vid Lantbruksnämnden i Södermanlands län.

§ 10.

Förädlingsmannen redogjorde för det sedan förra
sammanträdet upprättade förslaget till trötäggning
av de i företaget ingående markerna, för de här för
beräknade kostnaderna, ersättingarna, bostads-
uppskattningen och kostnadernas friskning m.m. Ur
värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräkna-
de båtackbrändet samt en kostadsfriskningslängden den
för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för för-
taget.

§ 11.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grund-
vattnen från markerna undersökts av Kemiska stationen
i Årbo, och delgavs de närvarande resultatet av denna
undersökning (Bil. J¹-J²).

§ 12.

Besluts att tillhätta en styrelse av tre personer, en styrelse-
suppleant samt två revisorer för företaget i dess beläst.

Till ledamöter av styrelsen utsågs herrar E. P. Elmvall,
Svannartryp, Rune Jägersby, Skälby, och H. Gauchloff, Väs-
byholm.

Till styrelsesuppleant utsågs herr Knut Lundell, Vikastryp.

Till rissören utbägs herrar Eric Brunfors, Brumma,
och Ernst Andersson, Fredriksberg.

Ärendatorn Rune Jugeby, adv. Skälby Härad pr
Stångnäs, utbägs till ordförande och kassör i styrelsen med
uppdrag desamma att mottaga och förvara till företaget för-
räck handlingar och räkningar, vilka skulle finnas hos
hvarn tillgängliga för rissören, som önskar granska eller taga
avskrift av desamma.

Till styrelse och rissören skulle utgå arvode med be-
lopp, som för varje år skulle bestämmas vid sammankomst
med delägarna.

§ 13.

Styrelsen för företaget befullmäktigades att i mån av
behov upptaga lån för arbets utfrände, dock med
högst 46.000:- kronor.

§ 14.

Synermännens utlåtande upplästes, varvid bevis-
tämning tammades under meddelande, att talan mot
föräthningen finge inom sex-tio dagar härefte anföras
vid Östergårdens rättsdomstol, Stockholm.

§ 15.

Föräthningens mannen meddelade, att räkning i det
till statensskat utgående arvode för föräthningen komme
att översändas genom Lantbruksmännens kassörare, Ög-
köping. På specifikation till räkningen, som skulle biläggas
föräthningshandlingarna, antecknades öfriga föräthnings-
kostnader, varav gäldades föräthningens mannen utlägg
för annonskostnader och inbindning av handlingarna.

samt godsmännens var- och traktamentsersättning.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes, varefter synesfrättningen
förklarades avslutad.

Väsbyholm pr Strängnäs den 17 maj 1951.

Hj tjänstens vägnar:

Arvid Ringström

Status lantbrukningsjur.

Eron Rönner Ernst Jonsson

Biträdande godsmän

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g .

Torrlägningsnämnden i Södermanlands län	
Besl. d.	10/12 1945 Nr. 321
Behandl. i prot. d.	15/12 1945 §
Besv. d.	/ 19..... Nr.....

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla synesförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarvartorp m.fl. fastigheter i Härads och Länna socknar.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 70 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

Härads socken.

- 1 1/4 mtl. Skälby under Näsbyholms fideikommiss, innehavare H.Nauckhoff.
- 5/8 mtl. Skälby ägare: Christian Johnsson.
- 1/2 " Svarvartorp ~~Lektorsprebendehemman.~~
innehavare
"
~~arrendator~~ Ragnar Ehnvall.

341
98 J. R. 1945.

Bil. B.

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrlägningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra N. Nauckhoffs, Näsbyholm, Strängnäs, m.fl. ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

./.. Ansökan. Nyköping den 18 december 1945.

Å Torrlägningsnämndens vägnar




N:o 41/98 D.R. 1945.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av N. Nauckhoff, Näsbyholm, Strängnäs, m.fl. gjord, av torrlägningsnämnden i länet hit överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarvartorp m.fl. fastigheter i Härads och Länna socknar, förordnas, på förslag av ovannämnda torrlägningsnämnd, statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningshandlingarna påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 20 december 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S. Ljungstedt)


(B. Löfström)

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarthorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbythorp i Länna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Ragnar Ehnvall, Svarfvarthorp, tisdagen den 28 november 1950, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 6 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshem
Statens lantbruksingenjör.

Andlagen i laga ordning i Härads församling den 12/11 1950 inlygas:

Långvägs den 15/11 1950.

Gustaf Walldin

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 28 november 1950 för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarthorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbythorp i Länna socken.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvartorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Ragnar Ehnvall, Svarvartorp, tisdagen den 28 november 1950, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 6 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.



*Utslagen i laga ordning i Läns församling d. 12 nov. 1950 uttygas
Björinge d. 12/11 1950
Helge Ensson*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 28 november 1950 för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvartorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken.

Bil. 6³ 14.
Vid likvid v. g.
hänvisa till
fakturanummer

13534

Kvitteret
2 APR. 1951
AN STRENGHOLDNING
100

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 28 november 1950 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvartorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 9 november 1950.

Namn	Adress		
Kristian Jonsson	Taffsnäs,		Gnesta.
T. Ärlund	Karlbyå,	Härad,	Strängnäs.
Hans Nauckhoff	Näsbyholm,	"	"
Ragnar Ehnvall	Svarvartorp,	"	"
Herbert Lagerkvist	Storbråten,	"	"
J.A. Pettersson	Lukastorp,		Byringe.
Lars von Stockenström	Berga säteri,	Åkers styckebruk.	
Skiftesgodemannen Sven Brunfors .	Brunna,	Härad,	Strängnäs.
" Ernst Andersson	Fredriksberg,	"	"

Nyköping den 9 november 1950.

Martin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt för R. Jergeby, Skälby att föra min talan
vid förrättningar rörande torrläggning av marker
tillhörande Skälby 1⁶ m.fl. i Härad socken.

Taffsnäs, Gnesta den 27 nov. 1950.

K. Johansson.

Bevittnas:

Edit Fredricson
.....

Martha Eriksson
.....

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvartorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken med yrkande att erforderliga avlopp måtte upptagas även för torrläggning av våra i företaget ingående marker.

Svarvartorp, Härad pr Strängnäs den 28/11 1950.

Kr. Johanson

Per F. Lundberg

gen. P. J. Jergelby
enl. fullmakt

Förestående förening vitsordas och bevittnas:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör

Arvid Brumfars Ernst Andersson

Biträdande godemän.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarthorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbythorp i Länna socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos godsägaren Hans Nauckhoff, Näsbyholm, torsdagen den 17 maj 1951, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 25 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör.

*Andlagen i laga ordning i Härads församling den 29/4 1951 intygas:
Strängnäs den 4/5 1951.
Gustaf Walldin
P.l.*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 17 maj 1951 för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarthorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbythorp i Länna socken.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarthorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbythorp i Länna socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos godesägaren Hans Nauckhoff, Näsbyholm, torsdagen den 17 maj 1951, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 25 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

*Medlagas i laga ordning i Länns församling
i kyrkan den 29/4 1951 och 6/5 1951
Byringe d. 30 april 1951
H. Ericsson
pastor loci*

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 17 maj 1951 för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarthorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbythorp i Länna socken.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvarorp och Pedersboda i Härads socken-samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos godsägaren Hans Nauckhoff, Näsbyholm, torsdagen den 17 maj 1951, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 25 april 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Införd i Strengnäs Tidning den 27/4 1951, intygas:

A.-B. Strengnäs Tidning

.....
gm. B. Olssonberg

Nº 1381 A

Lantbruksingenjör
Martin Lingström
Nyköping

DEBET

Datum	Annons n:r	T e x t	Ggr	m/m	Kr.
1951					
27/4	2557	Kungörelse ang. sammanträde under laga syneförrättn. med avseende å företag för torr- läggn. av mark tillh. Skälby, Svarfvartorp o Petersboda i Härad socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösäter, Vinterled o Näsbytorp i Länna socken etc.	1	85	21:25
			Kronor:		21:25
		<i>Porto</i>			1:10
					22:35
					Kvitteras 28 APR. 1951 AB STRENNÅSTIDNING <i>Bill</i>

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 17 maj 1951 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarfvartorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 27 april 1951.

Namn.	Adress.	
T. Ärlund	Karlbyå,	Härad, Strängnäs.
Kristian Jonsson	Taffsnäs,	Gnesta.
Rune Jergeby	L. Skälby,	Härad, Strängnäs.
Hans Nauckhoff	Näsbyholm,	"
Ragnar Ehnvall	Svarvartorp,	" "
Herbert Lagerkvist	Storbråten,	" "
Knut Lundell	Lukastorp,	Byringe.
Lars von Stockenström	Berga säteri,	Åkers styckebruk.
Skiftesgodemannen Sven Brunfors ..	Brunna,	Härad, Strängnäs.
-"- Ernst Andersson	Fredriksberg	" "

Nyköping den 27 april 1951.

Martin Tinglund
Statens lantbruksingenjör.

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Analysbevis N:r 2169

Å kemiska stationen i Örebro ha^r på anmodan av
Herr Kurt Lundell, Lukastorp, Byringe
undersökts prov av Vatten, inkommet den 12/12 1950.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	2,8
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	33,0 mg/l
Aggressiv syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	29,7 "

Örebro den 15 dec. 1950

Analysavgift Kr. 5:25


Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

KEMISKA STATIONEN

ÖREBRO

Adress: Stortorget 18

Telefon 10357

Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis N:r 558

Å kemiska stationen i Örebro ha r. på anmodan av

Näsbyholms Säteri, Strängnäs,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 26/4 1951.

Märke: Prov nr. 1.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	2,2	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	114,4	milligram per liter
Aggr. " " " " "	86	" " "

Örebro den 5 maj 19 51

Analysavgift Kr. 6:--

Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
<u>1/2 mtl Svarvartorp 1¹</u>							
E.R. Ehnvall							
Äng, dymylla på lera, ngt buskbeväxt	1		0,12	960	1200	240	28:80
" , dymylla på lera, busk- beväxt	2		0,20	660	(1200) 1080	420	84:--
Betesmark, dymylla på lera, buskbeväxt	3		0,20	800	1000	200	40:--
Äng, dymylla på lera, ngt buskbeväxt	4		0,08	900	1200	300	24:--
" dymylla på lera	5		0,17	1020	1200	180	30:60
" lera	6		0,14	1080	1200	120	16:80
Äker, lermylla på lera	7	0,10		1350	1800	450	45:--
" " " "	8	0,91		720	1800	1080	982:80
" " " "	9	0,65		1530	1800	270	175:50
Skogsmark, lera	10		0,27	800	1000	200	54:--
Äker, dymylla på lera	11	0,45		1260	1800	540	243:--
" " " "	12	0,16		1350	1800	450	72:--
" lermylla " "	13	0,48		900	1800	900	432:--
" " " "	14	0,54		1170	1800	630	340:20
" " " "	15	0,50		1350	1800	450	225:--
" " " "	16	0,45		810	1800	990	445:50
" " " "	17	0,11		810	1800	990	108:90
" " " "	18	0,75		1440	1800	360	270:--
Äng, lera	19		0,04	1080	1200	120	4:80
" "	20		0,02	1080	1200	120	2:40
Äker, lermylla på lera	21	0,70		810	1800	990	693:--
" " " "	22	0,80		1260	1800	540	432:--
Äng, lera	23		0,08	1140	1200	60	4:80
Summa	1-23	6,60	1,32				4755:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>5/8 mtl Skälby 1⁶.</u>							
Kr. Johnson.							
Äng, lera	24		0,20	1080	1200	120	24:--
" "	25		0,10	1080	1200	120	12:--
" "	26		0,23	900	1200	300	69:--
Åker, lermylla på lera	27	0,52		1440	1800	360	187:20
" " " "	28	1,10		1260	1800	540	594:--
" " " "	29	0,54		1350	1800	450	243:--
Äng, lera	30		0,11	1080	1200	120	13:20
" "	31		0,36	1140	1200	60	21:60
Åker, lermylla på lera	32	0,80		720	1800	1080	864:--
Äng, lera, ngt buskbeväxt	33		0,05	900	1200	300	15:--
Summa	24-33	2,96	1,05				2043:--
<u>5/8+5/8 mtl Skälby 2¹ 0 3¹.</u>							
Hans Nauckhoff.							
Åker, lermylla på lera	34	0,20		1350	1800	450	90:--
" " " "	35	0,14		1260	1800	540	75:60
" " " "	36	0,41		1170	1800	630	258:30
" " " "	37	0,22		1170	1800	630	138:60
" dymylla " "	38	0,78		630	1800	1170	912:60
" " " "	39	1,00		540	1800	1260	1260:--
" " " "	40	1,05		630	1800	1170	1228:50
" " " "	41	0,26		990	1800	810	210:60
" lermylla " "	42	0,64		1350	1800	450	288:--
" " " "	43	0,19		1530	1800	270	51:30
" " " "	44	0,34		1440	1800	360	122:40
" dymylla " "	45	0,46		630	1800	1170	538:20
" lermylla " "	46	0,53		1080	1800	720	381:60
" dymylla " "	47	0,95		630	1800	1170	1111:50
Transport	34-47	7,17					6667:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	34-47	7,17					6667:20
Åker, dymylla på lera	48	0,33		990	1800	810	267:30
" lermylla " "	49	0,30		1530	1800	270	81:--
Betesmark, lera, skogbeväxt	50		0,17	960	1200	240	40:80
" dy på lera "	51		0,60	420	1200	780	468:--
" lera, "	52		0,09	780	1200	420	37:80
Åker, dy på lera	53	1,69		340	1700	1360	2298:40
" dymylla på lera	54	0,69		630	1800	1170	807:30
" lermylla " "	55	0,31		1260	1800	540	167:40
" dymylla " "	56	0,45		540	1800	1260	567:--
" lermylla " "	57	0,13		1350	1800	450	58:50
" dymylla " "	58	0,42		450	1800	1350	567:--
" lermylla " "	59	0,37		630	1800	1170	432:90
" " " "	60	0,25		810	1800	990	247:50
" " " "	61	0,25		630	1800	1170	292:50
" " " "	62	0,15		720	1800	1080	162:--
" " " "	63	0,06		900	1800	900	54:--
" " " "	64	0,11		1350	1800	450	49:50
" " " "	65	0,20		900	1800	900	180:--
" " " "	66	0,12		1530	1800	270	32:40
" " " "	67	0,17		1440	1800	360	61:20
" " " "	68	0,68		540	1800	1260	856:80
" " " "	69	0,48		1080	1800	720	345:60
" " " "	70	0,30		810	1800	990	297:--
" dymylla " "	71	0,35		630	1800	1170	409:50
" " " "	72	0,50		450	1800	1350	675:--
" " " "	73	0,37		450	1800	1350	499:50
" " " "	74	0,60		630	1800	1170	702:--
" lermylla " "	75	0,16		1080	1800	720	115:20
Transport	34-75	16,61	0,86				17440:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	34-75	16,61	0,86				17440:30
Betesmark, lera, buskbev.	76		0,05	1140	1200	60	3:--
Åker, dy på lera	77	0,50		340	1700	1360	680:--
Betesmark, dy på lera, skogbev.	78		0,71	300	1200	900	639:--
Åker, dy på lera	79	0,48		510	1700	1190	571:20
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppsdiket 90-92+11 och 92+45-93+34 = 300 m. å 6:--							1800:--
Summa	34-79	17,59	1,62				21133:50
<u>Avs.läg. Skälby 1⁴</u> <u>(Karlbyå nr. 1.)</u>							
T. Ärlund.							
Åker, dymylla på lera	80	0,29		1350	1800	450	130:50
" " " "	81	0,28		1080	1800	720	201:60
" " " "	82	0,30		1170	1800	630	189:--
" " " "	83	0,15		1440	1800	360	54:--
Summa	80-83	1,02					575:10
<u>Torrläggingsområdet F-G.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
<u>5/8 mtl Skälby 1⁶.</u>							
Kr. Johnson.							
Ång, dymylla på lera, ngt buskbevärt	84		0,45	840	1200	360	162:--
" " " " " "	85		0,55	720	1200	480	264:--
Åker, lermylla på lera	86	0,45		1440	1800	360	162:--
" " " "	87	0,28		900	1800	900	252:--
" " " "	88	0,35		900	1800	900	315:--
" " " "	89	0,23		1170	1800	630	144:90
" " " "	90	0,47		1170	1800	630	296:10
" " " "	91	0,44		1170	1800	630	277:20
" " " "	92	0,41		1350	1800	450	184:50
" " " "	93	0,55		1620	1800	180	99:--
Transport	84-93	3,18	1,00				2156:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	84-93	3,18	1,00				2156:70
Åker, lermylla på lera	94	0,73		1260	1800	540	394:20
Äng, lera, ngt buskbeväxt	95		0,10	1080	1200	120	12:--
" " " "	96		0,25	1080	1200	120	30:--
Summa	84-96	3,91	1,35				2592:90
<u>Torrlägningsområdet H-I.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
<u>1/8 mtl Pedersboda 1².</u>							
Herbert Lagerkvist.							
Åker, lermylla på lera	97	0,14		1530	1800	270	37:80
" " " "	98	0,39		1350	1800	450	175:50
" " " "	99	0,33		1350	1800	450	148:50
" " " "	100	0,20		990	1800	810	162:--
" " " "	101	0,16		1080	1800	720	115:20
" " " "	102	0,30		1350	1800	450	135:--
" " " "	103	0,40		990	1800	810	324:--
" " " "	104	0,45		900	1800	900	405:--
Äng, lera, buskbeväxt	105		0,10	1080	1200	120	12:--
Åker, lermylla på lera, för- lagd	106	0,07		990	1800	810	56:70
" " " " "	107	0,02		1260	1800	540	10:80
" " " "	108	0,45		1260	1800	540	243:--
" " " "	109	0,37		1350	1800	450	166:50
Summa	97-109	3,28	0,10				1992:--
<u>1/8 mtl Pedersboda 1³.</u>							
Herbert Lagerkvist.							
Åker, lermylla på lera	110	0,05		1530	1800	270	13:50
" " " "	111	0,32		1170	1800	630	201:60
" " " "	112	0,26		900	1800	900	234:--
Transport	110-112	0,63					449:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	110-112	0,63					449:10
Åker, lermylla på lera	113	0,48		1080	1800	720	345:60
Ång, lera	114		0,07	1080	1200	120	8:40
Åker, lermylla på lera	115	0,38		1260	1800	540	205:20
Summa	110-115	1,49	0,07				1008:30
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
<u>1/8 mtl Pedersboda 1³.</u>							
Herbert Lagerkvist.							
Åker, lermylla på lera	116	0,07		1620	1800	180	12:60
Ång, lera	117		0,02	1140	1200	60	1:20
Åker, lermylla på lera	118	0,53		1440	1800	360	190:80
" " " "	119	0,73		1440	1800	360	262:80
" " " "	120	0,46		1440	1800	360	165:60
" " " "	121	0,45		1620	1800	180	81:--
" dymylla " "	122	0,58		990	1800	810	469:80
" lermylla " "	123	0,33		1620	1800	180	59:40
" " " "	124	0,08		1440	1800	360	28:80
" " " "	125	0,08		1080	1800	720	57:60
Summa	116-125	3,31	0,02				1329:60
<u>1/8 mtl Pedersboda 1².</u>							
Herbert Lagerkvist.							
Åker, dymylla på lera	126	0,11		720	1800	1080	118:80
" " " "	127	0,56		720	1800	1080	604:80
" " " "	128	0,29		720	1800	1080	313:20
" " " "	129	0,22		720	1800	1080	237:60
" " " "	130	0,22		720	1800	1080	237:60
" " " "	131	0,43		720	1800	1080	464:40
Transport	126-131	1,83					1976:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	126-131	1,83					1976:40
Åker, lermylla på lera	132	0,16		1170	1800	630	100:80
" " " "	133	0,22		1080	1800	720	158:40
Äng, lera	134		0,07	1020	1200	180	12:60
Åker, lermylla på lera	135	0,41		720	1800	1080	442:80
" " " "	136	0,23		810	1800	990	227:70
" " " "	137	0,13		810	1800	990	128:70
" " " "	138	0,06		720	(1800) 1620	900	54:--
" " " "	139	0,05		900	1800	900	45:--
" " " "	140	0,06		1080	1800	720	43:20
Äng, lera	141		0,06	1080	1200	120	7:20
Åker, lermylla på lera	142	0,38		1440	1800	360	136:80
Brukningsbåtnad genom rätning av rågångsdiket 60-63+64							200:--
Summa	126-142	3,53	0,13				3533:60
<u>Länna socken.</u>							
<u>Torpet Lukastorp 1¹.</u>							
Knut Lundell.							
Åker, lermylla på lera	143	0,35		1620	1800	180	63:--
Äng, lera	144		0,04	960	1200	240	9:60
Åker, lermylla på lera	145	1,48		1350	1800	450	666:--
" " " "	146	1,05		720	1800	1080	1134:--
" " " "	147	0,16		720	1800	1080	172:80
" " " "	148	0,26		1080	1800	720	187:20
" " " "	149	0,34		900	1800	900	306:--
" " " "	150	0,30		1440	1800	360	108:--
" " " "	151	0,38		1170	1800	630	239:40
" " " "	152	0,16		1260	1800	540	86:40
Transport	143-152	4,48	0,04				2972:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	143-152	4,48	0,04				2972:40
Åker, lermylla på lera	153	0,25		1620	1800	180	45:--
" " " "	154	0,12		1710	1800	90	10:80
" " " "	155	0,13		1260	1800	540	70:20
" " " "	156	0,17		1440	1800	360	61:20
" " " "	157	0,30		720	1800	1080	324:--
" " " "	158	0,03		1440	1800	360	10:80
" " " "	159	0,20		1620	1800	180	36:--
" " " "	160	0,16		900	1800	900	144:--
" " " "	161	0,25		810	1800	990	247:50
" " " "	162	0,14		1620	1800	180	25:20
" " " "	163	0,03		1710	1800	90	2:70
" " " "	164	0,10		900	1800	900	90:--
" " " "	165	0,38		1530	1800	270	102:60
" " " "	166	0,17		1440	1800	360	61:20
" " " "	167	0,10		1260	1800	540	54:--
Äng, lera	168		0,03	900	1200	300	9:--
Åker, lermylla på lera	169	0,23		810	1800	990	227:70
" " " "	170	0,36		630	1800	1170	421:20
" " " "	171	0,14		720	1800	1080	151:20
" " " "	172	0,28		810	1800	990	277:20
" " " "	173	0,15		810	1800	990	148:50
" " " "	174	0,09		990	1800	810	72:90
" " " "	175	0,10		1350	1800	450	45:--
" " " "	176	0,07		1170	1800	630	44:10
" " " "	177	0,16		1440	1800	360	57:60
" " " "	178	0,11		1080	1800	720	79:20
" " " "	179	0,15		900	1800	900	135:--
" " " "	180	0,23		1080	1800	720	165:60
Transport	143-180	9,08	0,07				6091:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	143-180	9,08	0,07				6091:80
Betesmark, dymylla på lera, buskbeväxt	181		0,22	900	1000	100	22:--
Åker, lermylla på lera	182	0,36		1260	1800	540	194:40
" " " "	183	0,06		1260	1800	540	32:40
" " " "	184	0,30		990	1800	810	243:--
" " " "	185	0,31		1440	1800	360	111:60
" " " "	186	0,20		1440	1800	360	72:--
" " " "	187	0,19		900	1800	900	171:--
" " " "	188	0,35		900	1800	900	315:--
Ång, lera	189		0,05	780	1200	420	21:--
Åker, lermylla på lera	190	0,25		810	1800	990	247:50
" " " "	191	0,14		1170	1800	630	88:20
" " " "	192	0,17		1170	1800	630	107:10
" " " "	193	0,11		1080	1800	720	79:20
" " " "	194	0,07		1080	1800	720	50:40
" " " "	195	0,30		720	1800	1080	324:--
" " " "	196	0,22		810	1800	990	217:80
" " " "	197	0,17		810	1800	990	168:30
" " " "	198	0,19		720	1800	1080	205:20
Ång, lera	199		0,05	960	1200	240	12:--
Åker, lermylla på lera	200	0,30		810	1800	990	297:--
" " " "	201	0,28		720	1800	1080	302:40
" " " " , ngt sandblandad	202	0,23		720	1800	1080	248:40
" lermylla på lera, ngt sandblandad	203	0,30		1170	1800	630	189:--
" lermylla på lera, ngt sandblandad	204	0,28		990	1800	810	226:80
" lermylla på lera, ngt sandblandad	205	0,19		720	1800	1080	205:20
Transport	143-205	14,05	0,39				10242:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	143-205	14,05	0,39				10242:70
Åker, lermylla på lera, ngt sandblandad	206	0,24		720	1800	1080	259:20
" " " " " "	207	0,40		810	1800	990	396:--
" " " " " "	208	0,43		810	1800	990	425:70
" " " " " "	209	0,20		720	1800	1080	216:--
Brukningsbåtnad genom rät- ning av rågångsdiket 60-63+64							200:--
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppsdiken:							
50+66-52+50=184 m. à 4:-							736:--
52+50-53+9 = 59 m. à 2:-							118:--
53+14-54+50=136 m. à 6:-							816:--
54+83-57+35=252 m. à 6:-							1512:--
110-111+83 =216 m. à 5:-							1080:--
Summa	143-209	15,32	0,39				16001:60
7/8+7/8+7/8+7/8+7/8 mtl Norrlänna 1 ¹ , 2 ¹ , 3 ¹ , 4 ¹ och 5 ¹ , 1/8 mtl Klinkeböda 1 ¹ , 1/4 mtl Ösätter 1 ¹ , 1/4 mtl Vinterled 1 ¹ , 1/4 mtl Näs- bytorp 1 ¹ (Kalkudden) (Oskiftat)							
Lars von Stockenström.							
Skogsmark, dymylla på lera	210		1,20	650	1000	350	420:--
" " " "	211		0,63	950	1000	50	31:50
Summa	210-211		1,83				451:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>SAMMANDRAG.</u>	Total åker- areal						
<u>Nedre torrlägningsområdet</u>							
<u>Härads socken.</u>							
1/2 mtl Svarvartorp 1 ¹ E.R. Ehnvall 16 har.	1-23	6,60	1,32				4755:10
5/8 mtl Skälby 1 ⁶ Kr. Johnson 40 har.	24-33	2,96	1,05				2043:--
5/8+5/8 mtl Skälby 2 ¹ 0 ³ 1 ¹ Hans Nauckhoff 185 har.	34-79	17,59	1,62				21133:50
Avs.läg. Skälby 1 ⁴ (Karlbyå nr. 1) 5 har. T. Årlund	80-83	1,02					575:10
Summa	1-83	28,17	3,99				28506:70
<u>Torrlägningsområdet F-G.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
5/8 mtl Skälby 1 ⁶ Kr. Johnson se ovan.	84-96	3,91	1,35				2592:90
<u>Torrlägningsområdet H-I.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
1/8 mtl Pedersboda 1 ² Herbert Lagerkvist } 19 1/8 mtl Pedersboda 1 ³ } har.	97-109	3,28	0,10				1992:--
Herbert Lagerkvist	110-115	1,49	0,07				1008:30
Summa	97-115	4,77	0,17				3000:30

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>							
<u>Avloppet A-B-C-D.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
1/2 mtl Svarvartorp 1 ¹				700 0:10	70:--		
E.R. Ehnvall				400 0:12	48:--		
				1500 0:18	270:--	388:--	
5/8 mtl Skälby 1 ⁶				1350 0:12	162:--		
Kr. Johnson				1400 0:18	252:--	414:--	
5/8+5/8 mtl Skälby 2 ¹ och 3 ¹				550 0:12	66:--		
Hans Nauckhoff				1300 0:17	221:--		
				3700 0:18	666:--	953:--	
			Summa kronor				1755:--
<u>Avloppet B-E.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
1/2 mtl Svarvartorp 1 ¹				60 0:10	6:--		
E.R. Ehnvall				1050 0:18	189:--	195:--	
			Summa kronor				195:--
<u>Sammandrag för Nedre torrlägningsområdet.</u>							
Avloppet A-B-C-D							1755:--
" B-E							195:--
			Summa kronor				1950:--
<u>Torrlägningsområdet F-G.</u>							
<u>Avloppet F-G.</u>							
<u>Härads socken.</u>							
1/2 mtl Svarvartorp 1 ¹				500 0:10	5:--		
E.R. Ehnvall				500 0:12	6:--	11:--	
5/8 mtl Skälby 1 ⁶				300 0:12	36:--		
Kr. Johnson				700 0:18	126:--	162:--	
			Summa kronor				173:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	kr. öre/m ²	kronor	kronor
<u>Sammandrag för Övre torrlägningsområdet.</u>							
Avloppet K-L-M							315:--
" L-R-S							396:--
Summa kronor							711:--
<u>SLUTSAMMANDRAG.</u>							
Nedre torrlägningsområdet							1950:--
Torrlägningsområdet F-G							173:--
" H-I							369:--
Övre torrlägningsområdet							711:--
Summa kronor							3203:--
Näsbyholm pr Strängnäs den 17 maj 1951.							
<i>Martin Ljungström</i>							
Statens lantbruksingenjör.							

(Timpenning 2:50 kr.)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>				
		<u>Avloppet A-B-C-D.</u>				
A 6+35-9+50	315	Schaktning av sten och grus med sprängsten och rötter	90	6:-	540:--	
		" " sten och grus	20	3:50	70:--	
		" " lera med rötter och stubbar	160	2:75	440:--	
		" " lera med sten och rötter	60	3:-	180:--	
		" " lera	110	2:50	275:--	
		Omläggning av ägobro vid 7+53 med användande av be- fintligt virke			100:--	1605:--
B 9+50-12+50	300	Schaktning av lera med något rötter	450	2:50	1125:--	
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 10+6 enligt specificerat kostnadsförslag			950:--	2075:--
12+50-15+50	300	Schaktning av lera med något rötter	420	2:50	1050:--	
		" " sten och grus med sprängsten och rötter	280	6:-	1680:--	
		" " sten och grus samt rivning av gammal bro	120	4:-	480:--	
		" " lera med sten	80	3:-	240:--	
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 12+96 enligt specificerat kostnadsförslag			900:--	4350:--
15+50-18+50	300	Schaktning av lera	900	2:50	2250:--	
	1215	Transport			2250:--	8030:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	1215	Transport			2250:--	8030:--
		Schaktning av sten och grus med något rötter	30	4:--	120:--	
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 17+27 enligt specificerat kostnadsförslag			950:--	3320:--
^G 18+50-21+17	267	Schaktning av lera	800	2:50	2000:--	
		" " " med en- staka stenar	160	3:--	480:--	
		" " sten och grus med sprängsten	90	6:--	540:--	3020:--
^G ^D 21+17-23+15	198	" " leramed något rötter	580	2:50	1450:--	1450:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				1580:--
Summa	1680	Summa kronor				17400:--
<u>Avloppet B-E.</u>						
^B ^E 30 - 32	200	Schaktning av sandblandad lera med rötter	350	2:50	875:--	
		" " sandblandad lera med något sten och rötter	10	3:--	30:--	
		" " sten och grus	10	3:50	35:--	
		Ombyggnad av ägobro vid 31+15 enligt specificerat kostnads- förslag			500:--	1440:--
		För arbetets tillsyn och oför- utsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				160:--
Summa	200	Summa kronor				1600:--
<u>Avloppet C-P.</u>						
^C ^P 90-93+34	295	Rörledning av 45 cm:s (18") betongrör.				
	295	Transport				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	295	Transport				
		Inköp och frakt av 45 cm:s (18") lantbruksrör av vibrerad be- tong, tillverkade av portland- cement klass A	lm. 291	9:60	2793:60	
		Schaktning av lera	250	2:50	625:--	
		" " sten och grus med något sprängsten	20	6:--	120:--	
		Bergsprängning	8	30:--	240:--	
		Rustbädd av 2½"x4" virke, 2 i bredd å sträckan 90-90+96	1,2	100:--	120:--	
		Grusbädd 0,2 m. under rören i bergskärning	2	10:--	20:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning	lm. 291	2:--	582:--	
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring vid C			40:--	
		Torvbeklädnad kring rör- mynningarna	m ² 12	6:--	72:--	
		Kopplingsbrunnar av 1,0 m:s betongrör, tillverkade av portlandcement klass A, med botten och lock av betong vid 90+96, 92 och 92+72	st. 3	75:--	225:--	
		Fabriksjord slambrunn av be- tong, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind vid P			225:--	5062:60
		För arbetets tillsyn och oför- utsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				537:40
Summa	295	Summa kronor				5600:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Torrlägningsområdet F-G.</u>						
<u>Avloppet F-G.</u>						
F 34+8-37+56	348	Rensning av slam samt borttagande av buskar och rötter 1m.	40	1:-	40:--	
		Schaktning av lera	220	2:50	550:--	
		" " " med sten, rötter och stubbar	80	3:-	240:--	
		" " grus och sten med enstaka sprängstenar, rötter o stubbar	30	6:-	180:--	
		Ägobro vid 35+54 enligt specificerat kostnadsförslag			400:--	1410:--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				140:--
Summa	348	Summa kronor				1550:--
<u>Torrlägningsområdet H-I.</u>						
<u>Avloppet H-I.</u>						
H 40 - 43	300	Schaktning av lera	280	2:50	700:--	
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 42+36 enligt specificerat kostnadsförslag			375:--	1075:--
I 43 - 47+7	407	Schaktning av lera med sten	70	3:-	210:--	
		" " sten och grus med sprängsten	30	6:-	180:--	
		" " lera	280	2:50	700:--	1090:--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				235:--
Summa	707	Summa kronor				2400:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>						
<u>Avloppet K-L-M.</u>						
K 47+36-49+25	L 165	Schaktning av sten och grus med sprängsten och rötter	220	6:-	1320:--	
		" " lera med ensta- ka stenar, röt- ter och stubbar	20	3:-	60:--	
		" " lera	140	2:50	350:--	1730:--
		Ombyggnad av ägobro vid 48+39 enligt specificerat kostnads- förslag				400:--
L 49+25-50+66	M 141	Schaktning av lera	220	2:50	550:--	
		" " " med sten	110	3:-	330:--	
		" " sten och grus med sprängsten	40	6:-	240:--	1120:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				350:--
Summa	306	Summa kronor				3600:--
<u>Avloppet M-N-O.</u>						
M 50+66-56+83	N 617	<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") lantbruksrör av vibre- rad betong lm.	610	6:80	4148:--	
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") armerade vägrör för sträckan 53+4-53+9 lm.	5	10:-	50:--	
		Schaktning av lera	270	2:50	675:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	615	1:50	922:50	
	617	Transport			5795:50	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
N O 56+83-57+35	617	Transport			5795:50	
		Grusfyllning och planering av vägbanan vid 53+5			25:--	
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring vid M			35:--	
		Samlingsbrunnar av 80 cm:s betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 51+61, 53+9, 54+50 och 55+72	4	150:--	600:--	
		Kopplingsbrunn av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid N			60:--	6515:50
	52	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") lantbruksrör av vibre- rad betong	50	4:70	235:--	
		Schaktning av lera	20	2:50	50:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning	50	1:25	62:50	
		Fabriksgjord slambrunn av ar- merad betong, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind vid 0			225:--	572:50
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				712:--
Summa	669	Summa kronor				7800:--
<u>Avloppet L-R-S.</u>						
L R 100-101+89	189	Schaktning av lera	560	2:50	1400:--	
		Bro för utfartsväg vid 100+2 enligt specificerat kostnads- förslag			350:--	
	189	Transport			1750:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
R 101+89-103+58	189	Transport			1750:--	
	169	Schaktning av lera	240	2:50	600:--	2350:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				250:--
Summa	358	Summa kronor				2600:--
<u>Avloppet R-T.</u>						
R 110-111+83	183	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") lantbruksrör av vibre- rad betong	st. 183	4:70	860:10	
		Schaktning av lera	80	2:50	200:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning	lm. 183	1:25	228:75	
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring vid R			30:--	
		Kopplingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 110+80			50:--	
		Dagvattensil av 15 cm:s (6") betongrör vid 111+60			25:--	
		Samlingsbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid T			100:--	1493:85
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				156:15
Summa	183	Summa kronor				1650:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
		<u>Nedre torrlägningsområdet</u>				
	1680	Avloppet A-B-C-D			17400:--	
	200	" B-E			1600:--	
	295	" G-P			5600:--	24600:--
		<u>Torrlägningsområdet P-G.</u>				
	348	Avloppet F-G				1550:--
		<u>Torrlägningsområdet H-I.</u>				
	707	Avloppet H-I				2400:--
		<u>Övre torrlägningsområdet.</u>				
	306	Avloppet K-L-M			3600:--	
	669	" M-N-O			7800:--	
	358	" L-R-S			2600:--	
	183	" R-T			1650:--	15650:--
Summa	4746	Summa kronor				44200:--
		<u>Specificerade kostnadsförslag för brobyggnader.</u>				
		<u>Ägovägsbroar vid 10+6 ö 17+27.</u>				
		Inköp och frakt av 1,20 m:s kulvertrör av vibrerad betong				
		lm.	6	70:--	420:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			50:--	
		Läggning av rören	lm.	6	10:--	60:--
		2 st. dragband av 20 mm:s rundjärn, asfaltimpregnerade			30:--	
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med armering av 16 mm:s rund- järn vid båda rörmynningarna	2	150:--	300:--	
		Transport			860:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal M	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			860:--	
		Grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			90:--	
		Summa kronor			950:--	
		<u>Ägovägsbro vid 12+96.</u>				
		Inköp och frakt av 1,20 m:s kulvertrör av vibrerad betong				
		lm.	6	70:--	420:--	
		Läggning av rören lm.	6	10:--	60:--	
		2 st. dragband av 20 mm:s rundjärn, asfaltimpregnerade			30:--	
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med armering av 16 mm:s rund- järn vid båda rörmynningarna	2	150:--	300:--	
		Grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			90:--	
		Summa kronor			900:--	
		<u>Ägobro vid 31+15.</u>				
		Inköp och frakt av 90 cm:s kulvertrör av vibrerad betong				
		lm.	5	45:--	225:--	
		Inköp och frakt av 90 cm:s trumögon st.	2	60:--	120:--	
		Rustbädd av 15 cm:s virke			35:--	
		Läggning av rören och förank- ring av trumögon			70:--	
		Grusfyllning och planering av körbanan m.m.			50:--	
		Summa kronor			500:--	
		<u>Ägobroar vid 35+54 o 48+39.</u>				
		Inköp och frakt av 80 cm:s kulvertrör av vibrerad betong				
		lm.	5	37:--	185:--	
		Inköp och frakt av 80 cm:s				
		Transport			185:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			185:--	
		trumögon st.	2	50:--	100:--	
		Läggning av rören och förankring av trumögon			70:--	
		Grusfyllning och planering av körbanan m.m.			45:--	
		Summa kronor			400:--	
		<u>Ägovägsbro vid 42+36.</u>				
		Inköp och frakt av 70 cm:s kulvertrör av vibrerad betong lm.	5	30:--	150:--	
		Inköp och frakt av 70 cm:s trumögon st.	2	40:--	80:--	
		Rustbädd av 15 cm:s virke			35:--	
		Läggning av rören och förankring av trumögon			65:--	
		Grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			45:--	
		Summa kronor			375:--	
		<u>Bro för utfartsväg vid 100+2.</u>				
		Inköp och frakt av 60 cm:s kulvertrör av vibrerad betong lm.	5	26:--	130:--	
		Inköp och frakt av 60 cm:s trumögon st.	2	35:--	70:--	
		Rustbädd av 15 cm:s virke			35:--	
		Läggning av rören och förankring av trumögon			65:--	
		Grusfyllning och planering av vägbanan m.m.			50:--	
		Summa kronor			350:--	
		Näsbyholm pr Strängnäs den 17 maj 1951.				
		<i>Martin Ljungström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningstängd

för brutlaggningsföretaget Skälby-Årskär i Härads och Västra socknen,
Södermanlands län, upprättad vid laga synföreläggning åren 1950-1951.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare	S = sökande till företaget	Jordförbättrings värde	Reparationstal inom avdelningen	Reparationstal för varje torrläggings- område	Kostnad för		Summa kostnad	Reparationstal för för- rättningskostnader o.d. inom företaget i dess helhet	Kostnad för laga synföreläggningen
					torrläggningen	ersättningar			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Västra brutlaggningsområdet</u>									
<u>Härads socken</u>									
1/2 mtl Svanarörp 1'									
E. R. Edinvald	✓ S	4.755 10	-	16.6807	4.103 45	325 27	4.428 72	9.3427	190 59
5/8 mtl Skälby 1'									
Kr. Johnson	✓ S	2.043 -	-	7.1667	1.763 01	139 75	1.902 76	4.0140	81 89
5/8 + 5/8 mtl Skälby 2' och 3'									
Hans Bruckhoff	✓ S	21.133 50	-	74.1352	18.237 26	1.445 64	19.682 90	41.5225	847 06
Års. lag. Skälby 1" (Karlby m.)									
T. Fehnd	✓ S	575 10	-	2.0174	496 28	39 34	535 62	1.1299	23 05
Summa		28.506 70	-	100.0000	24.600 -	1.950 -	26.550 -	56.0091	1.142 59
<u>Brutlaggningsområdet F-G.</u>									
<u>Härads socken</u>									
5/8 mtl Skälby 1'									
Kr. Johnson	✓ S	2.592 90	-	100.0000	1.550 -	173 -	1.723 -	3.6348	74 15
Summa		2.592 90	-	100.0000	1.550 -	173 -	1.723 -	3.6348	74 15

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Toutäggningssområdet H-V</u>									
<u>Kärsads socken</u>									
$\frac{1}{8}$ mtl Pedersboda 1 ²									
Herbert Vägerkrist ¹ ₂	S	1.992:-	-	66.3934	1.593 44	244 99	1.838 43	3.8783	79 12
$\frac{1}{8}$ mtl Pedersboda 1 ³									
Herbert Vägerkrist ¹ ₂	S	1.008 30	-	33.6066	806 56	124 01	930 57	1.9631	40 04
Summa		3.000 30	-	100.0000	2.400:-	369:-	2.769:-	5.8414	119 16
<u>Övre toutäggningssområdet</u>									
<u>Avdelning I.</u>									
<u>Äggfigurerna 116-177</u>									
<u>Kärsads socken</u>									
$\frac{1}{8}$ mtl Pedersboda 1 ³									
Herbert Vägerkrist ¹ ₂	S	1.329 60	11.2153	5.8685	880 40	79 74	960 14	2.0255	41 32
$\frac{1}{8}$ mtl Pedersboda 1 ²									
Herbert Vägerkrist ¹ ₂	S	3.533 60	29.8063	15.5964	2.339 80	211 92	2.531 72	5.3830	109 81
<u>Vänna socken</u>									
<u>Torpst Långestorp 1'</u>									
Knut Lindell ¹ ₂	S	6.992:-	58.9784	30.8608	4.629 80	419 34	5.049 14	10.6515	217 29
Summa		11.855 20	100.0000	50.3257	7.850:-	711:-	8.561:-	18.0600	368 42
<u>Avdelning II.</u>									
<u>Äggfigurerna 178-211</u>									
<u>Vänna socken</u>									
<u>Torpst Långestorp 1'</u>									
Knut Lindell ¹ ₂	S	9.009 60	95.2278	45.3992	7.427 77	-	7.427 77	15.6694	319 66
Transport		9.009 60	95.2278	45.3992	7.427 77	-	7.427 77	15.6694	319 66

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Transport		9.009 60	95.2278	45.3992	7.427 77	-	-	7.427 77	15.6694	319 66
$\frac{7}{8} + \frac{7}{8} + \frac{7}{8} + \frac{7}{8} + \frac{7}{8}$ nittl bontännsal, $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{4}$ bote 5', $\frac{1}{8}$ nittl Klinkerbodal, $\frac{1}{4}$ nittl Övätter 1', $\frac{1}{4}$ nittl Dinterled 1', $\frac{1}{4}$ nittl Väbytrög 1' (Kalk- uddarna) (oskiftat)										
Vass vnn Stockenstern	-	451 50	4.7722	2.2751	372 23	-	-	372 23	0.7853	16 02
Summa		9.461 10	100.0000	47.6743	7.800:-	-	-	7.800:-	16.4547	335 68
<u>Sammmandrag</u>										
<u>Övre torläggningsområdet</u>										
Avdelning I		11.855 20	100.0000	52.3257	7.850:-	711:-	8.561:-	18.0600	368 42	
" II		9.461 10	100.0000	47.6743	7.800:-	-	-	7.800:-	16.4547	335 68
Summa		21.316 30	-	100.0000	15.650:-	711:-	16.861:-	34.5147	704 10	
<u>Slutsammmandrag</u>										
Övre torläggningsområdet		28.506 70	-	100.0000	24.600:-	1.950:-	26.880:-	56.0091	1142 59	
Torläggningsområdet F-G		2.592 90	-	100.0000	1.550:-	173:-	1.723:-	3.6348	74 15	
" H-J		3.000 30	-	100.0000	2.400:-	369:-	2.769:-	5.8414	119 16	
Övre torläggningsområdet		21.316 30	-	100.0000	15.650:-	711:-	16.861:-	34.5147	704 10	
Summa		55.416 20	-	-	44.200:-	3.203:-	47.403:-	100.0000	2.040 -	

Väbyholm pr. Stångnäs den 17 maj 1951.

Hä tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Status Landbruksingenjör.

Lenn Svensson Ernst Jönasson

Biträdande godkännat.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Skälby, Svarvartorp och Pedersboda i Härads socken samt Lukastorp, Norrlänna, Klinkeboda, Ösätter, Vinterled och Näsbytorp i Länna socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

De i företaget ingående markerna äro belägna inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr. 120/121, 2,5 - 5 km. sydost om Härads kyrka, och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översigtskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av fyra skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Nedre torrläggningsområdet, Torrläggningsområdet F-G, Torrläggningsområdet H-I samt Övre torrläggningsområdet, vilka äro belägna utefter samma avlopp men i torrläggningshänseende äro oberoende av varandra.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 66,87 har, varav 59,01 har åker, 3,74 har äng och 4,14 har betes- och skogsmark. Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består till större delen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å en mindre del av Nedre torrläggningsområdet utgöres jordmänen av dy på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits utförande av följande å hithörande plan- och profilritningar angivna avlopp: Inom Nedre torrläggningsområdet öppna avloppen A-B-C-D och B-E samt rörledningen C-P, inom Torrläggningsområdet F-G öppna avloppet F-G, inom Torrläggningsområdet H-I öppna avloppet H-I samt inom Övre torrläggningsområdet öppna avloppen K-L-M och L-R-S samt rörledningarna M-N-O och R-T.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 11,6 km² för avloppet A-B, 6,2 km² för avloppet B-C, 3,9 km² för avloppet C-D, 5,3 km² för avloppet B-E, 3,1 km² för avloppet F-G, 2,8 km² för avloppet H-I och 2,1 km² för avloppet K-L. För övriga avloppssträckor har nederbördsområdets storlek vid olika punkter angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km² till 0,93 m³/sek. från området i dess helhet. För rörledningarna har avrinningen vid flöden beräknats efter 100 sekundliter pr km².

De öppna avloppen skola utföras med en bottenbredd av 0,75 meter å sträckan A-B, 0,50 meter å sträckorna B-C-D, B-E, F-G och K-L-M samt 0,30 meter å sträckorna H-I och L-R-S. Sidolutningen är 1:1,25 och minsta bottenlutningen 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,86 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,30 meter.

Rörledningarna skola utföras av betongrör med en dimension av 45 cm (18") å sträckan C-P, 37,5 cm (15") å sträckan M-N och 30 cm (12") å sträckorna N-O och R-T. Minsta bottenlutningen är 1,5:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel

$$V = k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4} \right) \sqrt{R} I.$$
 Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid C, M och R, fabriksgjorda slambrunnar av armerad betong, storlek 1,0x1,0 meter, med risgrindar vid O och P, samlingsbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid 51+61, 53+9, 54+50 och 55+72 och av 60 cm:s betongrör vid T, kopplingsbrunnar med botten

och lock av betong av 1,0 meters betongrör vid 90+96, 92 och 92+72, av 80 cm:s betongrör vid N och av 60 cm:s betongrör vid 110+80, dagvattensil av 15 cm:s (6") betongrör vid 111+60, samt pinnad torvsättning av dikesslanten kring rörutloppet vid C, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnarna och dagvattensilen skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållan-
utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Kemiska stationen i Örebro. Vattenprov har därvid tagits intill de föreslagna rörledningarna, dels å Skälby 2^l och 3^l och dels å Lukastorp. Vattnet har befunnits innehålla å Skälby 2^l och 3^l 86 milligram aggressiva syror pr liter med en karbonathårdhet av 2,2 tyska grader och å Lukastorp 29,7 milligram aggressiva syror pr liter med en karbonathårdhet av 2,8 tyska grader. I förstnämnda fallet har vattnet påtaglig angreppsförmåga på betong, medan i sistnämnda fallet vattnet har obetydlig angreppsförmåga på betong. De till användning föreslagna betongrören skola vara tillverkade av vibrerad eller centrifugerad betong med i möjligaste mån vattentätt gods och vad beträffar rörledningen C-P med användande uteslutande av portlandcement klass A. Rören skola i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normer för lantbruksrör av betong.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenter-
nas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägobro vid

7+53 omläggas med användande av befintligt virke. Fem broar för ägo- eller utfartsvägar vid 10+6, 12+96, 17+27, 42+36 och 100+2 samt tre ägobroar vid 31+15, 35+54 och 48+39 skola ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämna- de anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytav- vägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medel- vattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.


Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hit- hörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisför- hållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har upp- skattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom rätning av rågångsdiket mellan Lukastorp 1¹ och Pedersboda 1² samt genom utförande av rörledningarna C-P, M-N-O och R-T och möjlig- heten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp, har för fastig- heterna Skälby 2¹ och 3¹, Pedersboda 1² och Lukastorp 1¹ beräknats en brukningsbåtnad av tillhoppa 6.462:- kronor enligt i värderingslängden verkställd beräkning.

Torrläggningsföretaget Skälby-Lukastorp
i Härads och Länna socknar, Södermanlands län.

Graderingsskala



För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 55.416:20 kronor, varav 28.506:70 kronor för Nedre torrlägningsområdet, 2.592:90 kronor för Torrlägningsområdet F-G, 3.000:30 kronor för Torrlägningsområdet H-I och 21.316:30 kronor för Övre torrlägningsområdet.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 44.200:- kronor; inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöpa 24.600:- kronor på Nedre torrlägningsområdet, 1.550:- kronor på Torrlägningsområdet F-G, 2.400:- kronor på Torrlägningsområdet H-I och 15.650:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna längs de öppna avloppen. Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som finnas införda i kolumn 6 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna och uppgå ersättningarna till sammanlagt 3.203:- kronor, varav 1.950:- kronor på Nedre torrlägningsområdet, 173:- kronor på Torrlägningsområdet F-G, 369:- kronor på Torrlägningsområdet H-I och 711:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utbetalas till arrendator i den mån,

59.
han undanskaffat jordsträngarna.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även häri- genom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning till- släppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första ut- förande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möj- ligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar, såsom nämnts, fyra skilda torrläggningssam- fälligheter, nämligen

Nedre torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 1 - 83 och ut- förande avloppen A-B-C-D, B-E och C-P,

Torrläggningsområdet F-G, omfattande ägofigurerna 84 - 96 och ut- förande av avloppet F-G,

Torrläggningsområdet H-I, omfattande ägofigurerna 97 - 115 och ut- förande av avloppet H-I,

Övre torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 116 - 211 och ut- förande av avloppen K-L-M-N-O, L-R-S och R-T.

På grund av särskilda arbetssvårigheter skall därjämte enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen vid fördelningen av kostnader- na Övre torrläggningsområdet uppdelas i två avdelningar, nämligen avdelning 1, omfattande ägofigurerna 116 - 177 och utförande av av- loppen K-L-M, L-R-S och R-T med kostnad för torrläggning och ersätt- ningar 8.561:- kronor, förbättringsvärdet 11.855:20 kronor och rela- tiva kostnaden sålunda 0,72,

avdelning 2, omfattande ägofigurerna 178 - 211 och utförande av av- loppet M-N-O med torrläggningskostnad 7.800:- kronor, förbättrings-

värdet 9.461:10 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,82.

Inom varje avdelning hava kostnaderna fördelats på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet inom Övre torrläggningsområdet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för kostnadernas fördelning inom området i dess helhet och införts i kolumn 5 av hithörande kostnadsfördelningslängd. Inom Nedre torrläggningsområdet, Torrläggningsområdet F-G och Torrläggningsområdet H-I skola kostnaderna fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden enligt repartitionstal, som införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna enligt repartitionstal, som uträknats härför och införts i kolumn 9 av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1960.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör enligt bestämmelser under rubrik vattenmängd och dimensioner här ovan få användas, att rören i bergskärning läggas på en minst 0,2 meter tjock grusbädd, och i övrigt, där så erfordras, på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ "x4" plank, två i bredd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att körbanan å de berörda broarna återställas i förutvarande skick, att sten icke får placeras över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar eller i för ändamålet särskilt anbragta grenrör. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits i block och jordfasta stenar, såsom utvisas å hörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Nedre torrlägningsområdet.

Fixp. 1. +19,42 m., ring i sten, 15 m. väster om punkt 5+40.

Fixp. 2. +22,22 m., ring i sten, 38 m. sydost om punkt 10+24.

Fixp. 3. +22,98 m., ring i sten, 10 m. söder om punkt 14+2.

Fixp. 4. +23,30 m., ring i block, 11 m. sydsydost om punkt 19+75.

Torrlägningsområdet F-G.

Fixp. 5. +25,15 m., borrhål och ring i sten, 37 m. väster om punkt 34+96.

Torrlägningsområdet H-I.

Fixp. 6. +27,63 m., ring i sten, 46 m. öster om punkt 40+10.

Fixp. 7. +32,41 m., ring i block, 20 m. nordnordost om punkt 47+25.

Övre torrlägningsområdet.

Fixp. 8. +33,39 m., ring i sten, 26 m. väster om punkt 50+48.

Fixp. 9. +34,16 m., ring i sten, 56 m. ostnordost om punkt 55+54.

Fixp. 10. +35,50 m., ring i block, 44 m. sydsydost om punkt 63+78.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam-och samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året, de öppna avloppen skola grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islänningar och värtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av ^{de} nu befintliga broarna över avloppen.

63.
Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampan-
de av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 83 kronor och 12 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Skälby - Lukastorp i Härads och Länna socknar, Södermanlands län.

Näsbyholm pr Strängnäs den 17 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Leif Brumfars

Biträdande godemän.

Emil Jönsson

SPECIFIKATION

till räkning nr 550 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i <u>utan</u> samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen <u>67</u> ha.				
<u>350</u> :- kr för <u>40</u> ha och <u>6</u> :- kr för varje ha däröver	512	--		
<u>2</u> % av <u>47.403</u> :- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	948	06		
2 % av _____ kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1460	06	1460	06
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: ~~icke fullständigt förslag~~ — alternativt förslag — ~~planläggning som jämväl över avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.~~				
<u>6,7/12 1950, 23,25/4 1951</u>				
_____ timmar à _____ kr för lantbruksingenjör				
<u>17</u> » » <u>1:90</u> » » {extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	32	30		
_____ » » _____ » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde			32	30
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen _____ ha.				
_____ kr för _____ ha och _____ kr för varje ha däröver				
_____ % av _____ kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av _____ kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av _____ kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av _____ st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad _____ kr.				
_____ kr jämte _____ % av _____ kr				
1 % av _____ kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1492	36

SPECIFIKATION

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader	43:25	
Inbindning av handlingarna	4:--	47:25
Ersättning till godemännen	68:32	
Hantlangning o.d.	414:68	
Kostnad för vattenanalys	17:75	500:75
	<u>Summa kronor</u>	<u>548:--</u>

SAMMANDRAG.

Arvode till statsverket	1492:--
Övriga förrättningskostnader	<u>548:--</u>
	<u>Summa kronor</u>
	<u>2040:--</u>

Näsbyholm pr Strängnäs den 17 maj 1951.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

