

Coll 23 79



Bil. till R. 61 för 1879.

Afsyningsbrev

W. J. J.

Arbetet för utdiktning vid Krokstorp, Ingelbo med fl. byar i Fliseruds och Mönsterås socknar i Kalmar län omfattar uppmärksam af en gammalt vattendrag på 25,000 fots längd med 2 till 10 fots bottenbredd, hvarmed afser tillagging af 293 tunnland jord, hvar till Kongl Majt den 12 april 1872 Uddiktat beviljat en länbidrag af 6000 kr.

Vid inspektion den 21 sittiden Augusti befunns arbetet anmärkningsfritt och i enlighet med gillade plan ^{utfört} (utom i öfriga ändan, hvarst återstod 400 längd fot gräfning och vidrop 2000 fot efterrensningar, hvilka restarbeten vid besigtning af detsamma adjutanter Löjtnant F. Hammarström den 15 oktober afmålades befunns anmärkningsfritt utförda.


På grund häraf för jag hos Kongl. Styrelsen för allmänna Väg och Vattenbyggnads tillståndsläsa fullt godkännande af detta arbete.
Skatals den 2 december 1878

A. Gräfström
Chef i Östra Distriket

År 1874 till Oktober månad inställde sig under-
deltäknad landtbruksingeniör i Granebo, för att på
begäran upprätta jordundersökningar samt upprät-
ta plan och förslag till upprensning af vattendra-
get, som genomrinner och fördränker vidsträckt
odlingsmarker, tillhöriga Krötorps, Ingabo, Lång-
hult, Granebo och Håbbestorps byar till Flise-
ryd och Monsteraås socknar af Kalmar län;
och här jag nu öfver resultatet af denna under-
sökning lämna följande beskrifning.

Det ifrågakommande vattendraget, som ligger sin
början inom Krötorps byområde i Fliseryd So-
cken, fortgår sedan i sydöstlig riktning genom Mon-
steraås Socken och utfaller slutligen i Östersjön, efter
att hafva genomloft en längd af cirka en mil,
uti den s. k. Monsteraås vik. — Under sitt med
krokar och buktar uppfyllda lopp öfversvämmas och
fördränker det stora flöda vidder af odlingsmar-
ker, hvilka i sitt nuvarande ivattenfladade till-
stånd äro af ringa värde, lemnande endast en
svag afkastning af mindre närande gräsflug, som
som efter ändamålsenlig terrälläggning blifva tjen-
liga till förmåstning af såväl fäd som föder-
växter. En fullständig upprensning och reglering
af det öfvannämnda vattendraget har därför ansetts
af behöfwet fördels väl påkallad och tillstyrkes
så mycket mera, som den höglandta marken in-
nom orten är mycket flumunden och lemnas för till-
fällen till odling.

Den beräknade afvägringen, som lag sin



borjan inom Skovborgs område i Hisinger Län-
den sedan följande inför vattendraget, visade att
marken under hela sträckningen hade en god och
jämna belägg samt att nödiga full förslags för
alla härradskarnas fullständiga utföring, hvilket
förhållande afven närmare inhemtas af de upp-
rättade profilritningarna. Sedan nämnda Häl-
singsborgs Högvarn blifvit af dikningsbolaget inlåst
och passerat förkomma inga vidare hinder för ar-
betets utföring.

Genom detta förslag till upprensning och
utföring af dikningsföretag kommer en areal af 293 Tunn-
land nu vattendränkta och föga afstånde mar-
ken att utvinas för odlingen mot en beräknad
kostnad af 12,000 Rdr Rint eller i medeltal
per Tunmland 41 Rdr. Som detta företag är
det första, hvilket för närvarande förkommer
inom södra delen af Kalmar Län, och stor för-
del skulle genom dess utförande tillkommas orten, så
vare enskildt om något länunderstöd af allmän-
na medel kunde bewiljas, isynnerhet som de mån-
ga små jordägarna äro villständiga att af egen me-
del bestrida dikningskostnaden.

Medkommande arbetets utförande, så bör i-
ställas att gräfningarna börjas i nedre ändan af
fallet samt sedan följande uppför med nöga be-
räkande af de dimensioner, hvilka i fot och tum
finnas i profilritningarna utfatta vid hvarje
af de nedslagna stälarna, såvinsom att de nya
sträckningar, som i marken äro utpräglade och i

planhårtare med fvarde linier närmare angifna-
unga följes; härforulom för dikejorden hållas på
minst 3 fots afstånd från dikets känder samt nö-
diga grönfkarningar uppgeslas, för att bereda
afvattning fritt aflopp intill dess dikevallerna hinna
bortföras.

