338/51

FÖRETAG: Stjärnholm - Hult D. 2*0454

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören M. Lingström
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 4.020
» en första rensning ..... » 130 kr. 4.150
Lånet till företagets utförande ..... kr. 7.980

Skuldförbindelse övertagen till rev. Stiftung den 26/10 1951 godkänd den 6.11. 1951.

45

LANTBRUKSSTYRELSEN 8 OKT. 1951 DIARIE Nr U 1785 BAC Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 till

torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken,

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med fyratusenetthundrafemtio (4.150) kronor, varav till företagets utförande fyratusentjugo (4.020) kronor och till en första rensning av avloppen etthundratrettio (130) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusenniohundraåttio (7.980) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hult Lövsta pr. Nyköping den 3 oktober 1951

Viking Eriksson √ Hult.

Emil Lund √ Stjernholm

Helge Eriksson Pahnlöv.

Att herrar Viking Ericson Hult Ernst Ålund Stjernholm
och Helge Eriksson Palmtorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Johansson — Evald Persson

Adress Haga Södra Nyköping — Adress Solö Södra Nyköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 december 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Kåggland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Lut godk

BESLUT
DEN 27 DEC. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1951
DIARIE NR J 1785

B E V I S
LANTBRUKSSTYRELSEN

över avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Arbetsplan upprättad vid laga syneförrättning, avslutad den 9 mars 1948.

Ansökning om statsunderstöd i september 1948.

Planen ännu icke fastställd.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, Lövsta, Nyköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 november 1949. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader överstigit de beräknade.

Nyköping den 24 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Avskrift.

SLUT
DEN 2[illegible] DEC. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1951
DIARIE NR U 1785

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

över avsyning av en första rensning av avlopp.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Arbetsplan upprättad vid laga syneförrättning, avslutad den 9 mars 1948.

Ansökning om statsunderstöd i september 1948.

Planen ännu icke fastställd.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, Lövsta, Nyköping.

Avsyningen av den första rensningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 7 november 1950. Rensningsarbetet befanns därvid vara i föreskriven ordning utfört och förordas till godkännande.

Nyköping den 24 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Avskrift.

BESLUT
DEN 21 DEC. 1951
BEVIS
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1950
DIARIE NR 25786/48
SAK Nr

över avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Arbetsplan upprättad vid laga syneförrättning, avslutad den 9 mars 1948.

Ansökning om statsunderstöd i september 1948.

Planen ännu icke fastställd. 18/6 51 4.150 7.980

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, Lövsta, Nyköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 november 1949. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande. Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader överstigit de beräknade.

Nyköping den 24 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

SLUT
IN 2 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

RAPPORT

över avsyning av en första rensning av avlopp.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Arbetsplan upprättad vid laga syneförrättning, avslutad den 9 mars 1948.

Ansökning om statsunderstöd i september 1948.

Planen ännu icke fastställd.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, Lövsta, Nyköping.

Avsyningen av den första rensningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 7 november 1950. Rensningsarbetet befanns därvid vara i föreskriven ordning utfört och förordas till godkännande.

Nyköping den 24 november 1950.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN
~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~
I
SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING
Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

SLUT
DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna avskrift av avsyningsbevis samt rapport över verkställd avsyning av en första rensning av avlopp vid torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Arbetet har finansierats med upplånade medel. Delägarna anhålla att statsunderstöd snarast måtte beviljas till företaget.

Nyköping den 25 november 1950.

Martin Ringström

3704.

05786/48, J 1785/51

AD/EF

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Nyköping.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.980 kronor till utförande av TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET STJÄRNHOLM - HULT i Nikolai socken, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Nikolai socken		
Stjärnholm	4^{1}	Ernst Ålund
Hult	1^{1}	Viking Ericsson
Solö	1^{2}	Johan Andersson
Emtnäs (Lilla Emtnäs)	2^{1}	Robert Karlsson
Bene Stora	1^{6}	Helge Eriksson

Stockholm den 21 december 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Ser F XIII kmb
2458

DIARIE Nr 0578
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

D 2*0454

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Torrläggningsföretaget STJÄRNHOLM-HULT i Nikolai socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av
MARTIN LINGSTRÖM
Lantbruksingenjör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för torrläggningsföretaget Stjärnholm-Hult i Nikolai socken, Södermanlands län, få härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Hult, Lövsta pr Nyköping den 9/3 1948.

Viking Eriksson

Ernst Ekelund

Helge Eriksson

Genom beslut den 18 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 12.452:67 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.150:- kr. och lån med 7.980:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Endo-intressent:~~ } Lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, Lövsta, Nyköping.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Martin Lingström.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 5 oktober 1945. Förrättningen avslutad 9 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med föreskiad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1950.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 15.063:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 12.452:67 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25 kr/m³, Lera med sten 4:- kr/m³, 20 cm:s (8") tegelrör 2:65 kr/lm 22,5 cm:s (9") betongrör 3:25 kr/lm, 30 cm:s (12") betongrör 5:- kr/lm, 45 cm:s (18") betongrör 9:25 kr/lm.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	10600	--	704	24	748	43	12052	67	400	12452	67

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	26	51	-	-	26	51	15063	20	1	12452	67	470	1/3	4150

Av bidraget belöper omkring 4020 kr. på företagets utförande och omkring 130 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	14960	80	99,3202	11970	74	2/3	7980

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av i värderingslängdens sammandrag meddelade uppgifter hava fyra av de i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna - vardera en total åkerareal, som icke överstiger 20 har. Av båtnaden för företaget belöper omkring 18 procent på dessa jordbruk, som av nämnden anses såsom ofullständiga.

Arbetet är ~~ännu icke~~ påbörjat. Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av i företaget ingående mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 4.150:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 7.980:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis.

" 2. Ansökning om statsunderstöd.

Bilaga 3. Fastighetsförteckning.

" 4. Beräkning av kostnad för en första rensning.

" 5. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping den 2 september 1948.

Lantbruksnämnden i Södermanlands län.

Delegationen för torrläggningsfrågor.

(Bo Hammarskjöld)

(Martin Lingström)

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 mars 1948 avslutad laga syneförrättning rörande torrläggningsföretaget Stjärnholm-Hult i Nikolai socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 7 juni 1948.

Ex officio:

(G. Österholm)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Martin Lingström, Nyköping

Bil. 2.

Ansökning om statsunderstöd.

Undertecknade, delägare i torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län, förklara härmed, att vi önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1947-1948 upprättat förslag, och lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Hult, Lövsta pr Nyköping den 9/3 1948.

Viking Ericsson. ✓ Ernst Eklund ✓

Helge Eriksson ✓ Rob. Karlsson ✓

Joh. Andersson ✓

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Anders Löfgren Ralph. Karlsson

Bil. 3.

F a s t i g h e t s f ö r t e c k n i n g.

Till nedanstående fastigheter, ingående i torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Nikolai socken.

4 $\frac{217}{240}$	mtl	Stjärnholm 4^1	Ägare: Ernst Ålund.
1	"	Hult 1^1	" Viking Ericsson.
1/4	"	Solö 1^2	" Johan Andersson.
1/2	"	Emtnäs 2^1 (Lilla Emtnäs)	" Robert Karlsson.
7/40	"	Bene Stora 1^6	" Helge Eriksson.

Nyköping i juni 1948.

Lantbruksingenjör.

Bil. 4.

Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Beräkning av kostnad för en första rensning.

Sträckan A-B, 777 lm à ~ 0:50 kr 400:--

Summa kronor 400:--

Nyköping i juni 1948.

Lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
mars	9	Kostnad för syneförrättningen enligt arvodesräkning 3:35/48						711	09
april	6	Arbetsritningar, ozalidkopior						10	10
juni	9	Laga kraftbevis: Lösen och kommissionärsarvode				4	65		
		Avgift till vattendomstol						22	59
						4	65	743	78
juni	25	Uttaget pr postförskott						4	65
			Summa utgifter					748	43

Nyköping den 25 juni 1948.

Martin Ingelsson

Lantbruksingenjör.

Stjärnholm-Hult.

Ordf.: Lantbr. Viking Ericsson, Hult, Lövsta, Nykvarn

SLUT
DEC. 1951
LANTBRUKSNÄMNDEN

2 kontr.
1 skuldförb.
2 rapps. (utf + resum)
2 rekv.

Antag kontr.
Godk. (utf. + resum.)
Utbet. bidr. 4150 kr
Utbet. lån. 7980 kr

Ser. E XIII kombo
2458-2

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

D____2*0454

18/6 51 kombo

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Torrläggningsföretaget

Stjärnholm-Hult

i Nikolai socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde nr: K 66/67

Handlingar

rörande torrläggningsföretaget

Stjärnholm - Fluet

i Nikolai socken, Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

åren 1947 - 1948 av

Martin Ingström

Statens lantbruksingenjör.

Härtill två ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stjärnholm, Hult, Tuntnäs, Solö och Bene i Nikolai socken, Södermanlands län.

Den 10 oktober 1947.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B' och B'') att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 f. m. hos lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, till vilket sammanträde sakägare och godemän blivit särskilt kallade.

I sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, och de för förrättningen tillkallade godemännen

A. Löfgren, Trankhyttan, och
Rudolf Grinell, L:a Kungsladugården.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

Ernst Lund, ägare av $4\frac{217}{240}$ mtl Stjärnholm 4'.
Viking Ericsson, -"- -"- 1 -"- Hult 1'.
Robert Karlsson, -"- -"- $\frac{1}{2}$ -"- Tuntnäs 2' (Lilla Tuntnäs)
Johan Andersson, -"- -"- $\frac{1}{4}$ -"- Solö 1^2
Helge Eriksson, -"- -"- $\frac{7}{40}$ -"- Bene Stora 1^6 (kallat Palmtorp)
Oskar Andersson, -"- -"- avs. låg Bene Stora 1^{14} (Bedetorp) och
-"- -"- Stjärnholm 17 (do.)

Vägingenjören Karl Wolffelt, ombud för Väg förvaltningen i Södermanlands län.
Vägmästaren H. Beidestam.

Närvarande var därjämte tekniska biträdet vid

Lantbruksingenjörsorganisationen Nils Olsson.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade, att erforderliga avlopp skulle få upptagas för torläggning av deras i företaget ingående marker till omkring fullt täckdikesdjup och att därvid röjningar skulle komma till utförande i så stor utsträckning, som kunde vara lämpligt ur ekonomisk synpunkt.

Ägarna av Stjärnholm, Palmtorp och Bedertorp förklarade på förfrågan av förrättningsmannen, att de icke önskade företagets utsträckande utöver vad som kunde vara erforderligt för sökandenas del.

§ 5.

Upplystes, att den för allmänna vägen Stjärnholm—Lösta vid nedre delen av avloppet från markerna befintliga trumman vore relativt bristfällig och i viss mån hindrade vattnets avrinning. Vägingenjören Wolffelt förklarade, att erforderlig reparation eller omläggning av trumman skulle verkställas genom Vägförvaltningens försorg.

§ 6.

Intressenterna yrkade ersättning för skada och intrång genom avloppens breddning och uppläggande av jordsträngarna längs desamma.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade intressenterna, att de önskade komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torläggning av de i företaget ingående markerna.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att synegång och värdering av de i företaget berörda markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse skulle utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Hult, Löösta pr Nyköping den 10 oktober 1947

Å tjänstens vägnar:

Mårten Ringström
Statens lantbruksingenjör

Anders Löfgren Erik Eriksson

Biträdande godemän.

Den 9 mars 1948.

Förestående dag klockan 9 30 f.m. inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukaren Viking Eriksson, Hult, för att fortsätta denna synneförrättning.

Kungörelse om sammanträdet hade anslagits i S:t Nikolai församling samt införts i tidningen Södermanlands Nyheter / bil. 6 - 6 3 /, varjämte underrättelser om samman-

trädet utsänds till sakägarna enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillträdesdomaren skiftesgodemannen Wilfrid Karlsson, Herrhagen, i stället för godemannen Rudolf Ginell, som var förhindrad närvara vid sammanträdet.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Ernst Lund, ägare av 4 $\frac{217}{240}$ mtl. Stjärnholm 4:
Viking Eriksson, " " 1 " Lund 1:
Robert Karlsson, " " 1/2 " Emtnäs 2:/Lilla Emtnäs)
Johan Andersson, " " 1/4 " Solö 1:2
Helge Eriksson, " " 7/40 " Bene Stora 1:6/(samt Palmtorp)

§ 10.

Jäv anmäldes icke mot godemannen Wilfrid Karlsson, som hade avlagt föreskriven godemansed.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i förslaget angående märkena, för de därför beräknade kostnaderna, ersättningarna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur mätningslängden upplästes det för varje fastighet beräknade båtnadsmåttet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

På grund av därvid förekommen förfrågan meddelade förrättningsmannen att märkena undersökts av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning. (Bil. E.)

§ 13.

Förrättningsmannen hade för vägdirektören i länet företett det upprättade torrläggningsförslaget jämsamt överlämnat en skrivelse angående företagets förhållande till den allmänna

vägen. I skrivelse (Bil. F.) hade vägdirektören avgivit yttrande, som upplästes och bilades protokollet.

§ 14.

Beslöts att tillsätta en styrelse av tre personer för föreningen samt två revisorer.

Till ledamöter av styrelsen utsågos

Viking Eriksson, Hult,
Ernst Lund, Stjärnholm, och
Helge Eriksson, Talmlaya.

Till revisorer utsågos

Robert Karlsson, Lilla Ernmäs, och
Johan Andersson, Solö.

Lantbrukaren Viking Eriksson, adress Hult, Lövsta pr. Nyköping, utsågs till ordförande i styrelsen med uppdrag dessutom att sammankalla och förvara till föreningen hörande handlingar och räkningar, vilka skulle finnas å Hult tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 15.

Styrelsemannens utlåtande upplästes, varvid även besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förvaltningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Svea hovrätts nedre domstol, Stockholm.

§ 16.

Förvaltningsmannen avlämnade räkning för förvaltningen. Förvaltningsarvodet kronor 524:69 skulle inom trettio dagar härefter insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto nr. 1036.

Av övriga förvaltningskostnader gäldades till förvaltningsmannen kronor 19:80 för utlägg för annonskostnad och inbindning av handlingarna samt till godemännen kronor 75:60 i reseoch traktamentsersättning.

§ 17

Dagens protokoll upplästes, varefter nyne förvaltningen förklarades avslutad.

Slut Lösta på Stycköping den 9 mars 28.

A Tjänstens vägnar:

Adolf Ringström

Statens lanebruksingenjör.

Andreas Löfgren Wilh. Karlsson

Biträdande ordföran.

Bil. A. HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 8.
DEN 14/9 1945 NR 1923

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stjernholm, Hult, L:a Emtnäs, Solö, Palmtorp och Cedertorp i Nikolai socken av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 25 har åker, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

4 217/240	mtl.	Stjernholm	ägare	Ernst Ålund
1	mtl.	Hult	"	Viking Eriksson
1/2	mtl.	L:a Emtnäs	"	Robert Carlsson
1/4	mtl.	Solö	"	Karl Gustavsson
7/40	mtl.	Palmtorp	"	Gustav Pettersson
		Cedertorp	"	Oskar Andersson.

Företaget synes icke komma att beröra vare sig allmänna vägen Nyköping - Oxelösund eller Oxelösund-Flen-Västmanlands Järnväg.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Viking Eriksson, Hult, Lövsta, Nyköping, tel. Bränn-Ekeby 36.

Lövsta, Nyköping den 10 september 1945.

Viking Eriksson .....

Joh. Andersson .....

Rob. Karlsson .....

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
NYKÖPING

2 K 35 - 97 D.R. 1945.

Bil. B. 1 9.

An

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Viking Erikssons, Hult, Stjärnholm, m.fl. ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden lantbruksingeniören Martin Lingström, Nyköping.

./. Ansökan. Nyköping den 4 oktober 1945.

Å Torrläggningsnämndens vägnar

Bil. B 2

LÄNSSTYRELSEN

KONUNGEN S BEFALLNINGSHAFVANDE I SÖDERMANLANDS LÄN

NDS LÄN

N:o 35/97 D.R.1945.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Viking Eriksson, Hult, Stjärnholm, m.fl. gjord, av torrläggningsnämnden i länet hit överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stjernholm, Hult, L:a Emtnäs, Palmtorp och Cedertorp i Nikolai socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrläggningsnämnd, lantbruksingenjören Martin Lingström, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas bemälde Lingström, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 5 oktober 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

(B.Löfström.) (Bo Hogner.)

Utan avgift.

10/1-46

Lantbruksingenjören Martin Lingström, Nyköping.

Bil. 6.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Stjärnholm, Hult, Emtnäs, Solö och Bene i Nikolai socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, tisdagen den 9 mars 1948 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Stjärnholm - Bränn-Ekeby.

Nyköping den 16 februari 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

22 2 48

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 9 mars 1948 för torrläggning av mark, berörande Stjärnholm, Hult, Emtnäs, Solö och Bene samt allmänna vägen Stjärnholm - Bränn-Ekeby.

Bil. 6.2

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Stjärnholm, Hult, Emtnäs, Solö och Bene i Nikolai socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, tisdagen den 9 mars 1948 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Stjärnholm - Bränn-Ekeby.

Nyköping den 16 februari 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 1/7/2 1948, intygas:

Södermanlands Nyheter

Bil. 6³

13.

Södermanlands Nyheter

N:o 457

Angives vid likvid pr post. Postkvitto gäller som vårt kvitto.

Telefoner:
Huvudkontoret i Nyköping
Namnanrop Sörmlands Nyheter
Oxelösund 224, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

Länets största och mest spridda tidning samt allmänna annonsorgan.
Utkommer alla helgfria dagar.
Upplaga 18,000 exemplar.

Nyköping den 5 mars 1948

Statens kontrollnämnd
M. Sundström
Expedition

GÖSTERBERGS TR.A/B. NYKÖPING 2163 47.

		Att betalas pr kontant netto		Ggr	Mm.	Pris pr mm.	Kronor	Kronor
Febr	17	Sammanträde i Kist Gnarp	105	1	75	27	kr mrs	16 kr

KVITTERAS
9 MRS 1948
Södermanlands Nyheter

Anmärkningar mot fakturan ej delgivna inom 14 dagar efter fakturans emottagande godkännas icke.
Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten.
Rabatt bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

Bil. 9.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 9 mars 1948 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Stjärnholm, Hult, Emtnäs, Solö och Bene i Nikolai socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 16 februari 1948.

Namn	Adress
Ernst Ålund	Stjärnholm.
Viking Ericsson	Hult, Lövsta, Nyköping.
Robert Karlsson	Emtnäs, " "
Johan Andersson	Solö, " "
Helge Eriksson	Palmtorp, Stjärnholm.
Oskar Andersson	Cedertorp, "
Vägförvaltningen i Södermanlands län	Nyköping.
Skiftesgodemannen A. Löfgren	Frankhyttan, "
" Rudolf Grinell ...	L:a Kungsladugården, "

Nyköping den 16 februari 1948.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

KOPIA

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Analysbevis N:r 2419.

Å kemiska stationen i Örebro har *på anmodan av*

Herr V. Eriksson, Hult, Lövsta, Nyköping

undersökts *prov av* Vatten, inkommet den 22 dec. 1947, märkt:

Prov av grundvatten från Hult, Lövsta, Nyköping.

Undersökningen har givet följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	1,1	
Fria syror beräknade som kolsyra, CO_2	8,8	mg/l
Aggressiva syror beräknade som kolsyra, CO_2	8,4	"

Örebro den 29 dec. 1947

Analysavgift Kr. 4:--

Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

F. G. LARSSONS TR AB. ÖREBRO

Bil. F.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 427-43/48.

Till

Lantbruksingenjören i Södermanlands län,

Nyköping.

Med anledning av Eder skrivelse av den 10 februari 1948 får jag härmed meddela, att jag icke har något att erinra mot Edert förslag till utförande av torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.

Nyköping den 11 februari 1948.

Carl Gyllenberg.

Carl Gyllenberg.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurens nr:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	7/40 mtl Bene Stora 1:6 (kallat Palmtorp)								
	. Helge Eriksson								
1	Åker, lermylla på lera		95						
2	Avloppsgrav								
3	Åker, lermylla på lera	2	29						
4	" " " "		61						
1-4	Summa	3	85					3	85
	Avs. läg. Bene Stora 1:4 (Bedertorp)								
	. Oskar Andersson								
5	Åker, lermylla på lera		55						
6	Avloppsgrav								
5,6	Summa		55						55
	Avs. läg. Stjärnholm 1:7 (Bedertorp)								
	. Oskar Andersson								
7	Åker, lermylla på lera		09						
8	" " " "		32						
9	Avloppsgrav								
7-9	Summa		41						41
	4 2/7/240 mtl Stjärnholm 4:1								
	. Ernst Ålund								
10	Åker, lermylla på lera		48						
11	" " " "		34						
12	" " " "	1	02						
13	" " " "	1	09						
14	" " " "	1	00						
15	" " " "	0	85						
16	Avloppsgrav								
10-16	Summa	4	78					4	78

längd för torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult

i Nikolai sock ln av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					% av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27	28.
				1600	90	1440	160	1.0	1520	-	1368	-	152	-			
	08																
				1600	85	1360	240	1.0	3664	-	3114	40	549	60			
				1600	95	1520	80	1.0	976	-	927	20	48	80			
	08	3	93						6160	-	5409	60	750	40			
				1600	95	1520	80	1.0	880	-	836	-	44	-			
	01																
	01		56						880	-	836	-	44	-			
				1600	95	1520	80	1.0	144	-	136	80	7	20			
				1600	80	1280	160	0.90	460	80	409	60	51	20			
	02																
	02		43						604	80	546	40	58	40			
				1600	80	1280	160	0.90	691	20	614	40	76	80			
				1600	90	1440	160	1.0	544	-	489	60	54	40			
				1600	80	1280	240	0.95	1550	40	1305	60	244	80			
				1600	80	1280	320	1.0	1744	-	1395	20	348	80			
				1600	90	1440	160	1.0	1600	-	1440	-	160	-			
				1600	95	1520	80	1.0	1360	-	1292	-	68	-			
	12																
	12	4	90						7489	60	6536	80	952	80			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1 mtl, Hult 1'								
	o. Viking Ericsson								
17	Åker, lermylla på lera		78						
18	" " " "		100						
19	Avloppsgrav								
20	Åker, lermylla på lera		150						
21	" " " "		23						
22	" " " "		60						
23	" " " "		46						
24	" " " "		74						
25	" " " "		55						
26	" " " "		84						
27	" " " "		89						
28	" " " "		40						
29	" " " "		36						
30	" " " "		42						
31	" " " "		06						
32	" " " "		30						
33	" " " "		88						
34	" " " sandbl. lera		10						
35	" " " " "		53						
36	" " " " "		99						
37	" " " lera		75						
38	" " " "		55						
39	" " " "		45						
~~40~~	~~Avloppsgrav~~ Igenläggning av								
	Brukningsbåtsad: 660 m. öppet dike à 5:-								
17-39		Summa	13 38					13 38	
	¼ mtl Solö 1:2								
	Johan Andersson								
~~41~~	~~Avloppsgrav~~								
~~40~~ 42	Åker, lermylla på lera		50						
		Transport	50						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1600	90	1440	160	1.0	1248	-	1123	20	124	80			
				1600	70	1120	480	1.0	1600	-	1120	-	480	-			
	08																
				1600	65	1040	560	1.0	2400	-	1440	-	960	-			
				1600	90	1440	160	1.0	368	-	331	20	36	80			
				1600	65	1040	560	1.0	960	-	624	-	336	-			
				1600	40	640	960	1.0	736	-	294	40	441	60			
				1600	40	640	960	1.0	1184	-	473	60	710	40			
				1600	40	640	960	1.0	880	-	352	-	528	-			
				1600	50	800	800	1.0	1344	-	672	-	672	00			
				1600	50	800	800	1.0	1424	-	712	-	712	-			
				1600	90	1440	160	1.0	640	-	576	-	64	-			
				1600	90	1440	160	1.0	576	-	518	40	57	60			
				1600	60	960	640	1.0	672	-	403	20	268	80			
				1600	60	960	640	1.0	96	-	57	60	38	40			
				1600	50	800	800	1.0	480	-	240	-	240	-			
				1600	55	880	720	1.0	1408	-	774	40	633	60			
				1600	90	1440	160	1.0	160	-	144	-	16	-			
				1600	80	1280	320	1.0	848	-	678	40	169	60			
				1600	65	1040	560	1.0	1584	-	1029	60	554	40			
				1600	45	720	880	1.0	1200	-	540	-	660	-			
				1600	65	1040	560	1.0	880	-	572	-	308	-			
				1600	90	1440	160	1.0	720	-	648	-	72	-			
									3300	-			3300	-			
	08	13	46						24708	-	13324	-	11384	-			
				1600	70	1120	480	1.0	800	-	560	-	240	-			
									800	-	560	-	240	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		50						
41	Åker, lermylla på lera		69						
42	" " " "		30						
43	" " " "		60						
40-43	Summa	2	09					2	09
	½ mtl Åntnäs 2' (Lilla Åntnäs)								
	Robert Karlsson								
44	Åker, lermylla på lera		65						
45	-"- -"- -"- -"-		80						
44,45	Summa	1	45					1	45
	Sammandrag (Total åkerareal har)								
1-4	7/40 mtl Bene Stora 16 (Kallat Palutorp)								
	Helge Eriksson (7,5)	3	85					3	85
5-6	Hos. låg. Bene Stora 14 (Bedertorp)								
	Oskar Andersson (8)		55						55
7-9	Hos. låg. Stjärnholm 17 (Bedertorp)								
	Oskar Andersson		41						41
10-16	4 217/240 mtl Stjärnholm 4' (160)								
	Ernst Ålund	4	78					4	78
17-39	1 mtl Hult 1'								
	Viking Ericsson (30)	13	38					13	38
40-43	¼ mtl Solö 12								
	Johan Andersson (12,5)	2	09					2	09
44-45	½ mtl Åntnäs 2' (Lilla Åntnäs)								
	Robert Karlsson (17)	1	45					1	45
1-45	Summa	26	51					26	51

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									800	-	560	-	240	-			
				1600	85	1360	240	1.0	1104	-	938	40	165	60	v		
				1600	70	1120	480	1.0	480	-	336	-	144	-	v		
				1600	55	880	720	1.0	960	-	528	-	432	-	v		
		2	09						3344	-	2362	40	981	60	v		
				1600	45	720	880	1.0	1040	-	468	-	572	-	v		
				1600	75	1200	400	1.0	1280	-	960	-	320	-	v		
		1	45						2320	-	1428	-	892	-	v		
	08	3	93						6160	-	5409	60	750	40	v		
	01		56						880	-	836	-	44	-			
	02		43						604	80	546	40	58	40			
	12	4	90						7489	60	6536	80	952	80			
	08	13	46						24708	-	13324	-	11384	-			
		2	09						3344	-	2362	40	981	60			
		1	45						2320	-	1428	-	892	-			
	31	26	82						45506	40	30443	20	15063	20			

Hult, Löösta pr Nyköping den 9 mars 1948

A tjänstens vägnar:

Martin Ingström

Statens lantbruksingenjör

Anders Löfgren Helge Hallman

Biträdande godeman

Jordersättningslängd

för torrläggningsföretaget Stjärnholm – Hult i Nikolai socken, Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1947 – 1948.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avloppet A.-B.									
$\frac{7}{40}$ mtl Bene Stora 16	0.6	14.40	8 64						
Helge Eriksson	2.0	13.60	27 20	35 84	10.1	16.00	161 60	161 60	197 44
Avs. låg. Bene Stora 14 (Sedertorp)									
Oskar Andersson	0.2	15.20	3 04	3 04	0.4	16.00	6 40	6 40	9 44
Avs. låg. Stjärnholm 17 (Sedertorp)	0.1	15.20	1 52						
Oskar Andersson	0.2	12.80	2 56	4 08	1.3	16.00	20 80	20 80	24 88
	0.2	12.80	2 56						
4 $\frac{217}{240}$ mtl Stjärnholm 4'	0.3	14.40	4 32						
Ernst Ålund	0.6	12.80	7 68						
	1.4	12.80	17 92						
	0.6	15.20	9 12	41 60	11.8	16.00	188 80	188 80	230 40
1 mtl Hult 1'	1.8	11.20	20 16						
Viking Ericsson	1.8	10.40	18 72	38 88	12.7	16.00	203 20	203 20	242 08
Summa kronor				123 44				580 80	704 24

Hult, Lövsta pr Nyköping den 9 mars 1948.

Statens lantbruksingenjör

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrläggningsföretaget Stjärnholm-Hult i Nikolai socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning åren 1947-1948.

(Timpenning 2:25 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B-C-D-E-F.						
A 0+3-0+8	5	Reparation eller omläggning av trumman genom allmänna vägen, bekostas av Vägförvaltningen					-	-
0+8-2	192	Schaktning av lera	130	2:25	292	50		
2 - 4	200	" " "	250	2:25	562	50	855	--
4-6+5	205	" " "	400	2:25	900	--		
		" " lera med sten	5	4:-	20	--		
B 6+5-7+80	175	" " lera	470	2:25	1057	50	1977	50
B C 7+80-9+80	153	Rörledning av 45 cm:s (18") betongrör.						
		Inköp och frakt av 45 cm:s (18") rör						
		av tät betong, blandning 1:3, lm.	153	9:25	1415	25		
		Schaktning av lera	220	2:25	495	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	153	2:-	306	--		
B 7+80		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring st.	1	30:-	30	--		
C 9+80		Slambrunn av armerad betong, blandning 1:3:3, storlek 1,oxl,o m. med risgrind st.	1	225:-	225	--	2471	25
C D 9+80-12+54	274	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.						
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") rör						
		av tät betong, blandning 1:3 lm.	274	5:-	1370	--		
		Schaktning av lera	120	2:25	270	--		
	1204	Transport			1640	--	5303	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1204	Transport			1640	--	5303	75
		Läggning av rören och återfyllning lm.	274	1:-	274	--		
D 11+31,12+54		Samlingsbrunnar av 60 cm:s rör av tät betong, blandning 1:3, med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören st.	2	80:-	160	--	2074	--
D E 12+54-14+42	188	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av tät betong, blandning 1:3 lm.	188	3:25	611	--		
		Schaktning av lera	80	2:25	180	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	188	0:75	141	--		
E 14+42		Samlingsbrunn av 60 cm:s rör av tät betong, blandning 1:3, med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören st.	1	100:-	100	--	1032	--
E F 14+42-15+11	69	Inköp och frakt av 20 cm:s (8") tegelrör lm.	69	2:65	182	85		
		Schaktning av lera	25	2:25	56	25		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	69	0:75	51	75		
F 15+11		Samlingsbrunn av 60 cm:s rör av tät betong, blandning 1:3, med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören st.	1		80	--	370	85
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					919	40
Summa	1461	Summa kronor					9700	--
		Avloppet B-B^1.						
B B^1 25-26+13	113	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av tät betong, blandning 1:3 lm.	113	3:25	367	25		
		Schaktning av lera	110	2:25	247	50		
	113	Transport			614	75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	113	Transport			614	75		
		Läggning av rören och återfyllning 1m	113	0:75	84	75		
B 25		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring st.	1	20:-	20	--		
B^1 26+13		Samlingsbrunn av 60 cm:s rör av tät betong, blandning 1:3, med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören st.	1	80:-	80	--	799	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					100	50
Summa	113	Summa kronor					900	--
		S a m m a n d r a g.						
	1461	Avloppet A-B-C-D-E-F					9700	--
	113	" B-B^1					900	--
Summa	1574	Summa kronor					10600	--

Hult, Lövsta pr Nyköping den 9 mars 1948.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

för torläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1947 - 1948.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal	Kostnad för torrläggningen	Kostnad för ersättningar	Summa kostnad	Kostnad för laga syneförrättningen
		Kr. ö öre	%	Kronor och öre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
$\frac{7}{40}$ mtl Bene Stora 16 (kallat Palmtorp)							
Helge Eriksson	-	750 40	4.9817	528 06	35 08	563 14	35 42
Avs. läg. Bene Stora 14 (Cedertorp)							
Oskar Andersson	-	44 -	0.2921	30 96	2 06	33 02	2 08
Avs. läg. Stjärnholm 17 (Cedertorp)							
Oskar Andersson		58 40	0.3877	41 10	2 73	43 83	2 76
$4\frac{217}{240}$ mtl Stjärnholm 4'	-						
Ernst Ålund		952 80	6.3254	670 49	44 54	715 03	44 98
1 mtl Hult 1'							
Viking Ericsson	S	11384 -	75.5749	8010 94	532 23	8543 17	537 40
$\frac{1}{4}$ mtl Solö 12							
Johan Andersson	S	981 60	6.5165	690 75	45 89	736 64	46 34
$\frac{1}{2}$ mtl Emtnäs 2' (Lilla Emtnäs)							
Robert Karlsson	S	892 -	5.9217	627 70	41 71	669 41	42 11
Summa		15063 20	100.0000	10600 -	704 24	11304 24	711 09

Hult, Löösta pr Nyköping den 9 mars 1948.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör

Bitrådande godemän

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Stjärnholm, Hult, Emtnäs, Solö och Bene i Nikolai socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 6,5 kilometer söder om Nyköping med utlopp till Östersjön mellan nederbördsområdena nr 66 och 67 och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 26,51 har åker. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten, delvis något sandblandad.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar avgivna öppna avloppet A-B samt utförande av rörledningarna B-C-D-E-F och B-B^1.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 190 har. För rörledningarna har nederbördsområdets storlek vid olika punkter angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har för det öppna avloppet A-B beräknats efter 1,0 sekundliter per har till 190 liter/sek.

från området i dess helhet. För rörledningarna har avrinningen vid flöden beräknats efter 1,0-2,0 sekundliter pr har.

Det öppna avloppet A-B skall utföras med en bottenbredd av 0,5 meter, en sidolutning av 1:1,25 och en bottenlutning av 1:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,47 meter.

Rörledningarna skola utföras av 45 cm:s (18") betongrör å sträckan B-C, 30 cm:s (12") betongrör å sträckan C-D, 22,5 cm:s (9") betongrör å sträckorna D-E och $B-B^1$ samt 20 cm:s (8") tegelrör å sträckan E-F. Minsta bottenlutningen är 2,0:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}) \sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till 44 för 45 cm:s, 42 för 30 cm:s, 40 för 22,5 cm:s och 39 för 20 cm:s rör. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid punkt B, slambrunn av armerad betong med risgrind vid punkt C samt samlingsbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkterna B^1, 11+31, D, E och F i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har därvid befunnits innehålla 8,4

milligram aggressiva syror pr liter och hava en karbonathårdhet av 1,1 grader. Då vid sådant förhållande vattnet har obetydlig angreppsförmåga på betong, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Rören skola vara utförda med en blandning av 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Företaget berör allmänna vägen Stjärnholm - Bränn-Ekeby (Lövsta) vid punkt 0+3. Den därstädes befintliga stentrumman har i och för sig tillräckliga dimensioner för företagets genomförande, men genom att den delvis rasat igen, verkar den för närvarande dämmande vid flöden. Trumman skall utan kostnad för företaget repareras eller omläggas genom vägförvaltningens försorg.

Genom anordnandet av rörledningarna bliva några brobyggnader i övrigt icke erforderliga.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en

begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningen B-C-D-E har för fastigheten Hult 1[1] beräknats en brukningsbåtnad av 3.300:- kronor, som beräknats efter 5:- kronor pr meter för det nuvarande öppna avloppet B-C-D-E, och som motsvarar omkring 240:- kronor per har för den areal om c:a 14 har, vars brukning underlättas genom rörledningens anordnande.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 30.443:20 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 45.506:40 kronor. Den genom torrläggningen beräknade båtnaden uppgår sålunda till 15.063:20 kronor.

Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult
i Nikolai socken, Södermanlands län.



Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 10.600:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

För mark, som går förlorad genom avloppets breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de à-priser pr har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inräknad 1,o meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de à-priser pr har, som finnas införda i kolumn 15 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 704:24 kronor, varav 123:44 kronor för avloppets breddning och 580:80 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättningen för uppläggningen av jordsträngarna må

dock, där ej annat är överenskommet, utgå till arrendator i den mån, han undanskaffat desamma.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenomorsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderlig utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första utförande skall iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikes.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet beräknade båtnadsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än

som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning av delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1956.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till 1,o meters höjd över rören, att sten icke får placeras ovanpå rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i de anordnade brunnarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar, nämligen

1. Fixp. + 9,14 m., kors i berg, 300 meter öster om punkt A och 5 meter söder om södra vägdiket.
2. Fixp. +12,33 m., ring i sten, 100 m. norr om punkt 4+80.
3. Fixp. +13,84 m., kors i berg, 80 m. norr om punkt 10+80 = C.
4. Fixp. +14,39 m., kors i berg, 50 m. nordväst om punkt 14+42 = E.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året, det öppna avloppet skall gräsklippas minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten fördelas enligt

samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 22 kronor och 59 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom 60 dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i 3 exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult

i Nikolai socken, Södermanlands län.

Hult, Lövsta pr Nyköping den 9 mars 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Löfgren Helge Karlsson

Biträdande godemän.

Litt. 3:35/48.

ARVODESRÄKNING Nr. i resplan 2/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Torrläggningsföretaget Stjärnholm-Hult i Nikolai socken, Södermanlands län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 8/7 1946 – 9/3 1948.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 27 ha.				
190:– kr för 20 ha och 8:– kr för varje ha däröver	246	–		
2.2 % av 11.304:24 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	248	69		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			494	69
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Alternativa beräkningar för Alt. B-C-D resp. B-B'-B (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för				
samt C-F, 2 dagsverken à 15:–, 27/10 – 29/10 1947. planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	30	–		
			30	–
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			524	69

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

41.

Arbetets art	Ersättning kronor	Ersättning öre	Ersättning kronor	Ersättning öre
Transport:			524	69
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			524	69

Anmärkningar: .....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Hult, Lövsta pr Nyköping den 9 mars 1948.

Martin Ingström
lantbruksingenjör

Övriga föråttningskostnader.

Annonskostnad	16:80	
Inbindning av handlingarna	3:-	19:80
Ersättning till godemännen		75:60
Hantlangning o. d.		85:-
Kostnad för valkinanalys		6:-
Summa kronor		186:40

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 3:35/48.

ARVODESRÄKNING

Nr. i resplan 2/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Torrläggningsföretaget Stjärnholm - Hult i Nikolai socken, Södermanlands län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 7469
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MARS 1948

Åtgärden omfattar tiden 8/7 1946 - 9/3 1948.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 27 ha.				
190:- *kr för* 20 *ha och* 8:- *kr för varje ha däröver*	246	--		
2,2 % *av* 11.304:24 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	248	69		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			494	69
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Alternativa beräkningar för str. B-C-D resp. (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för B-B¹-12 samt E-F, 2 dagarvoden à 15:-, 27/10 - planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) 29/10 1948	30	--	30	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			524	69

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			524	69
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....				
Summa kronor:			524	69

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 9 mars 1948 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

lantbrukaren Viking Ericsson, Hult, Lövsta pr Nyköping,
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i styrelsen för företaget.

Nyköping den 11 mars 1948.

Martin Ringström
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 7/, 50 av ...